



**DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ**  
**2019 YILI**  
**YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

## İçindekiler:

1. GENEL DEĞERLENDİRME	
1.1. Kuruluşun Yatırım Finansmanı Kaynakları	1
1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi	2
1.3. 2019 Yılı Yatırımlarıyla Gerçekleşen Kapasite Artışı	3
1.4. 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları	3
2. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI	4
2.1. Devam Eden Projeler	4
2.1.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ	4
2.1.1.1. Eğitim-Yüksek Öğretim Sektörü	4
2.1.1.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	4
2.1.1.1.2. Kampüs Alt Yapı Projesi	4
2.1.1.1.3. Rektörlük Büyük Onarım Projesi	5
2.1.1.1.4. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	6
2.1.1.1.5. Muhtelif İşler Projesi	6
2.1.1.1.6. Yayın Alımı Projesi	6
2.1.1.2. Eğitim-Beden Eğitim ve Spor	8
2.1.1.2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	8
2.1.1.3. Eğitim-Kültür	8
2.1.2. SAĞLIK SEKTÖRÜ	9
2.1.2.1. Muhtelif İşler Projesi	9
2.1.2.2. Hastane Reorganizasyon Projesi	9
2.1.2.3. Acil Servis-Yoğun Bakım-HOSPİS Projesi	9
2.1.3. DKH- SOSYAL- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	10
2.1.3.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi	10
2.1.3.2. Biyomedikal Araştırmacı Yetiştirme Programı Projesi	11
2.1.3.3. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	11
2.1.3.4. Büyük Deney Hayvanları Araştırma Altyapısı	11

## Tablolar:

Tablo 1. Yatırım Finansmanı Kaynakları	1
Tablo 2. Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mevcut Üretim Kapasitesi	2
Tablo 3. Diğer Birimler Mevcut Üretim Kapasitesi	2
Tablo 4. Tüm Birimler Mevcut Üretim Kapasitesi	2
Tablo 5. Gerçekleşen Kapasite Artışı	3
Tablo 6. Projelerin Sektörel Olarak Nakdi ve Oransal Gerçekleşmeleri	3
Tablo 7. Rektörlük Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan İşler	5
Tablo 8. Kütüphane Yatırım Uygulamaları	7
Tablo 9. Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesinin Tertip Bazında Harcama Tutarları	9
Tablo 10. Hastane Reorganizasyon Projesi Kapsamında Yapılan İşler	9
Tablo 11. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesinin Tertip Bazında Harcama Tutarları	10

## 1. GENEL DEĞERLENDİRME

### 1.1. Kuruluşun Yatırım Finansmanı Kaynakları:

Üniversitemiz 2019 yılı yatırım bütçe ödeneklerinin finansmanı hazine ve öz gelir kaynaklarından sağlanmıştır. Finansman tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

**Tablo 1. Yatırım Finansmanı Kaynakları (TL)**

Sektör	Bütçe türü	2019 Yılı Program Ödeneği	2019 Yılı Revizeli Ödenek
Eğitim	Özel Bütçe	32.000.000	59.178.000
	Döner Sermaye		
	Diğer		
Sağlık	Özel Bütçe	30.500.000	49.943.000
	Döner Sermaye		
DKH	Özel Bütçe	10.574.000	10.574.000
	Döner Sermaye	-	-
<b>Genel Toplam</b>		<b>73.074.000</b>	<b>119.695.000</b>
Özel Bütçe Toplamı		73.074.000	119.695.000
Döner Sermaye Toplamı		-	-
Diğer		-	-
<b>Genel Toplam</b>		<b>73.074.000</b>	<b>119.695.000</b>

## 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi:

Tablo 2. Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mevcut Üretim Kapasitesi

İdari Bina	Derslik	Laboratuvar	Kantin Kafeterya	Konferans Salonu	Lojman	Yurtlar	Sirkülasyon Alanı	Hasta Odaları	Açık Spor Tesisleri	Kapalı Spor Tesisleri	Sığınak	Toplam (m <sup>2</sup> )
31.862	7.191	12.793	1.400	3.603	-	-	181.948	13.231	2.272	7.617	625	262.542

Tablo 3. Diğer Birimler Mevcut Üretim Kapasitesi

İdari Bina	Derslik	Laboratuvar	Kantin Kafeterya	Konferans Salonu	Lojman	Yurtlar	Sirkülasyon Alanı	Hasta Odaları	Açık Spor Tesisleri	Kapalı Spor Tesisleri	Sığınak	Toplam (m <sup>2</sup> )
72.636	76.341	34.422	20.335	20.113	4.334	10.087	284.215	-	34.344	8.117	1.816	566.760

Tablo 4. Tüm Birimler Mevcut Üretim Kapasitesi

İdari Bina	Derslik	Laboratuvar	Kantin Kafeterya	Konferans Salonu	Lojman	Yurtlar	Sirkülasyon Alanı	Hasta Odaları	Açık Spor Tesisleri	Kapalı Spor Tesisleri	Sığınak	Toplam (m <sup>2</sup> )
104.498	83.532	47.215	21.735	23.716	4.334	10.087	466.163	13.231	36.616	15.734	2.441	829.302

## 1.3. 2019 Yılı Yatırımlarıyla Gerçekleşen Kapasite Artışı:

Tablo 5. Gerçekleşen Kapasite Artışı

PROJENİN ADI	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (%)
<b>EĞİTİM</b>	
Derslik ve Merkezi Birimler	
-Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası	100
-Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası	45
-İnciraltı Yerleşkesi Hemşirelik Fakültesi Derslik Binası	28

## 1.4. 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemize 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 73.074.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde likit karşılığı ve gelir fazlası ödenek kayıtları ile şartlı bağış karşılığı yapılan ödenek ekleme işlemleri ile yıl sonu genel ödenek toplamı 119.695.000-TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 53.845.861-TL'si harcanmış olup, harcamanın yılsonu ödeneğine oranı %45 düzeyindedir. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi, gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Verilen ödeneklerle bir yandan performans programında yer alan hedefler gözetilirken, diğer yandan projelerin yatırım programlarında belirlenen süreler içinde bitirilmesine çaba sarf edilmiştir.

2019 yılı sonu itibariyle, Üniversitemizin yürüttüğü projelerin sektör bazlı toplam ödenek durumları ile nakdi ve oransal gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Tablo 6. Projelerin Sektörel Olarak Nakdi ve Oransal Gerçekleşmeleri

Sektör	2019 Yılı Program Ödeneği	2019 Yılı Revizeli Ödenek	Nakdi Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %	
				Program Ödeneğine göre	Revizeli Ödeneye göre
Eğitim	32.000.000	59.178.000	27.144.628	% 84,8	%45,8
Sağlık	30.500.000	49.943.000	12.387.646	%40,6	%24,8
DKH	10.574.000	10.574.000	14.313.587	% 135,3	% 135,3
<b>TOPLAM</b>	<b>73.074.000</b>	<b>119.695.000</b>	<b>53.845.861</b>	<b>%73,6</b>	<b>%44,9</b>

## 2. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 2.1. Devam Eden Projeler

#### 2.1.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ

Üniversitemizin eğitim sektörü projelerine, 2019 yılı itibariyle Hazine Yardımı 31.290.000-TL, Öz Gelirlerden ise 710.000-TL olmak üzere toplam 32.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Net Finansman Gelirlerinden 23.728.000-TL, Gelir Fazlası olarak da 3.450.000-TL ödenek eklenmesi ile yılsonu ödenek toplamı 59.178.000-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin, 31.12.2019 tarihi itibariyle 27.144.628-TL'si harcanmıştır.

##### 2.1.1.1. Eğitim-Yüksek Öğretim Sektörü

###### 2.1.1.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 2019 H 030370 proje numaralı “Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi”ne 2019 yılında Hazine Yardımı olarak 64.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Net Finansman Gelirlerinden ise 800.000-TL ödenek aktarılmıştır. Toplam ödenek tutarı 864.000-TL olarak gerçekleşirken, 234.407-TL harcama yapılmıştır.

###### 2.1.1.1.2. Kampüs Alt Yapı Projesi

Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 1999 H 030490 proje numarası ile Yatırım Programına dahil edilen “Kampüs Altyapısı Projesi”ne 2019 yılı Bütçe Ödeneğinden 1.720.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2019 yılı harcama tutarı 230.940-TL olarak gerçekleşmiştir.

**2.1.1.1.3. Rektörlük Büyük Onarım Projesi:**

Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 2007 H 031180 proje numarası ile Yatırım Programına dahil edilen “Rektörlük Büyük Onarım Projesi” için 2.890.000-TL Hazine Yardımı gönderilmiştir. Bununla birlikte; gelir fazlası 3.150.000-TL, likit karşılığı 16.500.000-TL ödenek eklenerek toplam 22.540.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 31.12.2019 tarihine kadar 3.482.864-TL harcanmıştır.

**Tablo 7. Rektörlük Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan İşler**

Dokuz Çeşmeler Yerleşkesi Eylül Köşk Restorasyonu Yapılması İşİ.
İlahiyat Fakültesi A Blok Önü Yağmur Suyu Kanalı ve Çevre Düzenlemesi ile Prefabrik Öğrenci Kafeteryası Yapılması İşİ
Seferihisar Necat HEPKON Binası Tadilat ve Onarım İşİ
Tıp Fakültesi Dekanlığı Derslikler Grubu Binası Derslikten Amfiye Dönüştürülmesi İşİ
Seferihisar Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesisi Çatı Kaplaması Yenilenmesi ve Engelli Odası Yapılması İşİ
D.E.Ü. Bioizmir Uluslar Arası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı Uygulama ve Araştırma Merkezinde Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı İle FAB-LAb Laboratuvarı Oluşturulması Yapım İşİ
Tınaztepe Yerleşkesi Fen Bilimleri Enstitüsü Binası Su Yalıtımı ve Tadilatı Yapılması İşİ
Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Binası Soğutma Grubunun Yenilenmesi İşİ
Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Tamamlama İnşaatı
Tıp Fakültesi Derslikler Binası F Blok Giydirme Cephe Tadilatı İşİ
Tınaztepe Yerleşkesi İşletme Fakültesi Zemin Kat Dersliğinin Wc ye Dönüştürülmesi, Mimarlık Fakültesi Bahçesine Beton Kaide Yapılması İşİ
Engelsiz Üniversite-Mekanda Erişebilirlik Çalışmaları Kapsamında Hukuk Fakültesi, Tınaztepe Merkez Kütüphanesi, DEUZEM ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Binalarında Tadilat Yapılması İşİ.
Tınaztepe Yerleşkesi Merkezi Yemekhane Eski Mescid Yerinin Büyütülmesi
Prof Dr. Fuat SEZGİN Merkez Kütüphanesi Çatı Tadilatı Yapılması
Sabancı Kültür Sarayı Hasan TAHSİN Salonu Alçıpan Yapılması İşİ
Reha MİDİLLİ Foça Turizm Fakültesi Asansör Tadilatı
Tınaztepe Yerleşkesi Hurdalık Tadilatı İşİ.
Tıp Fakültesi Dekanlık Binası E Blok Tesisat Katı Poliüretan Su Yalıtımı ve Klima Santralleri Bakımı İşİ
İktisat Fakültesi Konferans Salonu, Okuma Salonu ve Tüp Geçit Çatı Su Yalıtımı ve Tadilatları İşleri
Seferihisar Fevziye HEPKON Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Derslik Tadilatları ve Su Yalıtımı Yapılması işİ.
Yeni Konservatuar Binası Alüminyum Bölme Yapılması İşİ.
Efes Meslek Yüksekokulu Derslik Tadilatları İşİ.
Kiraz Veteriner Fakültesi Binası Tadilatı
Foça Reha Midilli Turizm Fakültesi Öğrenci Uygulama Mutfağı Yapılması İşİ.
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Yurdu E,F,F1,G,G1 Blokları İçin Ayrı Giriş Düzenlemesi İşİ
Sağlık Hizmetleri M. Y. O. Mevcut Asansörün Revizyon İşİ
Tınaztepe Yerleşkesi Hukuk Fakültesi Binasında Güvenlik Bankolarının Camekanla Kapatılması İşİ
Tınaztepe Yerleşkesi Mevcut Depo ve Garaj Yapılarının Atölye ve Uygulama Derliğine Dönüştürülmesi
Rektörlük Binası Çatı Kat Yemekhane Bakım-Onarım ve Zemin Katta Ofis Alanı Oluşturulması İşİ
Tınaztepe Yerleşkesi Sağlık Hizmetleri Birimi (Mediko) Yangın Algılama Sistemi Yapılması İşİ

#### 2.1.1.1.4. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2019 Yılı Yatırım Programında 2009 H 030900 proje numarası ile yer alan “Derslik ve Merkezi Birimler” projesine 2019 yılında Bütçe Ödeneği olarak 10.564.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında toplam 2.148.896-TL harcanmıştır.

28.07.2011 tarihinde ihalesi yapılan “Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapılması” işinin sözleşmesi 10.05.2012 tarihinde 17.250.000-TL bedel ile imzalanmıştır. Parasal gerçekleşmesi sözleşme fiyatları üzerinden % 82 seviyesinde iken, söz konusu işin sözleşmesi 07.12.2015 tarihinde feshedilmiştir. 23.09.2016 tarihinde “Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası İkmal İnşaatı” ihalesi yapılmış olup, 2019 Yılında % 100 seviyesinde olup, inşaatı tamamlanmıştır.

19.03.2013 tarihinde ihalesi yapılan “Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası İnşaatı” işinin sözleşmesi 05.07.2013 tarihinde 16.480.000-TL bedel ile imzalanmıştır. Söz konusu işin inşaatı % 45 seviyesinde olup, sözleşmesi 25.04.2017 tarihinde feshedilmiştir.

#### 2.1.1.1.5. Muhtelif İşler Projesi

Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 2018 H 030560 numaralı proje için Bütçe Ödeneği olarak 8.052.000-TL Öz Gelirlerden 710.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden 4.428.000-TL ve Gelir Fazlası 300.000-TL olmak üzere toplam 13.490.000-TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

Muhtelif işler projesi kapsamında 31.12.2019 tarihine kadar toplam 13.459.125-TL harcama yapılmıştır.

#### 2.1.1.1.6. Yayın Alımı Projesi

Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 2019 H 034190 proje numarası ile Yatırım Programına dahil edilen “Yayın Alımı Projesi”ne 2019 yılında Bütçe Ödeneği olarak 2.000.000-TL verilmiş olup, ayrıca Net finansman Gelirlerinden 2.000.000-TL ödenek eklenerek toplam proje ödeneği 4.000.000-TL olmuştur. 2019 yılı içinde Üniversitemizde yapılan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için



gereken bilgi ve belge birikimini sağlamak ve bu bilgi ve belgeleri ihtiyaç duyanların yararlanmasına hazır bulundurmak amacıyla, muhtelif işler projesi kapsamında alınan elektronik ve basılı yayın alımları için toplam 3.899.235-TL harcama yapılmıştır. Harcama tutarlarına ilişkin 2019 yılı yatırım uygulamalarına ilişkin tablo aşağıdadır.

Tablo 8. Kütüphane Yatırım Uygulamaları

Sıra No	Firmanın Adı	Veritabanı	Fatura Tutarı	Para Birimi	Toplam Tutar
1	Micro Information Handling and Distribution	ASTM Digital Library	6.156,50	USD	41.653,43
2	Innovative Interfaces Ltd	Millennium	12.069,36	USD	81.658,47
3	Micro Information Handling and Distribution	BMJ Journals	7.126,50	GBP	59.998,46
4	Elsevier LTD	Clinical Key	28.849,00	USD	195.185,58
5	ACS Publications	ACS Journals & ACS Web Edition	14.929,63	USD	101.010,38
6	EBSCO International	EBSCO Discovery Serv. ACM, Annual Review, HeinOnline	30.802,65	USD	210.166,35
7	ACS Publications	ACS Journals & ACS Web Edition	14.929,63	USD	101.473,71
8	Micro Information Handling and Distribution	AIP Electronic Journals	6.680,00	USD	45.444,40
9	Micro Information Handling and Distribution	APS	7.570,33	USD	51.501,36
10	American Society of Civil Engineers	ASCE Journals Online, PRA, Online Proceeding All Journals	8.947,49	USD	60.870,25
11	John Wiley & Sons INC.	The Cochrane Library	8.197,00	USD	55.787,85
12	Micro Information Handling and Distribution	Incites Benchmarking & Analytics	22.472,00	USD	152.896,79
13	IOP Publishing	IOP Science	7.829,09	GBP	70.648,25
14	İdeal Kültür Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti	İdeal Online	21.712,00	TL	21.712,00
15	EBSCO International	Karger E-Journals	13.964,00	EUR	104.927,20
16	Technowledge General Trading FZLLC	Micromedex	24.530,33	USD	166.901,42
17	Oxford University Press	Oxford Online Journals	34.927,37	USD	239.393,24
18	Proquest Information and Learning	PQ Central, Georef, eBook Central Aca. Comp. Lib.	57.685,50	USD	393.587,94
19	Royal Society of Chemistry	RSC	12.379,00	GBP	110.886,32
20	Sage Publication	Sage Premier	26.395,74	GBP	238.190,25
21	Technowledge General Trading FZLLC	AAAS Science Online	9.524,30	USD	64.794,33
22	Springer Customer Service Center GMBH	Springer eBooks	67.000,00	EUR	504.885,07
23	Informascope Bil. Tekn. Yay. Tic. Ltd. Şti.	Turcademy Anywhere	34.280,73	TL	34.280,73
24	Gemini Büro Sistemleri ve Donatım Ltd.Şti.	Türkiye Atıf Dizini	20.522,56	TL	20.522,56
25	Up to Date	Up to Date	34.890,00	USD	237.387,37
26	Micro Information Handling and Distribution	ASTM Digital Library	6.156,50	USD	41.844,50

27	Innovative Interfaces Ltd	Millennium	12.069,36	USD	82.349,19
28	Micro Information Handling and Distribution	BMJ Journals	7.126,50	GBP	62.473,31
29	Elsevier LTD	Clinical Key	28.849,00	USD	196.080,88
30	American Mathematical Society	Mathscinet	3.447,41	USD	23.628,65
31	Asrın Kitap Kirtasiye Dağ. Paz.Tic.Ltd. Şti.	304 Adet Yabancı Dil Basılı Yayın Alımı	78.067,26	TL	78.067,26
32	Palme Yayın Dağıtım Paz. Ltd. Şti.	858 Adet Türkçe Yayın Alımı	49.027,73	TL	49.027,73
Toplam Gerçekleşecek Harcama Tutarı			3.899.235 TL		

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinin amacı, Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Fakülte, Enstitü, Yüksekokulların öğrenci ve öğretim üyelerine, öğretim öğrenim ve araştırma amacıyla gerekli kütüphane materyal ve hizmetlerini sağlamaktır. Eğitim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi büyük ölçüde o güne kadar oluşturulmuş bilgilerin toplanmasını ve okuyucuya sunulmasını gerektirir. Günümüzde bilgiye duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır.

Bilgi kaynakları son on yılda çeşit olarak da değişmiş kitap ve süreli yayınların yanında CD-ROM, DVD-ROM, görsel işitsel materyaller, On-line veri tabanları, elektronik yayınlar kütüphane materyallerine eklenmiştir.

### 2.1.1.2. Eğitim-Beden Eğitim ve Spor

#### 2.1.1.2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2016 H 051000 Proje numarası ile Yatırım Programına dâhil edilen “Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi ”ne, Bütçe Ödeneği olarak 5.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 31.12.2019 tarihine kadar harcama yapılmamıştır.

#### 2.1.1.3. Eğitim-Kültür

Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 2014 H 040080 proje numarası ile Yatırım Programına dahil edilen “Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması” adlı proje kapsamında 2019 yılında bütçe ödeneği olarak 1.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında 31.12.2019 tarihi itibarıyla 3.689.161-TL harcama yapılmıştır.

**Tablo 9. Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesinin Tertip Bazında Harcama Tutarları**

Ekonomik Gider Kodu	Tutar
01.4.1.90 - Diğ. Geçici Personel Yap. Ödemeler	134.548,50
03.3.1.01 - Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	11.008,75
03.3.3.01- Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	15.572,88
03.5.9.90 - Diğer Hizmet Alımları	362.614
03.7.1.90 - Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	44.089,87
06.1.2.90- Diğer Makine Teçhizat Alımları	3.121.326,56
<b>Toplam</b>	<b>3.689.161,56</b>

## 2.1.2 SAĞLIK SEKTÖRÜ

### 2.1.2.1 Muhtelif İşler Projesi

Üniversitemiz sağlık sektöründe yer alan 2019 I 000200 no.lu “Muhtelif İşler Projesi”ne 2019 Yılında Bütçe ödeneği olarak 8.070.000-TL tahsis edilmiş olup, 31.12.2019 tarihine kadar 2.811.884-TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında 24.10.2019 tarihinde İhalesi yapılan KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer) Tehlikelere Karşı Dekontaminasyon Alanı Oluşturulması işi devam etmektedir.

### 2.1.2.2 Hastane Reorganizasyon Projesi

Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2017 I 000210 no.lu “Hastane Reorganizasyon Projesi”ne 2019 Yılında Bütçe ödeneği olarak 15.113.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Net Finansman Gelirlerinden 19.443.000-TL ödenek eklenmesiyle toplam tutarı 34.556.000-TL olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2019 itibariyle harcama tutarı 9.575.762-TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen işleri gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Tablo 10. Hastane Reorganizasyon Projesi Kapsamında Yapılan İşler

Uygulama ve Araştırma Hastanesi 6.Blok Zemin Kat Tıbbi Genetik Poliklinik Tadilatı
Uygulama ve Araştırma Hastanesi 1.Blok 2-3-4-5-6 Servis Katları Tadilatı İş.
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yangın Hidrant Sistemi Yenilenmesi İş
Uygulama ve Araştırma Hastanesi K1,K2,K3,K4 Asansörlerinin Yenilenmesi İş

### 2.1.2.3 Acil Servis-Yoğun Bakım-HOSPİS Projesi

2019 I 001070 no.lu “HOSPİS Projesi”ne 2019 Yılında Bütçe ödeneği olarak 7.317.000-TL ödenek tahsis edilmiştir.31.12.2019 itibariyle harcama gerçekleşmemiştir.

### 2.1.3. DKH- SOSYAL- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

Üniversitemizin DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörüne 2019 yılı Hazine Yardımı olarak 30.000-TL, Öz Gelirlerden ise 10.544.000-TL olmak üzere toplam 10.574.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 31.12.2019 tarihi itibariyle 14.313.587 harcama gerçekleştirilmiştir.

#### 2.1.3.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi

Üniversitemiz Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe yer alan 2019 K 120810 proje numarası ile Yatırım Programına dahil edilen “Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi”ne 2019 yılında Öz Gelirlerden 10.544.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 31.12.2019 itibariyle 14.313.587 -TL harcama yapılmıştır. Harcamaların ekonomik gider kodu sınıflandırmasına göre detayına aşağıda yer verilmiştir:

**Tablo 11. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesinin Tertip Bazında Harcama Tutarları**

2018 Yılı Harcama Tablosu	Toplam
	<b>Ekonomik Gider Kodu</b>
03.2.1.01 - Kırtasiye Alımları	1.947,00
03.2.1.02 – Büro Malzemesi Alımları	1.005,56
03.2.1.04 - Diğer Yayın Alımları	944,00
03.2.3.90- Diğer Enerji Alımları	3.948.637,79
03.2.6.01 - Laboratuvar Malz.Kimy. Temr. Malz. Alımları	28.097,81
03.2.6.02 – Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	2.696,26
03.2.6.04 – Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	85.946,70
03.2.6.90 – Diğer Özel Malzeme Alımları	89.662,05
03.2.9.90 – Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	4.595,96
03.3.1.01 – Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	14.071,11
03.3.3.01 – Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	193.888,88

03.5.1.01 – Etüt-Proje Birlikçi Ekspertiz Giderleri (Lab.Hiz.)	189.107,13
03.5.1.90 – Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	206.444,73
03.5.4.01 – İlan Giderleri	64.905,90
03.5.5.02 – Taşıt Kiralaması Giderleri	62.603,76
03.5.9.03 – Kurslara Katılma Giderleri	16.135,96
03.5.9.90 – Diğer Hizmet Alımları	833.163,27
03.7.1.01 – Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	1.134,00
03.7.1.02 – Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	239.452,68
03.7.1.03 – Yedek Parça Alımları	11.033,00
03.7.1.90 – Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	415.213,89
03.7.2.01 – Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	216.245,00
05.4.1.01 – Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	53.061,40
06.1.2.01 - Büro Makinaları Alımları	623.307,34
06.1.2.02 - Bilgisayar Alımları	641.914,29
06.1.2.04 - Laboratuvar Cihazı Alımları	1.293.686,10
06.1.2.90 - Diğer Makine Teçhizat Alımları	5.067.180,62
<b>TOPLAM</b>	<b>14.313.586,99</b>

### 2.1.3.2. Biyomedikal Araştırmacı Yetiştirme Programı Projesi

Üniversitemiz Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe yer alan 2012 K 120570 proje numarası ile Yatırım Programına dahil edilen “Biyomedikal Araştırmacı Yetiştirme Programı Projesi”ne 2019 yılında Bütçe Ödeneği olarak 10.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2019 yılı içinde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

### 2.1.3.3. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

Üniversitemiz Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe yer alan 2014 K 120310 proje numarası ile Yatırım Programına dahil edilen “Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi”ne Hazine kaynaklı 10.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, harcama gerçekleşmemiştir.

### 2.1.3.4. Büyük Deneysel Hayvanları Araştırma Alt Yapısı

2016 K 121170 “Büyük Deneysel Hayvanları Araştırma Altyapısı” adlı proje kapsamında 2019 mali yılında bütçe ödeneğinden 10.000-TL aktarılmıştır. Harcama gerçekleşmemiştir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

### EKLER:

### 2019 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL)

Sektör Adı: Eğitim

2019 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi																		
Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış(8)	Proje Tut. Toplam (9)	2018 Kümülatif Harcama(10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak	Harcama Toplam (18)	
	426,	2016H051000	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2019	İzmir	0,	12.000,	7.000,			5.000,					0	
	426,	2019H030370	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2019	İzmir	0,	64,				64,	+	800,			235	
	426,	1999H030490	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2021	İzmir	0,	69.026,	64.806,			1.720,					231	
	426,	2007H031180	Büyük Onarım	ÖZEL BÜTÇE	2021	İzmir	0,	73.890,	65.000,			2.890,	+	16.500,			3.483	
	426,		Büyük Onarım	ÖZEL GELİR	2021	İzmir	0,						+	3.150,				
	426,	2009H030900	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2021	İzmir	0,	140.068,	54.504,			10.564,					2.149	
	426,	2019H034190	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2019	İzmir	0,	2.000,				2.000,	+	2.000,			3.899	
	426,	2019H030560	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2019	İzmir	0,	8.762,				8.052,	+	4.428,			13.459	
	426,		Muhtelif İşler	ÖZEL GELİR	2019	İzmir	0,					710,	+	300,				
	426,	2014H40080	Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması	ÖZEL BÜTÇE	2016	İzmir	0,	7.000,	5.900,			1.000,					3.689	
<b>TOPLAM</b>							<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>312.810,</b>	<b>197.210,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>32.000,</b>		<b>27.178,</b>			<b>27.145</b>

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Sektör Adı: Sağlık

### 2019 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış(8)	Proje Tut. Toplam (9)	2018 Kümülatif Harcama(10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)	
	426,	2019I000110	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2019	İzmir	0,	9.070,				8.070,					2.812	
	426,		Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE	2019	İzmir	0,					(1.000)						
	426,	2017I0002100	Hastane Reorganizasyon Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2020	İzmir	0,	112.456,	90.026,			15.113,	+	19.443,			9.576	
	426,	2019I0010700	Acil Servis- Yoğun Bakım- HOSPİS Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2021	İzmir	0,	73.178,				7.317,					0	
<b>TOPLAM</b>							<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>194.704,</b>	<b>90.026,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>30.500,</b>		<b>19.443,</b>			<b>12.388</b>

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Sektör Adı: DKH

### 2019 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış(8)	Proje Tut. Toplam (9)	2018 Kümülatif Harcama(10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)	
	426,	2016K121170	Büyük Denev Hayvanları	ÖZEL BÜTÇE	2020	İzmir	0,	7.443,	5.387,			10,					0	
	426,	2014K120310	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2020	İzmir	0,	17.254,	14.359,			10,					0	
	426,	2019K120810	Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.	ÖZEL GELİR	2019	İzmir	0,	10.544,				10.544,					14.313	
	426,	2012K120570	Biyomedikal Araştırmacı Yet. Prog	ÖZEL BÜTÇE	2019	İzmir	0,	1.249,	1.239,			10,					0	
<b>TOPLAM</b>							<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>36.490,</b>	<b>20.985,</b>			<b>10.574,</b>			<b>0,</b>		<b>14.313</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>								<b>0,</b>	<b>544.004</b>	<b>308.221</b>			<b>73.074</b>			<b>46.621</b>		<b>53.846</b>

NOT: Projelerle ilgili açıklamalar ektedir.

NOT 2 : 26 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğe göre; DKH Sektöründeki projelerde önceki yıllar ödenek kaydı yapıp, özel hesapta tutulan tutarlardan harcama yapıldığı için harcama tutarı gönderilen ödenekten fazladır.



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

### DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (\*)

Bütçe Türü: DİĞERLERİ (Genel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kap. Kur. Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) (ARALIK SONU)  
2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018 Sonu Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödenek			2019 Yılı Revize Ödenek			2019 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim															
Sağlık	1							(1.000)							
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
<b>TOPLAM</b>	<b>1</b>							<b>(1.000)</b>							

(\*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

### DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (\*)

Bütçe Türü: GENEL TOPLAM (Genel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kap. Kur. Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) (ARALIK SONU)  
2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018 Sonu Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödenek			2019 Yılı Revize Ödenek			2019 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	8		312.810			197.210			32.000			59.178			27.145
Sağlık	3		194.704			90.026			31.500			49.943			12.388
D.Kamu Hizm.	4		36.490			20.985			10.574			10.574			14.313
-İktisadi															
-Sosyal	4		36.490			20.985			10.574			10.574			14.313
<b>TOPLAM</b>	<b>15</b>		<b>544.004</b>			<b>308.221</b>			<b>74.074</b>			<b>119.695</b>			<b>53.846</b>

(\*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

(\*) Toplam tutara döner sermayeden eklenen tutar dahildir.