



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  
**2021 YILI YATIRIM  
PROGRAMI İZLEME VE  
DEĞERLENDİRME RAPORU**

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
**İZMİR 2022**

## ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



### **ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTEMİZ YATIRIMDA HIZ KESMİYOR**

Ülkemizin kalkınma ve refah odaklı politikalarını destekleyen Dokuz Eylül Üniversitemiz, akademik faaliyetlerini güçlendirecek ve kamu hizmet standartlarını yükseltecek yatırımlarını 2021’de de sürdürmüştür. Bu kapsamda başlatılan projeler, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Kurumumuzun 2021-2025 Dönemi Stratejik Planı’nın da oluşturulduğu süreçteki iş ve işlemler yakından takip

edilmiş; öz denetim mekanizması işletilerek aksaklıkların ve gecikmelerin önüne geçilmiştir. Güzel İzmirimize katma değer sağlayacak yatırımların da yapıldığı 2021’de, küresel pandeminin getirdiği olumsuzluklarla mücadele edilmiş; yüz yüze eğitime yeniden başlanmıştır.

İdari ve mali yükümlülükleri bulunan Rektörlüğümüz ise akla, ihtiyaca ve öngörüye dayalı yatırımlarını amacına uygun şekilde planlamış ve yerine getirmiştir. Bu bağlamda Üst Yönetimimiz, maddi kaynakların oluşturulmasında ve yatırımların finansmanında alternatif çözümlere odaklanmış; bir tarafta kaynak israfının önüne geçmiş diğer tarafta Üniversitemizin orta ve uzun vadeli yatırım projeksiyonunu şekillendirmiştir. Bütün bunlara bağlı olarak 2021’de, kentimizin gelişim aksı üzerinde yer alan Aliğa İlçesi’nde Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanemizin temeli atılmış; inşaat faaliyetlerine hız verilmiştir. Bölgesel hizmet sunan Uygulama ve Araştırma Hastanemizin reorganizasyonuna yönelik ikinci etap çalışmalara başlanmıştır; bu kapsamda çamaşırhane ünitesi kurulmuş, sterilizasyon ünitesinin yer düzenlemesi ve cihazlarının yenilenmesi ihaleleri yapılmıştır. Bunların yanı sıra hastanemizdeki ameliyathanelerin fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve donanımlarının yenilenmesi için de çalışmalar yürütülmüştür. Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma

Merkezi hizmete alınmış ve birimimizdeki cihaz alımları tamamlanmıştır. Ayrıca Tıbbi Estetik ve Kozmetik Birimi oluşturulmuş, Onkoloji Binası tadilatı gerçekleştirilmiş, Diş Hekimliği Fakültemiz bünyesindeki Fantom ve Mum Laboratuvarı'nın malzemeleri temin edilmiştir.

Yabancı Diller Yüksekokulu Binası tamamlanmış; Balçova'daki 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkemizde inşa ettiğimiz "Ortak Derslikler Binası" hizmete açılmıştır. Büyük Onarım Projesi kapsamında, öğrenci yurtlarının tadilatı yapılmış; muhtelif onarım işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bilgi çağının ihtiyaçlarından olan Felaket Kurtarma Merkezi'nin oluşturulmasına ve bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımlar da atılmıştır. Efes Meslek Yüksekokulu bünyesinde kentimizin en kapsamlı Gıda Laboratuvarı açılmış; üniversitemizin engelsiz yatırımı 'Artıbiz Kafe' hizmete alınmıştır. Bu yıl Tınaztepe Yerleşkemizde Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da hizmete girmiş; atölyelerde kullanılacak CNC Makinası gibi özel ekipmanlar temin edilmiştir.

Yürütülen başarılı çalışmalar ve olumlu geri bildirimler sayesinde ise devletimiz 'Araştırma Üniversitesi' olma sorumluluğunu, Aralık-2021 itibariyle büyük ailemize vermiştir. Ülkemizdeki 20 devlet araştırma üniversitesinden birisi olan kurumumuz, yeni misyonuna uygun olarak 11.Kalkınma Planı'ndaki öncelikli alanlara ve Türk yükseköğretiminin geleceğini şekillendirecek ulusal stratejilere katkı sağlamaya devam edecektir. Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'nde pilot seçilen araştırma üniversitemiz, inovasyon kültürünün yaygınlaşması, üniversite-sanayi işbirliklerinin gelişmesi ve Ar-Ge girişimlerinin artırılması için yatırımlarını sürdürecektir. Araştırma Üniversitemiz, mensuplarımızın takdir ettiğimiz gayretleri ile Türkiye'nin uluslararası bilim dünyasında daha fazla görünür olmasını sağlayacak projeleri hayata geçirecektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24'üncü maddesi uyarınca hazırlanan Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu kamuoyunun ve ilgililerin bilgisine sunuyoruz.

**Prof. Dr. Nükhet HOTAR**  
**Rektör**

## İçindekiler

- 1. GENEL BİLGİLER**
  - 1.1. Misyon ve Vizyon
  - 1.2. Akademik Teşkilat Yapısı
  - 1.3. İdari Teşkilat Yapısı
- 2. GENEL DEĞERLENDİRME**
  - 2.1. Yatırımların Finansman Kaynakları
  - 2.2. Mevcut Hizmet Kapasitesi
    - 2.2.1. Taşınmazlar
    - 2.2.2. Taşınırlar
  - 2.3. 2021 Yılı Yatırımları ile Gerçekleşen Kapasite Artışı
  - 2.4. 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları
- 3. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI**
  - 3.1. Devam Eden Projeler
    - 3.1.1. Eğitim Sektörü
      - 3.1.1.1. Eğitim-Yüksek Öğretim Sektörü
        - 3.1.1.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
        - 3.1.1.1.2. Kampüs Alt Yapı Projesi
        - 3.1.1.1.3. Büyük Onarım Projesi
        - 3.1.1.1.4. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
        - 3.1.1.1.5. Muhtelif İşler Projesi
        - 3.1.1.1.6. Yayın Alımı Projesi
      - 3.1.1.2. Eğitim-Beden Eğitim ve Spor
        - 3.1.1.2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi
      - 3.1.1.3. Eğitim-Kültür
        - 3.1.1.3.1. Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesi
    - 3.1.2. Sağlık Sektörü
      - 3.1.2.1. Muhtelif İşler Projesi
      - 3.1.2.2. Hastane Reorganizasyon Projesi
      - 3.1.2.3. Acil Servis-Yoğun Bakım-HOSPİS Projesi
      - 3.1.2.4. Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Projesi
    - 3.1.3. Dkh- Sosyal- Teknolojik Araştırma
      - 3.1.3.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi
      - 3.1.3.2. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi
      - 3.1.3.3. Büyük Deney Hayvanları Araştırma Altyapısı

## Tablolar

Tablo 1.	Akademik Birimler
Tablo 2.	Araştırma Merkezleri
Tablo 3.	Yatırım Finansman Kaynakları
Tablo 4.	Yerleşke Bazında Taşınmazlar
Tablo 5.	Taşınmazlara Yapılan İlaveler
Tablo 6.	Taşınırlar
Tablo 7.	Gerçekleşen Kapasite Artışı
Tablo 8.	Projelerin Sektörel Olarak Nakdi ve Oransal Gerçekleşmeleri
Tablo 9.	Çeşitli Üniteler Etüd Projesinden Yapılan İşler
Tablo 10.	Kampüs Altyapı Projesinden Yapılan İşler
Tablo 11.	Rektörlük Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan İşler
Tablo 12.	Derslik Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Yapılan İşler
Tablo 13.	Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi 06.1 Harcamalar
Tablo 14.	Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi 06.3 Harcamalar
Tablo 15.	Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi 06.6 Harcamalar
Tablo 16.	Yayın Alımı Projesi Kapsamında Yapılan Harcamalar
Tablo 17.	Spor Sektörü Kapsamında Yapılan İşler
Tablo 18.	Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesi Harcama Detayı
Tablo 19.	Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi Harcama Kalemleri
Tablo 20.	Hastane Reorganizasyon Projesi Harcama Kalemleri
Tablo 21.	Bilimsel Araştırma Projesi Kapsamında Yapılan Harcamalar

## 1. GENEL BİLGİLER

### 1.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Misyonu; “Gerçekleştirdiği eğitim ve bilimsel araştırmalar yoluyla insanlığın ekonomik, kültürel ve sosyal zenginliğini artırmaktır.”

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Vizyonu; “Girişimcilik ve yenilikçilik alanında geleceğe yön veren, eğitim ve bilim merkezi bir üniversite olmaktır.”

#### Temel Değerlerimiz;

Adalet

Akılcılık

Bilimsellik

Cesaret

Girişimcilik

İşbirliği

Maneviyat

Millilik

Yaratıcılık

Yenilikçilik

### 1.2. Akademik Teşkilat Yapısı

20 Temmuz 1982'de 41 sayılı kararname ile kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi; 18 Fakülte, 10 Enstitü, 1 Konservatuvar, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, sağlık hizmeti sunan 1 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Uygulama ve Araştırma Hastanesi) ve 1 Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere toplam 49 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

**Tablo 1: Akademik Birimler**

<p><b>Fakülteler</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tıp Fakültesi</li> <li>• Fen Fakültesi</li> <li>• Edebiyat Fakültesi</li> <li>• Güzel Sanatlar Fakültesi</li> <li>• Hukuk Fakültesi</li> <li>• İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi</li> <li>• İlahiyat Fakültesi</li> <li>• İşletme Fakültesi</li> <li>• Mimarlık Fakültesi</li> <li>• Mühendislik Fakültesi</li> <li>• Buca Eğitim Fakültesi</li> <li>• Denizcilik Fakültesi</li> <li>• Hemşirelik Fakültesi</li> <li>• Turizm Fakültesi</li> <li>• Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi</li> <li>• Veteriner Fakültesi</li> <li>• Diş Hekimliği Fakültesi</li> <li>• Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi</li> </ul>	<p><b>Enstitüler</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü</li> <li>• Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü</li> <li>• Eğitim Bilimleri Enstitüsü</li> <li>• Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü</li> <li>• Fen Bilimleri Enstitüsü</li> <li>• Güzel Sanatlar Enstitüsü</li> <li>• İzmir Uluslararası Biyotıp ve GENOM Enstitüsü</li> <li>• Onkoloji Enstitüsü</li> <li>• Sağlık Bilimleri Enstitüsü</li> <li>• Sosyal Bilimler Enstitüsü</li> </ul>
<p><b>Yüksekokullar/ Konservatuvar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yabancı Diller Yüksekokulu</li> <li>• Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu</li> <li>• Devlet Konservatuvarı</li> </ul>	<p><b>Meslek Yüksekokulları</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adalet Meslek Yüksekokulu</li> <li>• İzmir Meslek Yüksekokulu</li> <li>• Bergama Meslek Yüksekokulu</li> <li>• Torbalı Meslek Yüksekokulu</li> <li>• Efes Meslek Yüksekokulu</li> <li>• Sağlık Hizmetleri MYO</li> </ul>

**Tablo 2: Araştırma Merkezleri**

Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi	Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi	Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi	Arkeoloji ve Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi	Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi	Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi	Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi	Bioİzmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı Uygulama ve Araştırma Merkezi	Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi	Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi
Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi	Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi	Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Merkezi	Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi	Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi	Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi	Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hukuk Araştırmaları Merkezi	İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim Araştırma ve Uygulama Merkezi	İş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi	İstatistik, Risk ve Aktüarya Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kalp Ritim Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi	Karın Zarı Kanseri Uygulama ve Araştırma Merkezi	Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve	Lyme Hastalığı Araştırmaları Uygulama ve



		Araştırma Merkezi	Araştırma Merkezi
Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi	Kemik-Kıkırdak Doku Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi	Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı TONGUÇ Araştırma ve Uygulama Merkezi	Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi
Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi	Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Stratejik Araştırmalar Merkezi	Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi	Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Sürekli Eğitim Merkezi
Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi	Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı Uygulama ve Araştırma Merkezi	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yörük-Türkmen Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi			

### 1.3. İdari Teşkilat Yapısı

Üniversitemiz idari teşkilat yapısı; Genel Sekreterlik, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerden oluşmaktadır.

Daire Başkanlıkları;

- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- Personel Daire Başkanlığı
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Merkez Birimler;

- Genel Sekreterlik Şube Müdürlüğü
- Genel Evrak Şube Müdürlüğü
- Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
- Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü

Koordinatörlükler;

- Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
- Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
- DETTO-Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü
- Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
- Endüstri 4.0 Koordinatörlüğü
- İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
- Kalite Koordinatörlüğü
- Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü
- Üniversitelerarası İletişim Koordinatörlüğü
- Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim Bursu Koordinatörlüğü
- 100/2000 YÖK Doktora Bursu Koordinatörlüğü
- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kurum Koordinasyon Birimi
- Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü

## 2. GENEL DEĞERLENDİRME

### 2.1.Yatırımların Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 2021 yılı yatırım ödeneklerinin finansmanı hazine ve öz gelir kaynaklarından sağlanmıştır.

Eğitim sektöründe **8 (sekiz)** , sağlık sektöründe **4 (dört)** ve teknolojik araştırma sektöründe **3 (üç)** olmak üzere toplam **15 (on beş)** adet proje için 2021 Program Yılı Ödeneği için **129.595.000-TL** tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde eğitim sektöründe **76.845.591-TL** ve sağlık sektöründe **25.550.000-TL** olmak üzere toplam **102.395.591-TL** net finansman karşılığı ödenek eklenerek 2021 yılı toplam yatırım ödeneği **231.990.591-TL** olarak gerçekleşmiştir.

Sektörlere ve bütçe türlerine göre belirlenmiş finansman kaynakları Tablo 3'te gösterilmektedir.

**Tablo 3: Yatırım Finansman Kaynakları**

Sektör	Bütçe türü	2021 Yılı Program Ödeneği	2021 Yılı Revizeli Ödenek
Eğitim	Özel Bütçe	65.002.000-TL	141.847.591-TL
Sağlık	Özel Bütçe	47.000.000-TL	72.550.000-TL
DKH	Özel Bütçe	17.593.000-TL	17.593.000-TL
Özel Bütçe Toplamı		129.595.000-TL	231.990.591-TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>129.595.000-TL</b>	<b>231.990.591-TL</b>

## 2.2. Mevcut Hizmet Kapasitesi

### 2.2.1. Taşınmazlar

Dokuz Eylül Üniversitesi 5.601.194 m<sup>2</sup> açık alan üzerinde kurulu olup, bina ve tesis alanı olarak 827.345 m<sup>2</sup>'lik bir alana sahiptir. Yerleşke bazında taşınmaz alan bilgileri aşağıda gösterilmektedir.

**Tablo 4: Yerleşke Bazında Taşınmazlar**

YERLEŞKE ADI	TOPLAM ARSA ARAZİ ALANI (M2)	TOPLAM BİNA TESİS ALANI (M2)
Tınaztepe Yerleşkesi	4.500.000,00	339.318,00
Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkesi	110.265,00	42.312,00
Dokuzçesmeler Yerleşkesi	76.148,00	51.328,00
15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi	332.190,83	270.814,00
İnciraltı Yerleşkesi (Deniz Bil. Ve Tekn. Enstitüsü)	27.666,00	6.400,00

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İlahiyat Yerleşkesi	33.059,00	16.564,00
Alsancak (Rektörlük)	14.321,00	15.592,00
Alsancak (DEDAM)	13.376,21	822,00
Konak (Otel Dokuz Eylül)	584,00	3.406,00
Konak (Sabancı Kültür Sarayı)	1.667,50	5.758,00
Buca (Evka-1/Öğrenci Yurdu)	17.176,76	24.132,00
Seferihisar Yerleşkesi (F. Hepkon Spor Bilimler Uyg.Araşt.Merkezi)	9.045,22	7.617,00
Seferihisar (Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi)	4.858,41	3.189,00
Seferihisar Açık Spor Tesisi Arazisi	55.626,42	2.993,00
Seferihisar Öğrenci Yurdu İnşaatı	1.030,00	
Seferihisar Eğitim Ve Dinlenme Tesisleri	17.677,52	4.108,00
Bergama Yerleşkesi (Bergama Meslek Yüksekokulu)	171.928,00	4.509,00
Urla Deniz Eğitim Merkezi	8.840,00	4.685,00
Selçuk Yerleşkesi (Efes Meslek Yüksekokulu)	7.455,00	5.368,00
Torbalı Yerleşkesi (Torbalı Meslek Yüksekokulu)	76.826,00	10.145,00
Kiraz Yerleşkesi (Veteriner Fakültesi)	1.949,00	4.982,00
Kiraz (Tavuk Çiftliği Arazisi)	2.566,00	
Kiraz (Pazar Yeri Arazisi)	1.022,00	
Kiraz Yenimahalle	4.100,00	
Turizm Fakültesi(Eski Turizm Fakültesi Binası)	9.707,72	3.303,00
Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Arazisi	102.108,41	
<b>TOPLAM</b>	<b>5.601.194,00</b>	<b>827.345,00</b>

### 2.2.1. Taşınmazlara 2021 Yılında Yapılan İlaveler

**Tablo 5: Taşınmazlara Yapılan İlaveler**

YERLEŞKE/TESİS/BİNA ADI	TOPLAM ARSA ARAZİ ALANI (M2)	TOPLAM BİNA TESİS ALANI (M2)
Seferihisar Açık Spor Sahası Arazisi	55.626	-
Kiraz Yenimahalle	4.100	-
Kiraz Tavuk Çiftliği Arazisi	2.566	-
Kiraz Pazaryeri	1.022	-
Seferihisar Yurt İnşaatı	1.030	-
Tınaztepe Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası	-	19.410
Tınaztepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	-	4.014
Seferihisar Necat Hepkon Spor Kompleksi	-	2.993
15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Ortak Derslikler Binası	-	5.742
<b>Toplam</b>	<b>64.344</b>	<b>32.179</b>

### 2.2.3. Taşınırlar

Üniversitemiz 2021 Taşınır Detay Tablosu aşağıdadır. Toplam 596.581 adet taşınır kaydı bulunmakta olup, toplam tutarı 535.704.756-TL'dir.

**Tablo 6: Taşınırlar**

DETAY KODU	TAŞINIR DETAY ADI	2021 YILI	
		MİKTAR	TUTAR
253.02	Makineler ve Aletler	3.860	15.667.774
253.03	Cihazlar ve Aletler	31.270	302.763.345
	<b>TOPLAM</b>	<b>35.130</b>	<b>318.431.119</b>
254.01	Karayolu Taşıtları Grubu	109	4.789.494
254.02	Su ve Deniz Taşıtları Grubu	23	2.513.350
254.03	Hava Taşıtları Grubu	10	144.240
	<b>TOPLAM</b>	<b>142</b>	<b>7.447.084</b>
255.01	Döşeme ve Mefruşat Grubu	15.964	15.559.137
255.02	Büro Makineleri Grubu	48.893	130.730.853

255.03	Mobilyalar Grubu	108.992	26.564.273
255.04	Beslenme ve Gıda Grubu	2.272	659.551
255.05	Canlı Demirbaşlar Grubu	18	638
255.07	Kütüphane Demirbaşları	360.742	11.010.592
255.08	Eğitim Demirbaşları	16.460	8.923.725
255.09	Spor Amaçlı Kullanılan D.	1.232	1.147.369
255.10	Güvenlik ve Kontrol D.	4.720	10.716.822
255.11	Demirbaş Niteliğindeki Süs E.	1.594	162.780
255.12	Diğer Kull. Demirbaşlar	3	127
255.99	Diğer Demirbaşlar	419	14.350.686
	TOPLAM	561.309	209.826.553
	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>596.581</b>	<b>535.704.756</b>

### 2.3. 2021 Yılı Yatırımları ile Gerçekleşen Kapasite Artışı

Eğitim sektöründe yer alan 2009H03-1045 proje numaralı “Derslik ve Merkezi Birimler Projesi” altında yer alan “**Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Tamamlama İnşaatı**” tamamlanmıştır.

Kapasite artışına yönelik bir başka proje ise “**İnciraltı Yerleşkesi Hemşirelik Fakültesi Derslik Binası Tamamlama İnşaatı**”dır. 8.444.000-TL bedel ile 01.10.2020 tarihinde sözleşme yapılmış olup, yıl sonu itibariyle tamamlanmıştır.(*Tamamlanıp hizmete açılan bina “15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Ortak Derslikler Binası” olarak isimlendirilmiştir.*)

2016H05-2720 proje numarası ile yatırım programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi kapsamında “**Tınaztepe Yerleşkesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Binası Yapılması İşi**” için 10.777.000-TL ile sözleşme imzalanmış olup inşaat tamamlanmıştır.

Kapasite artışları aşağıda Tablo 7’de gösterilmektedir.

**Tablo 7: Gerçekleşen Kapasite Artışı**

Projenin Adı	Gerçekleşme Yüzdesi
<b>EĞİTİM</b>	
Derslik ve Merkezi Birimler	
-Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Tamamlama İnş.	100
-İnciraltı Yerleşkesi Hemşirelik Fakültesi Derslik Binası Tamamlama İnşaatı	100
<b>SPOR</b>	
- Tınaztepe Yerleşkesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapılması İşi	100

#### 2.4. 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemize 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 129.595.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2021 Yılı içinde gerçekleştirilen 102.395.591-TL net finansman karşılığı ödenek ekleme işlemi ile birlikte toplam ödenek tutarı 231.990.591-TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 194.523.826-TL'si harcanmış olup, toplam harcamanın yılsonu ödeneğine oranı **%84** düzeyindedir. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi, gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Verilen ödeneklerle bir yandan performans programında yer alan hedefler gözetilirken, diğer yandan projelerin yatırım programlarında belirlenen süreler içinde bitirilmesine çaba sarf edilmiştir.

2021 yılı sonu itibariyle, Üniversitemizin yürüttüğü projelerin sektör bazlı toplam ödenek durumları ile nakdi ve oransal gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

**Tablo 8: Projelerin Sektörel Olarak Nakdi ve Oransal Gerçekleştirmeleri**

SEKTÖR	Program Yılı Ödenek Tutarı (TL)	Revize Ödenek Tutarı (TL)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Program Yılı Ödeneğine Göre (%)	Revize Ödeneğe Göre (%)
EĞİTİM	65.002.000	141.847.591	120.970.604	%186	%85

SAĞLIK	47.000.000	72.550.000	42.084.802	%89	%58
DKH*	17.593.000	17.593.000	31.468.420	%178	%178
<b>TOPLAM</b>	<b>129.595.000</b>	<b>231.990.591</b>	<b>194.523.826</b>	<b>%150</b>	<b>%84</b>

*\*Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği'nin 11.maddesi gereği, Bilimsel Araştırma Projeleri için önceki yıllar ödenek kaydı yapıp, özel hesapta tutulan tutarlardan harcama yapıldığı için harcama tutarı gönderilen ödenekten fazladır.*

### 3. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI

#### 3.1. Devam Eden Projeler

##### 3.1.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ

2021 yılı itibariyle program yılı ödeneği olarak 65.002.000-TL ödenek tahsis edilen eğitim sektörü projelerine, net finansman gelirlerinden 76.845.591-TL ödenek aktarılmıştır. Yıl sonu ödenek toplamı 141.847.591-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin, 31.12.2021 tarihi itibariyle 120.970.604-TL 'si harcanmış olup, gerçekleşme düzeyi %85 oranındadır.

Üniversitemiz 2021 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan eğitim sektörü projeleri aşağıda listelenmiştir:

- 1) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
- 2) Kampüs Altyapısı
- 3) Büyük Onarım
- 4) Derslik ve Merkezi Birimler
- 5) Yayın Alımı
- 6) Muhtelif İşler
- 7) Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması
- 8) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri



### 3.1.1.1. Eğitim-Yüksek Öğretim Sektörü

#### 3.1.1.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2021H03-167737 proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2021 yılında bütçe ödeneği olarak 100.000-TL, net finansman gelirlerinden aktarılan 1.350.000-TL olmak üzere toplam 1.450.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle 588.761-TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yürütülen işlerin detayı Tablo 9’da gösterilmiştir.

**Tablo 9: Çeşitli Üniteler Etüd Projesinden Yapılan İşler**

Proje No	Proje / İşin Adı	Kabul Edilen Bütçe	Yapılan Harcama
2021 H03-167737	Tınaztepe Yerleşkesi Kreş Binası Tamamlama İnşaatı Altyapı Çevre Tazimi Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İş.	1.450.000-TL	110.271,00-TL
	D.E.Ü Tınaztepe Yerleşkesi Sentetik Atletizm Pisti İstinat Duvarı Yapısal Güvenlik ve Güçlendirme Projesi		66.080,00-TL
	Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sterilizasyon Ünitesinin Yenilenmesi Proje Hizmet Alımı İş.		68.440,00-TL
	Uygulama Araştırma Hastanesi 4.Blokta Robotik Cerrahi Ameliyathanesi Yapılması İle Ameliyathane Katlarında Tadilat Yapılması Proje Hizmet Alımı İş.		73.750,00-TL
	15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi OG-AG Elektrik Altyapı Tadilatı İşine Ait Projelerin ve Yaklaşık Maliyetlerin Hazırlanması Hizmet Alımı İş		134.520,00-TL
	15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde Yapılacak Olan Deney Hayvanları Üretimi ve Kullanımı Binası İle Merkezi Yemekhane Bin.Betonarme Revizyon Projelerinin Haz.Hiz.Alımı		135.700,00-TL
	Toplam Harcama		588.761,00 TL

**3.1.1.1.2. Kampüs Alt Yapı Projesi**

2020H03-150216 proje numarası ile yatırım programına dâhil edilen Kampüs Altyapı Projesine 2021 yılında bütçe ödeneği olarak 2.500.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2021 Yılında Kampüs Alt Yapı Projesinden 781.387,55-TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında yapılan işler ve gerçekleşen harcama tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 10: Kampüs Altyapı Projesinden Yapılan İşler**

Proje No	Proje/İşin Adı	Kabul Edilen Bütçe	Yapılan Harcama
2020 H03-150216	15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Doğu Bölgesi Sekonder Isıtma Sistemi Alt Yapısının Yenilenmesi İş.	2.500.000-TL	673.304,98
2020 H03-150216	Seferihisar Necat HEPKON Spor Kompleksine Perde Duvar Tel Çit ve Kilit Taşı Yapılması İş.		108.082,57
Toplam Harcama			781.387,55 TL



\*Sekonder Isıtma Sistemi Alt Yapısının Yenilenmesi İşi

### 3.1.1.1.3 Büyük Onarım Projesi

Üniversitemiz Büyük Onarım Projesi'ne bütçe ödeneği olarak 15.000.000-TL, net finansman gelirlerinden 18.300.000-TL olmak üzere toplam 33.300.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 31.12.2021 tarihi itibarıyla 22.847.291,07-TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında yapılan işler aşağıda listelenmiştir.

**Tablo 11: Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan İşler**

Proje No	Proje / İşin Adı	Kabul Edilen Bütçe	Yapılan Harcama
2020 H03- 150209	Tınaztepe Yerleşkesi Mimarlık Fakültesi Binası Çatısında Su Yalıtımı ve Tadilat Yapılması İşi.	33.300.000 -TL	58.616,74-TL
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık C,D,D1,D2, E, E1, E2 Bloklar Kalorifer Hatlarının Yenilenmesi ve D Blok Bahçeye Drenaj Yapılması İşi.		169.003,91-TL

İzmir Meslek Yüksekokulu B,C,D Bloklarında WC Tadilatı Yapılması İşi.	544.599,03-TL
Buca Eğitim Fakültesi Kız Öğrenci Yurdu Binaları Güçlendirme Yapılması İşi.	11.073.289,34-TL
Tınaztepe Yerleşkesi Mevcut Merkez Yemekhane Binası Mutfak Tadilatı İşi.	2.443.794,08-TL
Tınaztepe Yerleşkesi Uygulamalı Bilimler Yük.Ok./Turizm Fak. Binası Mutfak ve Oda Düzenlemeleri	319.863,76-TL
Seferihisar Spor Bilimleri Fak. İle Necat Hepkon Spor Salonu ve Yüzme Havuzu Tesisleri Binalarına Güç Artırımı Yapılması İşi.	167.421,00-TL
Tınaztepe Yerleşkesi Sentetik Atletizm Pisti İstinat Duvarı Güçlendirme Yapılması İşi.	371.955,84-TL
Sağlık Hizmetleri Mes.Yük.Ok.ve Hemşirelik Fakültesi Fan-Coil Hattı ve Teras Çatı Yalıtımı Yapılması İşi.	487.523,51-TL
Buca Öğr. Yurdu Dış Cephe, Teras, Balkon Tadilatı ve Engelli Odaları Oluşturulması İle D1 Blok K-116 Kirişine Güçlendirme Yapılması İşi.	2.602.571,62-TL
Tıp Fak. Derslik Grubu Binası Zemin Katına Fantom ve Mum Laboratuvarı, Soyunma ve Malzeme Odası ile Dış Cephe Tadilatı Yapılması İşi.	2.329.566,19-TL
FKM ve Sistem Odası Yenilenmesi (İ.M.İ.D Tarafından Yaptırılmıştır)	577.773,04-TL
Fen ve Edebiyat Fak. Çatı Cephe Tadilatları ve Yangın Yönetmeliğine Uygun Hale Getirilmesi İşi.	İhalesi yapılmıştır.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Binası Zemin Kat Moleküler Tıp Anabilim Dalı Kütle Spektrometri Laboratuvar Tadilatı Yapılması İşi.	30.680,00-TL
Tınaztepe Yerleşkesi Hukuk Fak. A Blok Ön Giydirmeye Cephedeki 12 Adet Pencere Açılır Kanat Yap. ve Tad. İşi.	36.487,98-TL
Turuncu Bayrak Mekanda Erişebilirlik Kapsamında Üniversitemize ait 4 adet Binada Düzenleme Yap.İşi.	112.336,00-TL
Tınaztepe Yerleşkesi Merkez Laboratuvar Binası Doğalgaz Bağlantısının Yapılması İşi.	61.808,61-TL

Tınaztepe Yerleşkesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Z20 Numaralı Odaya Asma Tavan ve Laminat Parke Yapılması İşi	7.788,00-TL
Tınaztepe Yerleşkesi Mediko Sosyal Hizmetler Binası Muayene Odalarının Kapı Tadilatı ve WC Yapılması İşi.	80.859,57-TL
Sosyal Bilimler Entitüsü-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enst. Bin. Engelli Erişimine Uygun Hale Getirilmesi İşi.	119.180,00-TL
Dokuz Çeşmeler Yerleşkesi Merkezi Yemekhane Ambar Girişi Drenaj Yenileme ve Ofis Oluşturulması İşi.	87.595,54-TL
Prof.Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi Kalorifer Kazanlarının Yenilenmesi İşi.	139.712,00-TL
Efes MYO Kazan Dairesin Doğalgaza Dönüştürülmesi İşi	142.614,80-TL
Tıp Fakültesi Temel Tıp Binası 7.Katın Biyofizik Anabilim Dalı Kullanımı İçin Düzenlenmesi İşi.	97.778,86-TL
Rektörlük Binası 2.Kat CM-K2-16/E Nolu Oda Tadilatı İşi.	142.526,30 -TL
Kiraz Veteriner Fak. Muayene Birimi ve Laboratuvar Tadilatı İle Sınıf ve Ofis Oluşturulması İşi	134.339,27-TL
Tınaztepe Yerleşkesi Giriş Kapılarında Düzenleme İle İktisat Fakültesi Kısmi Çatı Tadilatı.	96.348,70-TL
İlahiyat Fak.Binalarında Çatı Tadilatı İle Altyapı Kapsamında Temiz Ve Pis Su Hattı Tadilatı Yap.İşi.	134.882,87-TL
Tınaztepe Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fak. 5 Adet Balkonun Camekanla Kapatılması İşi.	141.010,00-TL
DEDAM Yerleşkesi Giriş Düzenlemesi İşi.	135.364,31-TL
<b>Toplam Harcama</b>	<b>22.847.291,07 TL</b>





\*Buca Öğrenci Yurdu Tadilatı



\*Buca Öğrenci Yurdu Tadilatı



\*Buca Kız Yurdu Güçlendirme İnşaatı





\*Tınaztepe Mevcut Merkez Yemekhane Binası Mutfak Tadilatı





\*Tınaztepe Mevcut Merkez Yemekhane Binası Mutfak Tadilatı

#### **3.1.1.1.4. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi**

2021 Yılı Yatırım Programında 2009H03-1045 proje numarası ile yer alan Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2021 yılında bütçe ödeneği olarak 29.501.000-TL, net finansman gelirlerinden 25.749.100-TL olmak üzere toplam 55.250.100-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında toplam 48.240.509,57-TL harcanmıştır.

14.07.2020 tarihinde ihalesi yapılan “Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası İnşaatı” işinin sözleşmesi 01.09.2020 tarihinde 30.953.000-TL bedel ile imzalanmıştır. Söz konusu iş 2021 Yılı sonu itibarıyla tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında yatırım dönemi süresince yapılan iş ve işlemler şu şekildedir:

**Tablo 12: Derslik Merkezi Birimler Projesinden Yapılan İşler**

Proje No	Proje / İşin Adı	Kabul Edilen Bütçe	Yapılan Harcama
2009 H03-1045	Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Tamamlama İnşaatı	37.500.000-TL	37.499.944,18-TL
	İnciraltı Yerleşkesi Hemşirelik Fakültesi Derslik Binası Tamamlama İnşaatı	10.749.100-TL	10.740.565,39-TL
	Toplam Harcama		48.240.509,57 TL



\*Yabancı Diller Yüksekokulu Binası





\*Yabancı Diller Yüksekokulu Binası

28.07.2020 tarihinde ihalesi yapılan “İnciraltı Yerleşkesi Hemşirelik Fakültesi Derslik Binası Tamamlama İnşaatı” işinin sözleşmesi 01.10.2020 tarihinde 8.444.000-TL bedel ile imzalanmıştır. Söz konusu iş 2021 yılsonu itibariyle tamamlanmıştır.(Tamamlanan bina “15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Ortak Derslikler Binası” olarak isimlendirilmiştir.)



\*15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Ortak Derslikler Binası





\*15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Ortak Derslikler Binası

### 3.1.1.1.5. Muhtelif İşler Projesi

Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 2021H03-167738 numaralı proje için program yılı ödeneği olarak 7.400.000-TL ödenek tahsisi gerçekleşmiştir. Net finansman gelirlerinden eklenen 22.063.691-TL ödenek ile toplam ödenek 29.463.691-TL olmuştur. 31.12.2021 itibariyle proje kapsamında 29.113.400-TL harcama yapılmıştır. Muhtelif işler projesi kapsamında, Felaket Kurtarma Merkezi alımları, yeni açılan Diş Hekimliği Fakültemizin fantom ve mum laboratuvarı kurulumu, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Ortak Derslikler Binası donanım ve cihaz ihtiyaçları başta olmak üzere Üniversitemizin diğer birimlerinin cihaz, yazılım ve bakım onarım hizmetleri alımları gerçekleştirilmiştir.

Harcamaların detayları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 13: Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi 06.1 Harcamalar**

Sesli Yönlendirme İstasyonu	94.990,00
İndüksiyon Döngü Sistemi	95.816,00
GNSS ve Çevre Birimleri Cihazı	35.400,00
FKM Malzemeleri	3.217.034,59
3 Kısım Bilgisayar Ekipmanı	5.196.720,00
A3 Çok Fonksiyonlu Renkli Yazıcı	80.240,00
Çekim Malzemesi Alımı	68.097,86
Hasta Simülasyon Sistemi	900.723,68
Bilgisayar Donanım Mlz.	43.093,60
Bilgisayar Donanım Mlz.	60.180,00
Yem Silosu, Folluk 12 Gözlü	32.745,00
9 Kalem Diş Hek. Ekipmanı	130.921,00
Mobilya Malzemeleri Alımı	130.248,00
Yarı Otomatik Motorlu Bayrak Poster Sistemi	35.400,00
Hasta Simülasyon Sistemi	900.723,68
Koltuk Sandalye, Kamera Projeksiyon Alımı	841.108,23
Amfi Sırası	803.170,18
Sufai Projesi	42.362,00
Kart Okuyucu Terminal ve Webcam Alımı	92.653,60
Bariyer Alımı	138.650,00
Otopark Bariyer Alımı	29.972,00
Yer Yıkama Makinası Alımı	48.675,00
Turnike ve Engelli Turnikesi Alımı	73.278,00
Konteyner alımı	75.000,00
Hasta Simülasyon Sistemi (16 Adet)	695.025,10
CNC Makinası	684.400,00
PVC Kenar Ebatlama Makinası	554.600,00

Ses Sistemi	108.560,00
İndüksiyon Döngü Sistemi (6 kalem)	135.700,00
Kartlı Geçiş Turnike Sistemi (11 kalem)	1.045.273,50
Motorlu Projeksiyon Perde Alımı	119.947,00
İp Kamera ve Hareketli Kamera Alımı	74.576,00
Stor Perde (2 kalem)	34.925,13
Kütüphane Güv.Sis.ve Çalışma İstasyonu	129.918,00
Renkli Dijital Baskı Makinası	142.544,00
Projeksiyon Cihazı (37 adet), Dizüstü Bilgisayar (87 adet), Masaüstü Bilgisayar (21 adet)	1.163.864,04
11 Kalem Bilgisayar Donanımı	389.046,00
Konteyner alımı	60.770,00
Santral	136.874,10
El Telsizi (8 Adet)	29.688,80
Otomatik Bariyer,Akıllı Kartlı Otomatik Bariyer	78.470,00
Santral Kartı (4 Kalem)	67.726,10
Eğitmen Masası Görüntü ve Ses Sistemi	120.360,00
3 Kalem Paslanmaz Tezgah,Masa,Dolap	88.287,60
Braille Not Alma Cihazı (2 Adet)	71.000,00
Baskı Makinası	531.502,60
Hasta Simülasyon Sistemi (1 adet)	44.898,98
Salon Tipi Klima	67.968,00
<b>Toplam Harcama</b>	<b>19.743.127,37</b>

**Tablo 14: Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi 06.3 Harcamalar**


Elektronik Belge Yönetim Sistemi (BIZDOCS-EBYS) Yazılımı	26.324,04
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Belgenet	584.336,00
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (BIZDOCS-EBYS) Yazılımı	30.540,00
Matlab Kampüs Lisansı	405.815,51
Oracle VTYS	251.340,00
Microsoft Kampüs yazılımı	1.031.084,00
Kişisel Verilerin Korunması Süreç Yönetimi Yazılımı	115.000,00
Sistem Odası Revizyonu İhalesindeki Yazılım	71.407,70
Sanal Labaoratuvar	2.798.960,00
Matematika Yazılımı	212.400,00
Antivirüs	1.430.841,49
Eviews Yazılımı Yıllık Kullanım Hakkı (Lisans) Alımı	97.704,00
Stata/Se Yazılımı Yıllık Kullanım Hakkı (Lisans) Alımı	470.407,00
Capsim İş Simulasyonları Yıllık Kullanım Hakkı (Lisans) Alımı	147.146,47



Finnet Analiz Expert Yazılım Paketi Yıllık Kullanım Hakkı Alımı	45.000,00
Sketchup Pro Yazılımı (3 Boyutlu Modelleme) Yıllık Lisans	91.055,88
Adobe Yazılım	90.548,48
Çoklu Kimlik Doğrulama ve Trafik İzleme Yazılımları	101.480,00
<b>Toplam Harcama</b>	<b>8.001.390,57</b>

**Tablo 15: Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi 06.6 Harcamalar**

D.E.Ü. Kamera Sistemi Bakım Onarım Hizmeti	104.548,00
Sunucu ve Sistem Odası Bakım Onarım ve Geliştirme Hizmeti	80.936,20
Sunucu ve Swicth Bakım Onarımı	440.022,00
İtfaiye Bakım Onarımı	53.706,00
Araç Bakım Onarım (35 DE 264)	43.664,10
Bahçe Makinelerinin Tamiri	69.413,50
Telefon Santrali Bakım Onarım Hizmeti	38.934,10
Araç Bakım Onarım (35 FP 070)	40.979,45
VRF Sistem Bakım Onarım	73.350,57
Yangın Algılama Bakım Onarımı	141.364,00
Klima Bakım Onarımları	38.993,10
Araç Bakımı 35 UF 806	66.670,00
Araç kapalı kasa (35 UF 806)	54.870,00
Sunucu Bakım Onarım Malzemesi	57.605,24
Telefon Santrali Kart Tamiri (4 Adet)	35.346,90
Araç Bakım Onarımı (35 DE 264)	28.478,92
<b>Toplam Harcama</b>	<b>1.368.882,00</b>



\*Sistem Odası Revizyonu



\*Sistem Odası Revizyonu



\*Diş Hekimliği Fakültesi Fantom Laboratuvarı





\*Diş Hekimliği Fakültesi Fantom ve Mum Laboratuvarı

### 3.1.1.1.6. Yayın Alımı Projesi

2021 Yılı Yatırım Programı'nda 2020H03-167736 proje numarası ile yer alan "Yayın Alımı Projesi" kapsamında 2021 yılında bütçe ödeneği olarak 4.001.000-TL verilmiş olup, net finansman gelirlerinden 5.570.000-TL ödenek eklenerek toplam proje ödeneği 9.571.000-TL olarak gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında , Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde yaralanmaları amacıyla hem elektronik (e-kitap, e-dergi veri tabanlarına ) hem de basılı güncel akademik bilgi kaynakları satın alınmakta ve abonelik gerçekleştirilmektedir.

Alımlara ilişkin liste aşağıda sunulmuştur.

**Tablo 16: Yayın Alımı Projesi Kapsamında Yapılan Harcamalar**

ACM Digital Library	109.246,07 ₺	Karger E-Journal	231.422,58 ₺
ACS 1. taksit	158.874,88 ₺	MathscienceNet	55.296,22 ₺
ACS 2.Taksit	190.873,82 ₺	Micromedex 1. Taksit	123.396,49 ₺
AIP	100.965,44 ₺	Micromedex 2. Taksit	174.194,95 ₺
Annual Reviews	149.086,96 ₺	Proquest-Central	500.346,37 ₺
ASTM Standarts 1. taksit	65.368,86 ₺	Proquest-Ebrary	187.745,24 ₺
ASTM Standarts 2. taksit	92.279,17 ₺	Proquest-GEO Ref	55.741,69 ₺
BMJ 1. Taksit	91.861,02 ₺	SwissLex	53.662,00 ₺
BMJ 2. Taksit	124.408,63 ₺	Türkiye Atıf Dizini	49.560,00 ₺
Clinical Key 1. taksit	287.364,02 ₺	UpToDate Anywhere	584.406,54 ₺
Clinical Key 2. taksit	345.241,93 ₺	Milton	1.132.800,00
EDS-KEŞİF ARACI	141.789,20 ₺	ASCE	149.436,17 ₺
HEIN Online	77.660,83 ₺	Cochrane	135.587,18 ₺
INCITES (JCR İÇİNDE)	362.726,65 ₺	APS	162.360,81 ₺
Incition	80.450,04 ₺	RSC E-Journals	278.792,55 ₺

İdeal Online	29.463,18 ₺	IOP	329.474,24 ₺
Kazancı Hukuk	23.150,89 ₺	Milenyum-Sierra Otomasyon	394.893,97 ₺
Springer E-Kitap	1.330.009,40 ₺	Oxford University Journals	537.631,27 ₺
Turcademy-E-Kitap	85.349,79 ₺	Sage	460.655,01 ₺
286 Kalem Yabancı Dil Yayın Alımı			109.267,47 ₺
Toplam Harcama			9.552.841,52 TL

### 3.1.1.2. Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor

#### 3.1.1.2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2016 H05-2720 proje numarası ile yatırım programına dâhil edilen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine bütçe ödeneği olarak 4.500.000-TL, net finansman gelirlerinden 3.812.800-TL olmak üzere toplam 8.312.800 TL ödenek tahsis edilmiştir. 31.12.2021 tarihine kadar 8.253.603-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

27.08.2019 tarihinde ihalesi yapılan “Tınaztepe Yerleşkesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu” işinin sözleşmesi 05.12.2019 tarihinde 10.377.000-TL bedel ile imzalanmıştır. Söz konusu iş 2021 yılsonu itibariyle tamamlanmıştır.

**Tablo 17: Spor Sektörü Kapsamında Yapılan İşler**

Proje No	Proje / İşin Adı	Kabul Edilen Bütçe	Yapılan Harcama
2016 H05-2720	Tınaztepe Yerleşkesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İş	8.312.800,00-TL	8.253.603,23-TL





\*Tınaztepe Yerleşkesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu



\*Tınaztepe Yerleşkesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu iç mekan

### **3.1.1.3. Eğitim-Kültür**

#### **3.1.1.3.1. Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesi**

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteğiyle yürütülen Sualtı Arkeolojik Miras Araştırma Projesi çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi programlanan çalışmalar ve harcamalar planlandığı şekilde tamamlanmıştır. Projenin 2021 yılı bütçesi, deniz araştırmaları, ileri teknolojik cihaz alımı ve personel giderleri için kullanılmıştır. Deniz araştırmalarında kullanılmak üzere, yerli ve milli olanaklarla üretilen “Akustik Arama Sonarlı Portatif Sualtı Robotu”nun alımı gerçekleştirilmiştir. 200 metre derinliğe kadar yüksek frekanslı sonarla hedef belirleme, yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve örnek alma çalışmaları yapabilen portatif cihaz, proje kapsamında kullanılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Cihazın envantere kazandırılmasıyla önemli bir kapasite artırımını gerçekleştirmiştir.

2021 yılında, sualtı kültür varlıklarının araştırılmasına yönelik olarak deniz çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için yüzer taşıt kiralaması yapılmıştır. Araştırmalarda, öncelikle yanal taramalı



sonar (YTS) çalışması yürütülmüş, belirlenen potansiyel alanlarda sualtı robotu (ROV) ile tespit çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Yatırım programında 2014H04-2032 numara ile yer alan proje kapsamında; 2021 yılında bütçe ödeneği olarak 2.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 1.592.810,62-TL harcama gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamındaki harcama detayları aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 18: Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesi Harcama Detayı**

Ekonomik Gider Kodu	Harcama Tutarı
01.4.1.90 - Diğ.Geçici Personele Yap.Ödemeler	190.328,27 ₺
03.3.1.01 - Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	6.864,35 ₺
03.5.5.08 - Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri	397.000,00 ₺
03.5.9.90 - Diğer Hizmet Alımları	3.052,00 ₺
03.7.1.03 - Yedek Parça Alımları	10.266,00 ₺
<b>03 toplam</b>	<b>607.510,62 ₺</b>
06.1.2.90 - Diğer Makine Teçhizat Alımları	985.300,00 ₺
	<b>985.300,00 ₺</b>
<b>06 toplam</b>	
<b>TOPLAM</b>	<b>1.592.810,62 ₺</b>



\* Akustik Arama Sonarlı Portatif Sualtı Robotu

### 3.1.2 SAĞLIK SEKTÖRÜ

#### 3.1.2.1 Muhtelif İşler Projesi

Üniversitemiz yatırım programında 2021H00-162225 proje numarası ile yer alan “Muhtelif İşler Projesi” ne 2021 yılında bütçe ödeneği olarak 19.000.000 TL, net finansman gelirlerinden 19.550.000-TL olmak üzere toplam 38.550.000 TL ödenek tahsis edilmiştir 31.12.2021 tarihine kadar 31.636.948-TL harcama yapılmıştır.

Proje kapsamında Uygulama ve Araştırma Hastanemizin muhtelif büyük onarım işleri gerçekleştirilmiş, servis donanımları önemli ölçüde yenilenmiş, ihtiyaç duyulan tıbbi ve tıbbi olmayan cihazlar temin edilmiştir. Yeni kurulan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimizin mahal düzenlemeleri ile tıbbi cihaz ve donanım alımları da yine bu projeden karşılanmıştır. Proje bünyesinde yapılan harcamaların detayları aşağıda yer alan tablolarda verilmektedir.

**Tablo 19: Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi 06.1 ve 06.7 Harcama Kalemleri**

**Uygulama ve Araştırma Hastanesi Muhtelif İşler Projesi 06.1 Alımları**

İŞİN ADI	TUTAR
EEG -VIDEO MONITORIZASYON SİSTEMİ (NATUS / NICOLET V32)	237.600,00
NST CİHAZI(FETAL MONİTOR) / (MARKA:PHILIPS - MODEL:AVALON FM 20)	45.900,00
ELEKTRO KONVULSİF TERAPİ (EKT) CİHAZI (SOMATICS / THYMATRON SYSTEM)	367.200,00
HASTABASI KARBOKSİ HEMOGLOBİN CİHAZI (MASIMO / RADIAL -7)	81.000,00
SPLIT KLİMA - 24.000(SAMSUNG AR24TSFCAWKNSK)	20.060,00
SALON TIPI SPLIT KLİMA 48.000 BTU (SAMSUNG AF50JS4MAEENSK)	120.360,00
DAMAR KAPAMA MUHURLEME SETİ OLYMPUS ESG-400	739.260,00
HASTA KARYOLASI (STRYKER / ARGAIOS 250 PLUS)	828.927,97
MENİSKUS DİKİS SETİ (CONMED )	91.562,40
RONTGEN (DİREKT RADYOGRAFİ) CİHAZI (DYNAMICX-RAY / PROFILE D 50R)	506.624,38
REFAKATÇI KOLTUGU (OLYMPIC / MINI REFAKATÇI KOLTUGU OHK 2502)	195.843,96
DOMİE KAMERA (MİLESİGHT / MS-C5373-PB)	636.645,40
PEO KAMERA SWITCH (ZYXEL / GS1350-26HP)	289.395,00
NETWORK KAYIT CİHAZI ( MİLESİGHT / MS-N8064-UH)	398.368,00
BULLET KAMERA (MİLESİGHT / MS-C5364-PB)	965.617,60
FLEKSİBL VIDEO-SİSTOSKOP (SCHOREBER / DR050380B)	97.200,00
BURO TIPI BUZDOLABI (ARCELİK / D154140MB)	107.085,00
DONOR KOLTUGU (KAN ALMA KOLTUGU) / (PYRAWORK MEDİKAL SYTEMS / MA01-L)	31.087,02
UCLU BEKLEME KOLTUGU (LION / UCLU KANEPE)	16.848,00
PANSUMAN(TEDAVİ) ARABASI (MED2000 / MA-01)	28.290,22

TEDAVİ VE TASIMA ARABASI	47.200,00
ELEKTROKOTER CIHAZI (ERBE VIO 300S)	730.485,90
YOGUN BAKIM KUVOZU(DRAGER/ ISOLETTE 8000 PLUS)	553.418,57
BILLIRUBIN OLCUM CIHAZI (DRAEGER JM-105)	110.431,32
HASTA IZLEM MONİTORU (HASTABASI MONİTOR) (DRAEGER VISTA 120S C.O MODEL C)	132.517,56
RADYANT ISITICI(ACIK YATAK) (WARMER) (GE HEALTHCARE PANDA IRES WARMER M1112198 SERI NO:PBWA70598)	158.048,07
DONOR KOLTUGU (KAN ALMA KOLTUGU) (PYRAWORK MEDICAL SYSTEMS MA01-L)	31.087,02
HASTA KARYOLASI (STRYKER / ARGAIOS 250 PLUS)	547.331,60
AYAKLI BUYUTECLI LAMBA (AYAKLI LOUPE(LOOP)-ISIKLI BUYUTEC) (BICAKCILAR LUXLINE 45M1V 550 00)	12.754,62
CEKYAT (KOLCAKLI / KOLLU)(KANEPE) / TIFFANY / 113196 )	256.900,68
RONTGEN (DIREKT RADYOGRAFI) CIHAZI (DYNAMIC X-RAY DYNALIFT 50R STATIFLI DIJİTAL RONTGEN CIHAZI)	816.464,83
TRANSPORT KUVOZ(VENTİLATORLU) (OKUMAN MARKA TR 203 MODEL)	157.445,99
TELESKOP (MARKA:RZ , MODEL:30 DERECE 4MM)	34.506,00
İKİ KAPILI BUZDOLABI (ARCELİK / 260364 MB)	7.865,88
İKİ KAPILI BUZDOLABI (ARCELİK / 260364 MB)	7.865,88
İKİ KAPILI BUZDOLABI ( ARCELİK / 260364 MB NO FROST)	3.932,94
LCD TELEVİZYON (82 CM-32 INC) (ARCELİK A40K 680G)	197.601,38
ULTRASONİK CERRAHI ASPIRATOR( MARKA:INTEGRA MODEL:CUSA EXCEL9)	1.474.200,00
<b>Toplam Harcama</b>	<b>11.084.933,18</b>

#### Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Muhtelif İşler Projesi 06.1 Alımları

İŞİN ADI	TUTAR
68 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI	4.374.349,56
191 KALEM EL ALETLERİ (97 Kalem Alındı)	335.371,20
13 ADET DİŞ ÜNİTİ	2.270.888,10
3 KISIM TIBBİ CİHAZ	2.057.400,00
TIBBİ CİHAZ 4 KISIM	275.340,00
TOMOĞRAFİ CİHAZI	2.052.000,00
4 KISIM TIBBİ CİHAZ	103.680,00
DERİN DONDURUCU	57.407,00
TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR (13 AD.) HASTABAŞI MONİTÖR(1 AD)	211.795,19
BÜRO TİPİ BUZDOLABI, ACİL ARABASI	19.995,64

PRF SANTRİFÜL CİHAZI	32.450,00
RADİO SURGERY CİHAZI	22.464,00
BİFAZİK MONİTÖRLÜ DEFİBRİLATÖR	43.200,00
İMLANTOLOJİ MİKROMOTORU(LED IŞIKLI)	102.060,00
İMLANT ANGULDURVASI	12.420,00
47 KALEM EL ALETİ	101.464,70
41 KALEM CİHAZ VE ALETLER	94.529,76
24 KALEM ALET	100.008,00
PENS VE EKARTÖR SETİ	112.028,40
7 KALEM ALET VE CİHAZ	50.571,00
CERRAHİ SET	128.688,75
4 KALEM TIBBİ CİHAZ VE TABURE	128.881,00
ORTOKNATİK CERRAHİ ALETLERİ	121.736,52
ORTADONTİK MODELLEME CİHAZI	139.240,00
<b>Toplam Harcama</b>	<b>12.948.330,62</b>

#### Muhtelif İşler Projesi 06.7 Harcamaları

PROJE / İŞİN ADI	YAPILAN HARCAMA
İnciraltı Yerleşkesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü Fan-Coil Tesisatı Yenilenmesi, 7 Blok Çatı Tadilatı ve 6 Blok Dış Cephe Tad.Yap. İşi.	580.890,45
İnciraltı Yerleşkesi Hastane Binalarının Dış Cephe Boyası Yapılması İşi	1.141.449,41
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tüm Bloklar Yangın Algılama Sistemi Yapılması İşi	3.087.123,45
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği ve 7-8 Blok Bağlantı Koridorları Asma Tavan Yenilenmesi İşi	293.820,00
Uyg. ve Araşt. Hast. Onkoloji Binası Zemin ve 2.Katlarında Tadilat Yap. İle Eski Hematoloji Bin. Tıbbi Estetik ve Kozmetik Birimi Oluşturulması İşi	384.417,19
Uygulama Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Karşısına 4 Adet WC Yapılması	141.364,00
İnciraltı Yerleşkesi Aile Sağlığı Binasının Ağız ve Diş Sağlığı Uyg. ve Araşt. Merkezine Dönüştürülmesi İşi	1.974.619,92
<b>Toplam Harcama</b>	<b>7.603.684,42</b>





\*Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi



\*Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi





\*Uyku Bozuklukları ve Epilepsi İzlem Merkezi



\*Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji Ünitesi



### 3.1.2.2 Hastane Reorganizasyon Projesi-2

Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2021I00-165417 proje numaralı “Hastane Reorganizasyon-2 Projesi”ne 2021 Yılı Başlangıç Ödeneği olarak 25.000.000-TL tahsis edilmiştir. Net finansman gelirlerinden eklenen 6.000.000-TL ile toplam proje ödeneği 31.000.000-TL olmuştur. 31.12.2021 itibariyle harcama tutarı 10.447.853,38-TL olarak gerçekleşmiştir.

Proje kapsamında Uygulama ve Araştırma Hastanemizin sterilizasyon ünitesinin yenilenmesi, çamaşırhane renovasyonu ve soğutma gruplarının yenilenmesi çalışmaları başta olmak üzere büyük onarım işleri gerçekleştirilmiştir. Aynı proje kapsamında ameliyathane revizyonu çalışmaları devam etmektedir. Gerçekleşen işleri gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

**Tablo 20: Hastane Reorganizasyon-2 Projesi Harcama Kalemleri**

PROJE / İŞİN ADI	YAPILAN HARCAMA
Uygulama ve Araştırma Hastanesi K1, K2, K3, K4 Asansörlerinin Yenilenmesi İşi	984.197,50
İnciraltı Yerleşkesi Çocuk Hastanesi Tüp Geçit Tadilatı Yapılması ve Kan Alma Birimi Oluşturulması.	613.866,39
Uygulama ve Araştırma Hastanesi 10. Blok 2 Adet Soğutma Grubunun Yenilenmesi İşi	3.888.048,52
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sterilizasyon Ünitesinin Yenilenmesi İşi	1.235.737,57
Vidalı Hava Kompresörü	47.200,00
Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama Makinesi 125-140 Kg	1.593.000,00
Çamaşır Kurutma Makinesi 70-80 Kg	472.000,00
Çarşaf Katlama Makinesi	234.820,00
Silindir Ütü Makinesi Kendinden Katlamalı 700-900 BOY 3000 mm	165.200,00
Silindir Ütü Makinesi 800-1000 BOY 3000 mm	177.000,00
Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama Makinesi 55 - 65 Kg	731.600,00
Buhar Jeneratörü 750 Kg /Saat	236.000,00
Kurutma Kabini	69.183,40
<b>Toplam Harcama</b>	<b>10.447.853,38</b>



\*Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çamaşırhane Kurulumu

### 3.1.2.3. Acil Servis-Yoğun Bakım-HOSPİS Projesi

2019I00-109353 proje numaralı Acil Servis-Yoğun Bakım-Hospis Projesi için 2021 yılında bütçe ödeneği olarak 3.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 31.12.2021 itibariyle harcama gerçekleşmemiştir.

Proje kapsamında söz konusu hastane binasının yapılması planlanan alandaki trafoların deplasmanı gerekliliği nedeniyle, trafo deplasmanı işi için maliyet çalışması ve planlamalar değerlendirilmiştir.2022 yılı içerisinde proje revizyon talebi yapılmıştır.

#### 3.1.2.4. Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Projesi

2021 yılı yatırım programında 2020I00-152543 proje numarası ile yer alan proje için bütçe ödeneği tahsis edilmemiştir. Proje harcamalarının yapım işi kapsamında gerçekleştirilecek işleri hibe ve bağışlar ile finanse edilmesi planlanmıştır.

Aliğa Belediye Başkanlığı ile Üniversitemiz arasında projenin kaba inşaatının yapımına ilişkin imzalanan protokol doğrultusunda, yatırım programımızda 90.000.000-TL tutarındaki hibeye karşılık olarak yapım işlerine başlanmış olup, 2022 yılının Nisan ayında tamamlanacaktır.



\*Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi





\*Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi İnşaatı

### **3.1.3. DKH- SOSYAL- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA**

Üniversitemizin DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektöründe 2021 yılı hazine yardımı tutarı 6.000.000-TL, özgelir tutarı ise 11.593.000-TL olup toplam ödenek miktarı 17.593.000 TL'dir. 31.12.2021 tarihi itibarıyla 31.152.879,95-TL harcama gerçekleştirilmiştir. Harcama tutarının ödenek tutarını aşan kısmı Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği'nin 11.maddesi gereği özel ödenek olarak kaydedilen ödeneklerden karşılanmıştır.

#### **3.1.3.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi**

Üniversitemiz Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe yer alan 2021K12-168698 proje numarası ile yatırım programına dahil edilen "Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi"ne 2021 yılında 11.593.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 31.12.2021 itibarıyla 31.152.879,95-TL harcama yapılmıştır. Ödenek tutarını aşan harcamalar, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği'nin 11. Maddesi gereği "Özel Ödenek" kaydedilen ödeneklerden finanse edilmiştir.



Harcamaların ekonomik gider kodu sınıflandırmasına göre detayına aşağıda yer verilmiştir.

**Tablo 21: Bilimsel Araştırma Projesi Kapsamında Yapılan Harcamalar**

Ekonomik Gider Kodu	Yapılan Harcama
03.2.1.01 - Kırtasiye Alımları	7.722,63 ₺
03.2.1.02 - Büro Malzemesi Alımları	21.011,08 ₺
03.2.4.03 - Yem Alımları	39.564,40 ₺
03.2.6.01 - Laboratuvar Malz.Kimy. Temr. Malz. Alımları	5.630.411,43 ₺
03.2.6.02 - Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	105.779,23 ₺
03.2.6.03 - Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	9.849,60 ₺
03.2.6.04 - Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	17.711,04 ₺
03.2.6.90 - Diğer Özel Malzeme Alımları	261.335,79 ₺
03.3.1.01 - Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	35.867,23 ₺
03.3.3.01 - Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	48.372,84 ₺
03.5.1.01 - Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri (Lab.Hiz.)	71.801,09 ₺
03.5.1.90 - Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	322.633,36 ₺
03.5.5.02 - Taşıt Kiralaması Giderleri	37.934,63 ₺
03.5.9.03 - Kurslara Katılma Giderleri	6.102,67 ₺
03.5.9.90 - Diğer Hizmet Alımları	8.662.994,17 ₺
03.7.1.01 - Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	42.480,00 ₺
03.7.1.02 - Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	80.901,98 ₺
03.7.1.03 - Yedek Parça Alımları	68.973,36 ₺
03.7.1.90 - Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	589.398,85 ₺
03.7.2.01 - Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	112.676,20 ₺
<b>03 toplam</b>	<b>16.173.521,58 ₺</b>
05.4.1.01 - Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	785.753,76 ₺
<b>05 toplam</b>	<b>785.753,76 ₺</b>
06.1.2.01 - Büro Makinaları Alımları	771.578,40 ₺
06.1.2.02 - Bilgisayar Alımları	564.031,74 ₺
06.1.2.04 - Laboratuvar Cihazı Alımları	9.353.004,11 ₺
06.1.2.90 - Diğer Makine Teçhizat Alımları	3.259.105,72 ₺
06.1.6.03 - Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	245.884,64 ₺
<b>06 toplam</b>	<b>14.193.604,61 ₺</b>
<b>Toplam Harcama</b>	<b>31.152.879,95 ₺</b>

### 3.1.3.2. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

2014K-12-2136 numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi için 2021 yıl yatırım programında projeye 3.500.000,00 TL ödenek sağlanmış ve bu ödeneğin tamamı ödeme emri belgesine bağlanarak proje özel hesabına gönderilmiştir. Gerçekleştirme çalışmaları kapsamında 2021 yılında cihaz alımları için bütçe ve öncelik değerlendirilmesi sonucunda belirlenen cihazların teknik şartnameleri oluşturulmuş ve ihaleleri gerçekleştirilmiştir. Cihazların 2022 yılı ilk yarısında teslimi, ödemelerin gerçekleştirilmesi ve eğitimlerin verilmesi sonrasında hizmet vermeye başlaması planlanmıştır.

### 3.1.3.3. Büyük Deney Hayvanları Araştırma Alt Yapısı Projesi

2016K12-152739 “Büyük Deney Hayvanları Araştırma Altyapısı” adlı proje kapsamında 2021 mali yılında bütçe ödeneğinden 2.500.000-TL aktarılmış ve proje özel hesabına gönderilmiştir. Bu proje kapsamında 2021 yılı için proje özel hesabından bir harcama gerçekleşmemiştir. Söz konusu proje, Ülkemizdeki bilimsel araştırma ve geliştirme konusunda büyük deney hayvanı üretimi ve kullanımı konusundaki altyapı eksikliğinin giderilmesi amacı taşımaktadır.

Söz konusu laboratuvarın kurulum yeri için imar planı değişikliği çalışmaları yürütülmüş ve 2022 yılında sonuçlandırılmış olup parselasyon işlemlerine başlanmıştır. Bununla birlikte Deney Hayvanları Üretimi ve Kullanımı Binasının mimari, mekanik, statik ve elektrik uygulama projeleri güncellenmiş ve proje maliyet revizyonu talebi Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na sunulmuştur. Maliyet revizyonu talebinin onaylanmasını müteakip ihale çalışmaları başlatılacaktır.

## 2021 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL)

### Sektör Adı: Eğitim

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	GÖNDERİLEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	PROJE BEDELİ(TL)	DÖNEM SONUNA KADAR	
										NAKİT HARCANAN (TL)	GERÇEKLEŞME (%)
1	EĞİTİM	2021H03-167737	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	İzmir	0	1.450.000	1.450.000		1.450.000	588.761	41%
2	"	2020H03-150209	Büyük Onarım	İzmir	10.000.000	33.300.000	33.300.000		33.300.000	22.847.291	69%
3	"	2020H03-150216	Kampüs Alt Yapısı	İzmir	2.000.000	2.500.000	2.500.000		12.500.000	781.388	31%
4	"	2021H03-167738	Muhtelif İşler	İzmir	0	29.463.691	29.463.691		29.463.691	29.113.400	98,81%
5	"	2021H03-167736	Yayın Alımı	İzmir	0	9.571.000	9.571.000		9.571.000	9.552.842,00	100%
6	"	2009H03-1045	Derslik ve Merkezi Birimler	İzmir	20.624.000	55.250.100	55.250.100		110.625.000	48.240.509	87%
7		2016H05-2720	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	İzmir	2.700.000	8.312.800	8.312.800		15.000.000	8.253.603	99%
8	"	2014H04-2032	Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması	İzmir	9.562.820	2.000.000	2.000.000		22.879.000	1.592.811	80%
<b>TOPLAM</b>					<b>44.886.820,00</b>	<b>141.847.591,00</b>	<b>141.847.591,00</b>		<b>234.788.691,00</b>	<b>120.970.604,47</b>	<b>85%</b>

## Sektör Adı: Sağlık

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	GÖNDERİLEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	PROJE BEDELİ(TL)	DÖNEM SONUNA KADAR	
										NAKİT HARCANAN (TL)	GERÇEKLEŞME (%)
1	SAĞLIK	2021100-162225	Muhtelif İşler	İzmir	0	38.550.000	38.550.000		40.150.000	31.636.948	82%
2	SAĞLIK	2021100-165417	Hastane Reorganizasyon Projesi-2	Balçova İzmir	0	31.000.000	31.000.000		40.528.000	10.447.853	34%
3	SAĞLIK	2019100-109353	Acil Servis- Yoğun Bakım- Hospis Hastanesi	Balçova İzmir	0	3.000.000	3.000.000		82.671.000	0	0%
4	SAĞLIK	2020100-152543	Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi	İzmir	0	0	0		117.180.000	0	
<b>TOPLAM</b>					<b>0,00</b>	<b>72.550.000,00</b>	<b>72.550.000,00</b>		<b>280.529.000,00</b>	<b>42.084.801,61</b>	58%



## Sektör Adı: DKH

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	GÖNDERİLEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	PROJE BEDELİ(TL)	DÖNEM SONUNA KADAR		UYG.ORT.ÇIKAN PROB.veya ÇEŞ. GÜÇ.İLG.AÇIK.
										NAKİT HARCANAN (TL)	GERÇEKLEŞME (%)	
1	Teknolojik Araştırma	2021K12-168698	Rektörlük Bilimsel Araş.Projeleri (5)	İzmir	0	11.593.000	11.593.000		11.593.000	31.152.880	269%	(5) Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği'nin 11.maddesi gereği Özel Ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanmıştır.
2	"	2014K12-2136	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	İzmir	17.110.000	3.500.000	3.500.000		20.610.000	0	0%	
3	"	2016K12-152739	Büyük Deney Hayvanları	İzmir	6.458.000	2.500.000	2.500.000		15.446.000	0	0%	
<b>TOPLAM</b>					<b>23.568.000,00</b>	<b>17.593.000,00</b>	<b>17.593.000,00</b>		<b>47.649.000,00</b>	<b>31.152.880,00</b>	177%	
<b>GENEL TOPLAM</b>					<b>68.454.820,00</b>	<b>231.990.591,00</b>	<b>231.990.591,00</b>		<b>562.966.691,00</b>	<b>194.208.286,08</b>	84%	

Sıra No	Sektörün Adı	Proje Numarası	Projenin Adı	Yeri	Karakteristiği	İşin		Proje Tutarı	Program Yılına Kadar Yapılan Harcama	Yılı Ödeneği		Yılı Ödeneğinin Dönemlere Göre Dağılımı			
						Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi			Program	Revize	I.Dönem	II.Dönem	III.Dönem	IV.Dönem
1	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	2009H03-1045	Derslik ve Merkezi Birimler	İzmir	Eğitim (25.280m <sup>2</sup> ), Sosyal Donatı (14.750m <sup>2</sup> ), Kreş(4.625m <sup>2</sup> )	2009	2023	110.625	20.624	29.501	55.250	3.541	15.672	26.353	9.684
2	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	2020H03-150209	Büyük Onarım	İzmir	Büyük Onarım,Güçlendirme, Restorasyon	2020	2022	33.300	10.000	15.000	33.300	1.800	8.900	14.000	8.600
3	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	2020H03-150216	Kampüs Alt Yapısı	İzmir	Doğalgaz Dön. Elektrik Hattı Kampüs İçi Yol,Kanalizasyon Hattı,Peyzaj,Su Isale Hattı Telefon Hattı	2020	2022	12.500	2.000	2.500	2.500	300	650	750	800
4	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	2021H03-167736	Yayın Alımı	İzmir	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2021	2021	9.571	0	4.001	9.571	481	4.141	1.200	3.749
5	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	2021H03-167737	Çeşitli Ünitelerin Etüd projesi	İzmir	Etüd-Proje	2021	2021	1.450	0	100	1.450	12	1.376	30	32
6	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	2021H03-167738	Muhtelif İşler	İzmir	Bakım Onarım,Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2021	2021	29.463	0	7.400	29.463	890	21.306	2.223	5.044
7	EĞİTİM-KÜLTÜR	2014H04-2032	Su Altı Arkeolojik Miras Araştırması	Muhtelif	Araştırma Desteği, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Etüd-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat	2014	2023	22.879	9.563	2.000	2.000	1.000	1.000	0	0
8	EĞİTİM-SPOR	2016H05-2720	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	İzmir	Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu	2016	2023	15.000	2.700	4.500	8.312	540	4.470	1.350	1.952
9	SAĞLIK	2019I00-109353	Acil Servis Yoğun Bakım Hospis Hastanesi	İzmir	Etüd-Proje, Hastane İnş.(10.000m <sup>2</sup> ) Makine-Teçhizat	2019	2024	82.671	0	3.000	3.000	360	780	900	960
10	SAĞLIK	2020I00-152543	Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi	İzmir	Hastane İnş.(22.000m <sup>2</sup> , 201 yatak), Makine-Teçhizat	2020	2023	117.180	0	0	0	0	0	0	0
11	SAĞLIK	2021I00-162225	Muhtelif İşler	İzmir	Büyük Onarım-Makine Teçhizat	2021	2021	40.150	0	19.000	38.550	2.280	23.291	6.900	6.079
12	SAĞLIK	2021I00-165417	Hastane Reorganizasyon Projesi-2	İzmir	Büyük Onarım-Makine Teçhizat	2021	2022	40.528	0	25.000	31.000	9.000	6.501	7.500	7.999
13	DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2014K12-2136	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	İzmir	İnşaat (4.232m <sup>2</sup> ), Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2014	2021	20.610	17.110	3.500	3.500	1.751	1.749	0	0
14	DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2016K12-152739	Büyük Deney Hayvanları Araştırma Alt Yapısı	İzmir	İnşaat (2.500m <sup>2</sup> ), Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2016	2022	15.446	6.458	2.500	2.500	1.251	1.249	0	0
15	DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2021K12-168698	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	İzmir	Proje Desteği	2021	2021	11.593	0	11.593	11.593	5.798	5.795	0	0
16															
17															
18															
TOPLAM								562.966	68.455	129.595	231.989	29.004	96.880	61.206	44.899



**DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ**  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

**Adres:** Kültür Mah. Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak/ İZMİR  
**Telefon:** 0 (232) 412 17 01 • **Fax:** 90 (232) 463 88 50 • **E-Posta :** strateji@deu.edu.tr