



DOKUZ EYLÜL
ARAŞTIRMA
ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
**2022 YILI YATIRIM
PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İZMİR 2023



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Kamu kaynaklarının amacına uygun şekilde kullanılmasına özen gösteren Dokuz Eylül Üniversitemiz Rektörlüğü, açık, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı ile hareket etmektedir. Bu noktada araştırma üniversitemizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçiren ve yeni projeler üreten üniversite üst yönetimimiz, merkezi yönetimin sunduğu bütçe imkanlarını ve verdiği ödenekleri ise mali yönetim ilkelerine uygun şekilde kullanmaya dikkat etmektedir. Döner sermaye kaynaklarını geliştirerek öz gelirlerini artırmayı da hedefleyen Rektörlüğümüz, üniversitemizdeki yatırımların zamanında bitirilmesine; orta ve uzun vadeli stratejilerini de günün şartlarına göre güncellemesine önem vermektedir.

Performans programında yer alan hedeflere uygun şekilde ödeneklerin belirlenen süre içinde tamamlanması için çalışan Rektörlüğümüz, 2022 yılı sonu itibariyle araştırma üniversitemizde yürütülen projelerin sektör bazlı ödenek durumları ile nakdi ve oransal gerçekleştirmelerine ilişkin bilgiler ise bu raporda bir araya getirmiştir. Böylece yıl içindeki mevcut durum da ortaya koyulmuştur. Bu bağlamda öğretim ve araştırma faaliyetlerinin niteliğini sürekli iyileştirmeyi hedefleyen üniversitemizde, Ana Veri Merkezi ile Felaket Kurtarma Merkezi açılmış; bilgi varlıklarının korunması amacıyla ISO:27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır. Üniversitemizin en büyük yaşam alanı olan Tınaztepe Yerleşkesi'nde, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kullanılacak bina hizmete geçirilmiştir.

Kuruluş yıl dönümüne uygun etkinliklerin düzenlendiği 2022 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı'nın (DEPARK) Tınaztepe Yerleşkesi'ndeki Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne (TGB-1) ek alan tahsis edilmesi için girişimde bulunulmuş ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu talep uygun görülmüştür. Sanayi ve Teknoloji 'Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri' kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi olan DEPARK'ın bölgedeki Alfa ve Beta binalarının yanına eklenecek 'Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi' için projelendirme çalışmaları da sonuçlandırılmıştır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nın açıldığı bu yıl, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Belgesi kurumumuza layık görülmüştür. 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi'nde ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında Oksijen Üretim Merkezi kurulmuştur. Bunun yanı sıra; hastanemizdeki Prof. Dr. Ahmet Uğur Yılmaz Gündüz Tedavi Merkezi yenilenmiştir. Bu yıl ayrıca İzmir'de ilk ve tek olan Veteriner Fakültesi'nde Kanatlı Araştırma ve Uygulama Ünitesi'ni hayata geçirilmiştir. Torbalı Meslek Yüksekokulu'nda yenilenen Biruni Laboratuvar Kompleksi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Trade Master Laboratuvarı hizmete alınmıştır.

2022 yılında; Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji Ünitesi ile Uyku Bozuklukları ve Epilepsi İzlem Merkezi açılmıştır. Üniversitemize bağlı Sabancı Kültür Sarayı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan Erişilebilirlik Belgesi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından mekânsal erişilebilirlik alanında verilen Turuncu Bayrak'a sahip olmuştur. Üniversitemizde 2022 Engelsiz Üniversiteler Ödüllerinde büyük bir başarıya imza atılmış; Engelsiz Program Nişanı kategorisinde 7 nişan almaya hak kazanılırken Engelsiz Üniversite Bayrakları kategorisinde de bayrak sayısı artırılmıştır.

Yine 2022 yılında, Samsun'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) akademik paydaşı olunmuştur. Bu etkinlikte üniversitemiz, en iyi akademik

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

buluş ödülü ile altın madalya almıştır. Yine festival kapsamında bronz madalya kazanan girişimcilerimiz ve üniversitemizi müsabakalarda temsil eden ekiplerimiz olmuştur. Araştırma üniversitemizin yukarıda bahsettiğimiz yatırımları 2022’de, Rektörlüğümüz tarafından üniversitemize kazandırılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 25’inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24’üncü maddesi uyarınca hazırlanan 2022 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu’nu kamuoyunun ve ilgililerin bilgisine sunuyoruz.

Prof. Dr. Nükhet HOTAR
Rektör

İçindekiler

- 1. GENEL BİLGİLER**
 - 1.1. Misyon ve Vizyon
 - 1.2. Akademik Teşkilat Yapısı
 - 1.3. İdari Teşkilat Yapısı
- 2. GENEL DEĞERLENDİRME**
 - 2.1. Yatırımların Finansman Kaynakları
 - 2.2. Mevcut Hizmet Kapasitesi
 - 2.2.1. Taşınmazlar
 - 2.2.2. Taşınmazlara 2022 Yılında Yapılan İlaveler
 - 2.3. Taşınır
 - 2.4. 2022 Yılı Yatırımları ile Gerçekleşen Kapasite Artışı
 - 2.5. 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları
- 3. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI**
 - 3.1. Devam Eden Projeler
 - 3.1.1. Eğitim Sektörü
 - 3.1.1.1. Eğitim-Yüksek Öğretim Sektörü
 - 3.1.1.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
 - 3.1.1.1.2. Kampüs Alt Yapı Projesi
 - 3.1.1.1.3. Büyük Onarım Projesi
 - 3.1.1.1.4. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
 - 3.1.1.1.5. Yayın Alımı Projesi
 - 3.1.1.1.6. Muhtelif İşler Projesi
 - 3.1.1.2. Eğitim-Beden Eğitim ve Spor
 - 3.1.1.2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi
 - 3.1.1.3. Eğitim-Kültür
 - 3.1.1.3.1. Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesi
 - 3.1.2. Sağlık Sektörü
 - 3.1.2.1. Muhtelif İşler Projesi
 - 3.1.2.2. Hastane Reorganizasyon-2 Projesi
 - 3.1.2.3. Acil Servis-Yoğun Bakım-HOSPİS Projesi
 - 3.1.2.4. Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Projesi
 - 3.1.2.5. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Projesi
 - 3.1.3. Dkh- Sosyal- Teknolojik Araştırma
 - 3.1.3.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi
 - 3.1.3.2. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi
 - 3.1.3.3. Büyük Deney Hayvanları Araştırma Altyapısı

Tablolar

Tablo 1: Akademik Birimler

Tablo 2: Araştırma Merkezleri

Tablo 3: Yatırımların Finansman Kaynakları

Tablo 4: Yerleşke Bazında Taşınmazlar

Tablo 5: Taşınmazlara Yapılan İlaveler

Tablo 6: Taşınırlar

Tablo 7: Gerçekleşen Kapasite Artışı

Tablo 8: Projelerin Sektörel Olarak Nakdi ve Oransal Gerçekleşmeleri

Tablo 9: Büyük Onarım Projesi Harcamaları

Tablo 10: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Harcama Tutarı

Tablo 11: Yayın Alımı Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Harcamalar

Tablo 12: 06.1 Sermaye Giderleri Alımları

Tablo 13: 06.3 Sermaye Giderleri Alımları

Tablo 14: 06.6 Sermaye Giderleri Alımları

Tablo 15: Muhtelif İşler Projesi 06.7 Harcama Detayı

Tablo 16: Muhtelif İşler Projesi 06.1 Harcama Detayı

Tablo 17: Hastane Reorganizasyon-2 Projesi 06.7 Büyük Onarım Harcama Detayı

Tablo 18: Hastane Reorganizasyon-2 Projesi 06.1 Makine ve Teçhizat Harcama Detayı

Tablo 19: Bilimsel Araştırma Projesi Harcama Detayı

Tablo 20: Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Harcama Detayı

Ekler

Ek 1: 2022 Yılı Yatırım Projeleri Eğitim Sektörü Gerçekleşme Raporu

Ek 2 : 2022 Yılı Yatırım Projeleri Sağlık Sektörü Gerçekleşme Raporu

Ek 3: 2022 Yılı Yatırım Projeleri Teknolojik-Araştırma Sektörü Gerçekleşme Raporu

Ek 4: 2022 Yılı Yatırım Projeleri Özet Tablosu

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Misyonu; “Gerçekleştirdiği eğitim ve bilimsel araştırmalar yoluyla insanlığın ekonomik, kültürel ve sosyal zenginliğini artırmaktır.”

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Vizyonu; “Girişimcilik ve yenilikçilik alanında geleceğe yön veren, eğitim ve bilim merkezi bir üniversite olmaktır.”

Temel Değerlerimiz;

Adalet

Akılcılık

Bilimsellik

Cesaret

Girişimcilik

İşbirliği

Maneviyat

Millilik

Yaratıcılık

Yenilikçilik

1.2. Akademik Teşkilat Yapısı

20 Temmuz 1982’de 41 sayılı kararname ile kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi; 18 Fakülte, 10 Enstitü, 1 Konservatuvar, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, sağlık hizmeti sunan 1 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Uygulama ve Araştırma Hastanesi) ve 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olmak üzere toplam 48 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Akademik birimler tablo 1 ve tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Akademik Birimler

<p style="text-align: center;">Fakülteler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buca Eğitim Fakültesi • Denizcilik Fakültesi • Diş Hekimliği Fakültesi • Edebiyat Fakültesi • Fen Fakültesi • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi • Güzel Sanatlar Fakültesi • Hemşirelik Fakültesi • Hukuk Fakültesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi • İlahiyat Fakültesi • İşletme Fakültesi • Mimarlık Fakültesi • Mühendislik Fakültesi • Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi • Tıp Fakültesi • Turizm Fakültesi • Veteriner Fakültesi 	<p style="text-align: center;">Enstitüler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü • Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü • Fen Bilimleri Enstitüsü • Güzel Sanatlar Enstitüsü • İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü • Onkoloji Enstitüsü • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • Sosyal Bilimler Enstitüsü
<p style="text-align: center;">Yüksekokullar/ Konservatuvar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu • Yabancı Diller Yüksekokulu • Devlet Konservatuvarı 	<p style="text-align: center;">Meslek Yüksekokulları</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adalet Meslek Yüksekokulu • Bergama Meslek Yüksekokulu • Efes Meslek Yüksekokulu • İzmir Meslek Yüksekokulu • Sağlık Hizmetleri MYO • Torbalı Meslek Yüksekokulu

Tablo 2: Araştırma Merkezleri

Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi	Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi	Arkeoloji ve Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi	Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi	Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi	Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bioİzmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı Uygulama ve Araştırma Merkezi	Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi	Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi	Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı Araştırma ve Uygulama Merkezi	Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi	Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi	Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Merkezi	Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi	Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi
Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi	Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi	Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi	Hukuk Araştırmaları Merkezi
İstatistik, Risk ve Aktüarya Araştırma ve Uygulama Merkezi	İş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi	İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim Araştırma ve Uygulama Merkezi	Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi	Kalp Ritim Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi	Karın Zarı Kanseri Uygulama ve Araştırma Merkezi	Kemik-Kıkırdak Doku Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi	Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı TONGUÇ Araştırma ve Uygulama Merkezi	Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi	Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi	Stratejik Araştırmalar Merkezi
Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi	Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Sürekli Eğitim Merkezi	Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi	Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı Uygulama ve Araştırma Merkezi	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Üniversite- Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi

1.3. İdari Teşkilat Yapısı

Üniversitemiz idari teşkilat yapısı; Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Merkez Birimler ve Koordinatörlüklerden oluşmaktadır.

Daire Başkanlıkları;

- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
- Personel Daire Başkanlığı
- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Merkez Birimler;

- Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
- Genel Sekreterlik Şube Müdürlüğü
- Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü
- ÖYP-Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinasyon Birimi

Koordinatörlükler;

- Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
- Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
- DETTO-Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü
- Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

- Endüstri 4.0 Koordinatörlüğü
- Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü
- İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
- Kalite Koordinatörlüğü
- Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü
- Kurumsal Veri Yönetim Koordinatörlüğü
- Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü
- Üniversitelerarası İletişim Koordinatörlüğü
- Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim Bursu Koordinatörlüğü
- 100/2000 YÖK Doktora Bursu Koordinatörlüğü
-

2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1.Yatırımların Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 2022 yılı yatırım ödeneklerinin finansmanı hazine yardımı ve öz gelir kaynaklarından sağlanmıştır.

Eğitim sektöründe **8**, sağlık sektöründe **5** ve teknolojik araştırma sektöründe **3** olmak üzere toplam **16** adet proje için 2022 Program Yılı Ödeneği için **133.214.000-TL** tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde gerçekleştirilen net finansman ve gelir fazlası karşılığı ödenek ekleme ve hibeler ile 2022 yılı toplam yatırım ödeneği **302.324.000-TL** olarak gerçekleşmiştir.

Sektörlere ve bütçe türlerine göre belirlenmiş finansman kaynakları Tablo 3'te gösterilmektedir.

Tablo 3: Yatırım Finansman Kaynakları

Sektör	Bütçe türü	2022 Yılı Program Ödeneği (TL)	2022 Yılı Revize Edilmiş Ödenek (TL)
Eğitim	Özel Bütçe/Döner Sermaye	61.300.000	115.031.000
Sağlık	Özel Bütçe	56.000.000	166.867.000
DKH	Özel Bütçe	15.914.000	20.426.000
Genel Toplam		133.214.000	302.324.000

2.2. Mevcut Hizmet Kapasitesi

2.2.1. Taşınmazlar

Dokuz Eylül Üniversitesi 5.601.798 m² açık alan üzerinde kurulu olup, bina ve tesis alanı olarak 827.345 m²'lik bir alana sahiptir. Yerleşke bazında taşınmaz alan bilgileri aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 4: Yerleşke Bazında Taşınmazlar

Yerleşke Adı	Toplam Arsa Arazi Alanı (M2)	Toplam Bina Tesis Alanı (M2)
Tınaztepe Yerleşkesi	4.500.000	339.318
Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkesi	110.265	42.312
Dokuz çeşmeler Yerleşkesi	76.148	51.328
15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi	332.190	270.814
İnciraltı Yerleşkesi (Deniz Bil. Ve Tekn. Enstitüsü)	27.666	6.400
İlahiyat Yerleşkesi	33.059	16.564
Alsancak (Rektörlük)	14.321	15.592
Alsancak (DEDAM)	13.376	822
Konak (Otel Dokuz Eylül)	584	3.406
Konak (Sabancı Kültür Sarayı)	1.667	5.758
Buca (Evka-1/Öğrenci Yurdu)	17.176	24.132
Seferihisar Yerleşkesi (F. Hepkon Spor Bilimler Uyg. Araşt. Merkezi)	9.045	7.617
Seferihisar (Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi)	4.858	3.189
Seferihisar Açık Spor Tesisi Arazisi	55.626	2.993
Seferihisar Eğitim Ve Dinlenme Tesisleri	17.677,52	4.108
Bergama Yerleşkesi (Bergama Meslek Yüksekokulu)	171.928,00	4.509
Urla Deniz Eğitim Merkezi	8.840,00	4.685,00
Selçuk Yerleşkesi (Efes Meslek Yüksekokulu)	7.455,00	5.368,00

Torbalı Yerleşkesi (Torbalı Meslek Yüksekokulu)	76.826,00	10.145,00
Kiraz Yerleşkesi (Veteriner Fakültesi)	1.949,00	4.982,00
Kiraz (Tavuk Çiftliği Arazisi)	2.566	
Kiraz (Pazar Yeri Arazisi)	1.022	
Kiraz Yenimahalle	4.100	
Turizm Fakültesi(Eski Turizm Fakültesi Binası)	9.707	3.303
Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Arazisi	102.108	
TOPLAM	5.601.798	827.345,00

2.2.2. Taşınmazlara 2022 Yılında Yapılan İlaveler

10.06.2022 tarih ve 31862 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 5725 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği; Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine ait TGB-1 Alanının, 27.632 m2' ye yükseltilmesine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4. Maddesi gereğince karar verilmiştir. Bunun yanı sıra Veteriner Fakültesi'ne bağlı olarak kurulması planlanan hayvansal gıda üretim merkezi için İzmir'in Kiraz ilçesinde 604 m2 arazi tahsis edilmiştir.

Tablo 5: Taşınmazlara Yapılan İlaveler

Yerleşke/Tesis/Bina Adı	Toplam Arsa Arazi Alanı (M2)	Toplam Bina Tesis Alanı (M2)
Kiraz/Hisar	604	-

2.2. Taşınımlar

Üniversitemiz 2022 taşınır detay tablosu aşağıdadır. Toplam **596.124** adet taşınır kaydı bulunmakta olup, parasal tutarı **637.887.756-TL**'dir.

Tablo 6: Taşınımlar

Taşınır Detay	Miktar	Tutar (TL)
Tesisler	1	118.000
Makineler ve Aletler	3.867	17.393.117
Cihazlar ve Aletler	35.529	382.356.508
TOPLAM	36.397	399.857.625
Karayolu Taşıtları Grubu	102	6.546.311
Su ve Deniz Taşıtları Grubu	19	2.504.614

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Hava Taşıtları Grubu	13	271.805
TOPLAM	134	9.322.730
Döşeme ve Mefruşat Grubu	13.926	26.469.157
Büro Makineleri Grubu	48.255	125.837.328
Mobilyalar Grubu	111.632	29.573.203
Beslenme ve Gıda Grubu	2.346	763.371
Canlı Demirbaşlar Grubu	18	638
Tarihi Demirbaşlar Grubu	0	0
Kütüphane Demirbaşları	362.613	11.145.611
Eğitim Demirbaşları	16.864	9.384.284
Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	1.352	2.341.095
Güvenlik ve Kontrol Demirbaşları	4.279	8.578.231
Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	232	216.883
Diğer Kullanılmayan Demirbaşlar	3	127
Diğer Demirbaşlar	419	14.397.473
TOPLAM	559.593	228.707.401
GENEL TOPLAM	596.124	637.887.756

2.3. 2022 Yılı Yatırımları ile Gerçekleşen Kapasite Artışı

2022 yılında yürütülen projeler ile bina alanında fiziki gerçekleştirmelere göre gerçekleşen kapasite artışları Tablo 7’de gösterilmektedir.

Tablo 7: Gerçekleşen Kapasite Artışı

Projenin Adı	Gerçekleşme Yüzdesi
Eğitim Sektörü	
Derslik ve Merkezi Birimler-15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Merkez Yemekhane Binası Yapılması İşİ	8,42%
DKH Sektörü	
Büyük Deney Hayvanları Araştırma Altyapısı Laboratuvarı	24,4%

2.4. 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemize 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için **133.214.000-TL** ödenek tahsis edilmiştir. 2022 Yılı içinde gerçekleştirilen net finansman ve gelir karşılığı ödenek ekleme işlemleri ve hibeler ile birlikte toplam ödenek tutarı **302.324.000-TL**'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin **246.477.313-TL**'si harcanmış olup, toplam harcamanın yılsonu ödeneğine oranı **%82** düzeyindedir. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi, gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Verilen ödeneklerle bir yandan performans programında yer alan hedefler gözetilirken, diğer yandan projelerin yatırım programlarında belirlenen süreler içinde bitirilmesine dikkat edilmiştir.

2022 yılı sonu itibariyle, Üniversitemizin yürüttüğü projelerin sektör bazlı toplam ödenek durumları ile nakdi ve oransal gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 8: Projelerin Sektörel Olarak Nakdi ve Oransal Gerçekleşmeleri

SEKTÖR	Program Yılı Ödenek Tutarı (TL)	Revize Ödenek Tutarı (TL)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Program Yılı Ödeneğine Göre (%)	Revize Ödeneğe Göre (%)
EĞİTİM	61.300.000	115.031.000	91.187.567	%148	%79
SAĞLIK	56.000.000	166.867.000	86.887.170	%155	%52
DKH*	15.914.000	20.426.000	68.402.575	%428	%240
TOPLAM	133.214.000	302.324.000	246.217.575	%184	%82

*Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği'nin 11.maddesi gereği, Bilimsel Araştırma Projeleri için önceki yıllar ödenek kaydı yapıp, özel hesapta tutulan tutarlardan harcama yapıldığı için harcama tutarı gönderilen ödenekten fazladır.

3. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI

3.1. DEVAM EDEN PROJELER

3.1.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ

2022 yılı itibariyle program yılı ödeneği olarak 61.300.000-TL ödenek tahsis edilen eğitim sektörü projelerine, net finansman gelirlerinden 48.000.000-TL ödenek aktarılmıştır. Yıl içerisinde gelir fazlası karşılığı eklenen 610.000-TL, hibe tutarı olarak eklenen 2.621.408-TL, döner sermaye gelirleri karşılığı eklenen 2.500.000-TL ödenek ile yılsonu ödenek toplamı 115.031.408-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin, 31.12.2022 tarihi itibariyle 91.187.567-TL 'si harcanmış olup, gerçekleştirme düzeyi %79 oranındadır.

Üniversitemiz 2022 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan eğitim sektörü projeleri aşağıda listelenmiştir.

- 1) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
- 2) Büyük Onarım Projesi
- 3) Kampüs Altyapısı Projesi
- 4) Muhtelif İşler Projesi
- 5) Yayın Alımı Projesi Projesi
- 6) Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
- 7) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi
- 8) Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesi

3.1.1.1. Eğitim-Yüksek Öğretim Sektörü

3.1.1.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2022 H03-186446 proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 2022 yılında bütçe ödeneği olarak 300.000-TL, net finansman gelirlerinden 1.000.000-TL olmak üzere toplam 1.300.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu harcama tutarı 253.700-TL olarak gerçekleşmiştir.

15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Malzeme Deposunun 3.Basamak Yoğun Bakım Ünitesine Dönüştürülmesi Proje Hizmet Alımı İşi tamamlanmıştır.

Uygulama ve Araştırma Hastanesi 3.500 Kişi Günlük Üretim Kapasiteli Öğrenci Yemekhanesi Atık Su Önlem Tesisi Proje Hizmet Alımı işi tamamlanmıştır.

Söz konusu proje kapsamında 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı Binaları Uygulama Projeleri Hazırlanması Hizmet Alımı İşi 642.900,00-TL bedel ile ihale edilmiş ancak sözleşme feshedilmiş olup bu işe yönelik ödeme yapılmamıştır.

15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Merkezi Yemekhane Binası Yeri İle İlgili TUS Dosyasının Hazırlanması İşi tamamlanmıştır.

3.1.1.1.2. Kampüs Altyapı Projesi

2020 H03-150216 proje numarası ile yatırım programına dahil edilen Kampüs Altyapı Projesine 2022 yılında bütçe ödeneği olarak 4.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında toplam 3.972.443-TL harcanmıştır.

15 Temmuz Sağlık Ve Sanat Yerleşkesi Doğu Bölgesi Sekonder Isıtma Sistemi Altyapısının Yenilenmesi İşi tamamlanmıştır.

Proje kapsamında

- *Tınaztepe Yerleşkesi Tehlikeli Atık Hurda Depolama Alanı Yapılması İle Altyapı Çevresel Düzenleme İşi
- *Tınaztepe Yerleşkesindeki Yollarda Asfalt Yama Yapılması İşi
- *DEDAM Yerleşkesi Mevcut Bahçe Duvarı Onarımı ve Saha Betonunu Yapılması İşi
- *Tınaztepe Yerleşkesi Turizm Fakültesi Araç Yolunda Tadilat Yapılması İşi
- *Buca Kız Yurdu Çevre Düzenlemesi Yapılması İşi
- *Rektörlük Yerleşkesi Otopark Zemininin Düzeltilmesi İşi
- *Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kanalizasyon Onarımı Yapılması İşi
- *Bayrak bilim ve Türk Bayrakları Müzesi Altyapı Düzenlemesi Yapılması İşi tamamlanmıştır.

3.1.1.1.3 Büyük Onarım Projesi

Üniversitemiz Büyük Onarım Projesine bütçe ödeneği olarak 15.000.000-TL, net finansman gelirlerinden 20.000.000-TL, 610.000-TL gelir fazlası ve 2.500.000-TL döner sermaye gelirleri fazlası karşılığı olmak üzere toplam 38.110.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 31.12.2022 tarihi itibarıyla 38.028.782-TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında yapılan işler aşağıda listelenmiştir.

Tablo 9: Büyük Onarım Harcamaları

İşin Adı	Harcanan (TL)
Buca Eğitim Fakültesi Kız Öğrenci Yurdu Binaları Güçlendirme Yapılması İşİ	16.584.881
Sağlık Hizmetleri M.Y.O Ve Hemşirelik Fakültesi Fan-Coil Hattı Ve Teras Çatı Yalıtımı Yapılması İşİ	207.826
Buca Öğrenci Yurdu Dış Cephe,Teras,Balkon Tadilatı Ve Engelli Odaları Oluşturulması İle D1 K116 Krişine Güçlendirme Yapılması İşİ	345.620
Fen Ve Edebiyat Fakültesi Çatı Cephe Tadilatları Ve Yangın Yönetmeliğine Uygun Hale Getirilmesi İşİ	8.620.385
Tınaztepe Yerleşkesi Sentetik Atletizm Pisti İstinat Duvarı Güçlendirme Yapılması İşİ	19.576
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Çok Amaçlı Prefabrik Salon Yapılması İşİ	964.065
Tıp Fakültesi Derslikler Grubu Binası Zemin Katına Fantom Ve Mum Laboratuvarı, Soyunma Ve Malzeme Odası İle Dış Cephe Tadilatı Yapılması İşİ	74.694
Tınaztepe Yerleşkesi Prof.Dr.Fuat Sezgin Merkez Kütüphane Binası Soğutma Gruplarının Onarım Ve Yenilenmesi İşİ	2.373.689
Tınaztepe Yerleşkesi Bilim Ve Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi Bodrum Katta Oda Tadilatları Yapılması İşİ	1.260.338
Bayrak Bilim Müzesi Doğalgaz Onarımı-Desum Kalorifer Onarımı-Karma Yurt Temiz Su Hattı Onarımı Yapılması	125.080
Tınaztepe Yerleşkesi Prof Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi Erişilebilirlik Düzenlemeleri Yapılması İşİ	253.700
Kiraz Veteriner Fakültesi Gezen Tavuk Yumurtası Uygulama Ve Araştırma Birimi Çevre Duvar İmalatı Tel Çit Ve Su Basman Betonunu Yapılması İşİ	253.700
Rektörlük Binası 2.Katta 3 Adet Oda Tadilatı Yapılması İşİ	55.460
Tınaztepe Yerleşkesi Prof Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi, Tınaztepe Polikliniği, 21 Nolu Trafo, Ve Öğretim Görevlileri Binalarında Kısmi Dış Cephe Tadilatları Yapılması İşİ	247.800
15 Temmuz Sağlık Ve Sanat Yerleşkesi Bioizmir Binasında Yangın Tesisatı Revizyonu Yapılması İşİ	324.500

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Kiraz Veteriner Fakültesi Konteyner Laboratuvar Ve Tuvalet Yapılması	1.221.30
D.E.Ü. Alsancak Rektörlük Yerleşkesi Tüm Binalar Yangın Algılama Sistemi Yapılma Sistemi Yapılması İşi	728.881
15 Temmuz Sağlık Ve Sanat Yerleşkesi 3500 Kişi Günlük Üretim Kapasiteli Öğrenci Yemekhanesi Atık Su Tesisi Yapılması İşi	929.840
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Öğrenci Yurdu Kompanzasyon Panosunun Yenilenmesi İşi (Ö.G)	365.800
Denizcilik Fakültesi Urla Birimi Eğitim Merkezi Çatı Tadilatı Ve Onarım İşler Yapılması İşi	158.710
15 Temmuz Sağlık Ve Sanat Yerleşkesi Okuma Salonu Binası Önü Pis Su Hatlarının Yenilenmesi İşi	13.988
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık C,D,D1,D2,E,E1,E2 Bloklar Kalorifer Hatlarının Yenilenmesi Ve D Blok Bahçeye Drenaj Yapılması İşi Kapsamında Kesin Kabul Eksikliklerinin Yüklenici Nam Ve Hesabına Yaptırılması İşi	143.960
Tınaztepe Yerleşkesi Fen Bilimleri Enstitüsü Binası Su Yalıtımı İşinin Kesin Kabulde Tespit Edilen Kusurlu İşlerin Yüklenici Nam Ve Hesabına Yaptırılması İşi	252.520
15 Temmuz Sağlık Ve Sanat Yerleşkesi Tıp Fakültesi Dekanlık 4 Adet Soğuma Grubu Tadilatı İşi	206.718
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Öğrenci Yurdu Yeni Kullanma Suyu Deposu Yapılması İşi (Ö.G)	238.950
Yabancı Diller Yüksekokulu 1.Bodrum Kat B Bloкта Yemekhane Oluşturulması İşi	253.700
Kiraz Veteriner Fakültesi Kanatlı Araştırma Ve Uygulama Hizmet Binası Tadilatı İşi	194.700
Bergama M.Y.O. Öğrenci Yurdu Kazan Dairesinde Tadilat Yapılması	68.440

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Eđitim Fakóltesi Hasan Ali Yücel Binası Isıtma Altyapısı Ana Besleme Hattının Revize Yapılması İŖi	233.765
İ.M.İ.D Tarafından Harcanan Ödenekler (Asansör Bakımı-Trafo Bakımı-Piri Reis Gemisi-Kiraz Vet.San.Pan-Tur.Fak. Vrf Sistemi)	1.092.338
Sabancı Kùltür Merkezi Kazan Dairesi Ve Bale Salonu Elektrik Tesisatında Tadilat Yapılması İŖi	213.851
TOPLAM	38.028.782



Buca Kız Öğrenci Yurdu



Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Çok Amaçlı Salon



Kiraz Kanatlı Araştırma ve Uygulama Ünitesi





Kiraz Veteriner Fakültesi Konteyner Laboratuvar

3.1.1.1.4. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2022 Yılı Yatırım Programında 2009 H03-1045 Proje numarası ile yer alan “Derslik ve Merkezi Birimler” Projesine 2022 yılında bütçe ödeneği olarak 23.000.000-TL tahsis edilmiştir. 13.000.000-TL net finansman karşılığı eklenmiştir. Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Tamamlama İnşaatı kapsamında yapılacak ilave hakediş ödemesi için Merkezi Yemekhane Binası Projesinden 5.124.201-TL ödenek Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır. Ayrıca, 15 Temmuz Yerleşkesi Ortak Derslikler Binası Tamamlama İnşaatı ek fiyat farkı ödemesi yapılması amacıyla Merkezi Yemekhane Projesinden eğitim sektörü Muhtelif İşler Projesine 24.969-TL ödenek aktarıldığı için bu ödenek projeden düşülmüştür. Toplam ödenek tutarı 30.850.830-TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 Yılı içerisinde 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi içerisinde planlanan Merkezi Yemekhane Binası'nın yapım işi ihalesi yapılmış ve yapım işlerine başlanmıştır. Yılsonu harcama tutarı 10.009.356-TL'dir



Tablo 10: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Harcama Tutarı

İşin Adı	Ödenek Miktarı	Sözleşme Bedeli	Harcanan
Kreş Binası İkmal İnşaatı	30.850.380,77	-	-
Merkez Yemekhane Binası		118.811.000,00	10.009.356,36



Merkezi Yemekhane Binası İnşaatı



3.1.1.1.5 Yayın Alımı Projesi

2022 Yılı Yatırım Programı'nda 2020H03-167736 proje numarası ile yer alan Yayın Alımı Projesi kapsamında 2022 yılında bütçe ödeneği olarak 5.000.000-TL verilmiş olup, net finansman gelirlerinden 1.000.000-TL ödenek eklenerek toplam proje ödeneği 6.000.000-TL olarak gerçekleşmiştir. Yılısonu itibarıyla 5.764.095-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Alımlara ilişkin liste aşağıda sunulmuştur.

Tablo 11: Yayın Alımı Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Harcamalar

2022 Yılı Veri Tabanı Alımı Harcama Tutarları		
Sıra	Ürün Adı	Harcama (TL)
1	Sierra (Kütüphane Otomasyon Veritabanı)	514.754
2	PoolText Report - Makale Raporlama ve Analiz Aracı	118.000
3	UpToDate Anywhere	1.068.336
4	Sage Journals	545.685
5	Clinical Key	1.136.023
6	InCites Kurumsal Atıf Analizi & Performans Değerlendirme Aracı	437.245
7	Summon Discovery	133.528
8	Cochrane Library	188.854
9	MathSciNet Mathematical Reviews	95.764
10	ACS (American Chemical Society)	739.362
11	HeinOnline	124.023
12	IOP (Institute of Physics)	417.895
13	Turcademy E-Kitap Veritabanı	116.595
14	Türkiye Atıf Dizini	63.720
15	Kazancı Hukuk (İçtihat, Mevzuat, Hukuk Eserleri Bilgi Bankası)	30.422
16	İdeal Online Türkçe Süreli Yayın, E-Dergi Veritabanı	33.882
TOPLAM		5.764.095

3.1.1.1.6. Muhtelif İşler Projesi

2022 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 2022H03-186425 numaralı proje kapsamında 10.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bununla birlikte, 13.000.000-TL net finansman karşılığı, 2.621.408-TL Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe karşılığı ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra yapımı 2021 yılında tamamlanan Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Tamamlama İnşaatı kapsamında ödenmesi gereken 5.124.201-TL tutarındaki hakediş için gerekli ödenek tutarı ile 15 Temmuz Yerleşkesi Ortak Derslikler Binası Tamamlama İnşaatı ek fiyat farkı ödemesi için gerekli olan 24.969-TL ödenek tutarı 2009H03-1045-15500 numaralı Merkezi Yemekhane Binası Projesi'nden söz konusu projeye aktarılmıştır. Proje harcamalarının 5.139.201-TL'lik tutarı bu iki hakediş için kullanılmıştır.

Muhtelif İşler Projesi kapsamında harcaması gerçekleştirilen diğer kalemler ise aşağıda bütçe tertipleri kapsamında açıklanmıştır.

Tablo 12: 06.1 Sermaye Giderleri Alımları

06.1 Mal/Hizmet Alımı	Harcama Tutarı (TL)
Projeksiyon Cihazı Alımı	132.723
Yazı Tahtası Alımı	27.931
Havuz Robotu (2adet)	131.237
Sandalye Alımı	40.500
Analog Dahili Abone Kartı	103.545
Klima Gaz Basım Makinası	41.300
Akülü Yer Yıkama Makinası Alımı	217.356
Koltuk Ve Sandalye Alımı	218.516
Bilgisayar Alımı	60.002
Hijyen Bariyeri	29.535
Video Kamera Ve Ekipmanları	160.315
Fotoğraf Makinesi Alımı	185.732
El Telsizi Alımı	65.962
Drone Alımı	91.501
Bilgisayar Donanımı Ve Bilgisayar Donanım Elektrik Malzemesi Alımı	401.436
Kablosuz Ağ Erişim Cihazı Alımı	32.391
Bilgisayar Ve Yazıcı Alımı	1.870.068
Komprosör,Hava Tankı, Hava Kurutucu Makinası Alımı	145.140
Telefon Makinası Alımı	64.428
Kablosuz Ağ Erişim Cihazı	248.331
Projeksiyon Cihazı ve Okul Sırası	283.836

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tekli Okul Sırası Alımı	224.911
Masaüstü Bilgisayar Alımı	1.740.993
Televizyon Alımı	41.500
Tümleşik Bilgisayar Alımı	1.748.038
Akülü Yer Yıkama Makinası Alımı	231.304
Arıtmalı Su Sebili Alımı	48.970
Salon Tipi Klima Alımı	38.940
Engelli Seperatörü (Bariyerli) Alımı	37.878
Klima Alımı	65.549
Tek Kişilik Yatak Alımı	55.080
Bilgisayar Donanımı Ve Elektrik Malzemesi Alımı	8.142
Taşınabilir Hopörler Ve Mikrofon Alımı	43.572
Masaüstü Bilgisayar Ve Tümleşik Bilgisayar Alımı	576.383
Su Ölçüm Cihazı (Kalorimetre Cihazı)	25.960
Projeksiyon Cihazı Alımı	572.784
Bilgisayar Alımı	62.422
Bilardo Masası Alımı	130.980
Ultra Kısa Mesafe Projeksiyon Cihazı	63.130
Çamaşır Kurutma Makinesi Alımı	34.999
Mutfak Malzemesi Alımı	88.976
Kolçaklı Sandalye/Çalışma Taburesi Alımı	114.480
Duvar Tipi Inverter Klima (18.000 Btu)	54.988
Akülü Vidalama Delme Makinası Ve Üstten Tablalı Gönye Kesme Makinası Alımı	107.392
Çevre Düzenleme Makineleri Alımı	46.610
Kuşbaşı Doğrama Makinesi Alımı	179.006
Vakum Makinası Alımı	129.800
Klavye Ve Mouse Alımı	65.431
Görüntü Alıcı Verici Cihazı ve HD Görüntü Aktarım Masası Cihazı Alımı	58.882
Koltuk Alımı	38.318
Arıtmalı Su Sebili Alımı	48.970
Tarayıcı Ve Yazıcı Alımı	260.722
Eskrim Malzemeleri Alımı	31.978
Toplam	11.811.803

Tablo 13: 06.3 Sermaye Giderleri Alımları

06.3 Mal/Hizmet Alımı	Harcama Tutarı (TL)
Amp Ebys4 Kurumsal Hakediş Programı 2022 Yılı Lisansı	21.700
Video Konferans Lisansı (300 Kullanıcılı)	32.922

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Matlab Kampüs Lisansı	771.864
Ansys 2022 Yılı Kullanım Hakkı	274.232
Oracle	241.900
Microsoft	2.075.620
Mathematica	348.100
Sanal Laboratuvar Uygulama Yazılımı	2.824.920
Zaafiyet (Nessus) Yazılımı	74.098
Finnet Analiz Expert Yazılım	81.060
Capsim İş Simulasyonları Yıllık Kullanım Hakkı (Lisans) Alımı	243.347
Eviews Yazılımı Yıllık Kullanım Hakkı (Lisans) Alımı	149.211
Belgenet Elektronik Belge Yönetim Sistemi	146.084
5951 Loglama Yazılım Güvenlik Programı	336.281
Türksat Arşiv Net	294.528
Adobe	167.208
Toplam	8.083.075

Tablo 14: 06.6 Sermaye Giderleri Alımları

06.6 Mal/Hizmet Alımı	Harcama Tutarı
Araç Bakım Onarım	38.940
Sunucu Sistemi Ve Switch Bakım Onarım	140.479
Telefon Santrali Bakım Onarım	108.849
Klima Bakım Onarımı	36.728
Kamera Sistemi Bakım Onarım Hizmeti	210.040
Kesintisiz Güç Kaynakları Bakım Onarım Hizmeti	166.380
Çim Biçme Makinesi Bakımı	50.976
4 Kalem Kuru Tip Akü Ve 1 Kalem Fan Alımı	245.806
Klima Bakım Onarım 5 Kalem	42.982
Araç Yedek Parça Alımı	25.344
8 Kalem Hard Disk Alımı	251.334
Motor Revizyon Yapılması	44.840
Kiraz Vet. Fak. 3 Adet Jeneratör Revizyonu	143.338
Kuru Tip Akü	31.860
Araç Bakım Onarım	31.397
Araç Bakım Onarım	51.330
Kütüphane Güvenlik Sistemi 2022 Yılı Bakım Onarım	30.503
Çim Biçme Makinesi Bakımı	49.442
Derin Dondurucu Bakım Onarımı	70.800
Motor Revizyonu	33.630
16 Kalem Fotokopi Makinası Parça Değişimi	36.969
Lastik Alımı	50.032
Kesintisiz Güç Kaynağı Akü Alımı	194.346

TOPLAM

2.086.345

3.1.1.2. Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor

3.1.1.2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2022 H03-187970 Proje numarası ile Yatırım Programına dâhil edilen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine Bütçe Ödeneği olarak ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında 1.745.220-TL harcanmıştır.

Proje kapsamında 670.000-TL sözleşme bedelli “Dokuzçesmeler Yerleşkesi Mevcut Açık Basketbol Sahası ile Halı Sahanın Yenilenmesi İşİ” tamamlanarak hizmete girmiştir. Bunun yanı sıra projenin 06.1 tertibinden spor ekipmanları temin edilmiştir.



Fitnes Salonu



Dokuzçesmeler Yerleşkesi Halı Sahası



Dokuzçesmeler Yerleşkesi Açık Basketbol Sahası

3.1.1.3. Eğitim-Kültür

3.1.1.3.1. Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteğiyle yürütülen Sualtı Arkeolojik Miras Araştırma Projesi'nin 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmalar ve harcamalar planlandığı şekilde tamamlanmıştır. 2022 Yılı Yatırım Programı ile 2.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 1.671.910-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Proje bünyesinde gerçekleştirilen harcamalar; deniz araştırmaları, ileri teknolojik cihaz alımı ve personel giderleri için kullanılmıştır. 2021 yılında alımı yapılan yerli üretim Akustik Arama Sonarlı Portatif Sualtı Robotu'nun geliştirilmesi için Tilt, Arka Kamera ve Aydınlatma sistemlerinin alımı gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında çıkarılan arkeolojik eserlerin analizine yönelik ince kesit hazırlanması hizmet alımı yapılmıştır. Sualtı kültür mirasının araştırılması ve batık kazılarının yapılmasına yönelik olarak deniz çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için yüzer taşıt kiralaması yapılmıştır. Araştırmalarda, öncelikle yanal taramalı sonar (YTS) çalışması yürütülmüş, belirlenen potansiyel alanlarda sualtı robotu (ROV) ile tespit çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

2022 yılında Cumhurbaşkanı Kararı ile başlatılan Bozukkale, Çamçalık ve Kızlan Sualtı Kazıları çalışmaları proje kapsamında yürütülmüştür. Datça Kızlan mevkiinde Osmanlı Dönemi'nde batmış geminin kazı çalışmaları ile ilk defa bu dönemin denizciliğine ilişkin önemli verilere ulaşılmıştır. 2022 çalışmalarında, yeni batık alanları ve Tunç Çağı'na ait su altında kalmış yerleşim yerleri tespit edilmiştir. Bu proje ile ilk defa ülkemiz kıyılarında Osmanlı Dönemi batıkları ve savaş alanları haritalanmakta, Tunç çağı kalıntılarının dağılımı belirlenmektedir. Deniz çalışmaları sırasında batık alanları üzerinde dip temizliği yapılmıştır.



Sualtı Kültür Mirası Araştırmaları

3.1.2 SAĞLIK SEKTÖRÜ

3.1.2.1 Muhtelif İşler Projesi

Üniversitemiz yatırım programında 2021I00-179393 proje numarası ile yer alan Muhtelif İşler Projesine 2022 yılında bütçe ödeneği olarak 24.000.000 TL, net finansman gelirlerinden 4.915.000-TL olmak üzere toplam 28.915.000-TL ödenek tahsis edilmiştir 31.12.2022 tarihine kadar 26.809.235-TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamındaki 06.1 mal ve hizmet alımları için 21.036.307-TL harcama gerçekleştirilmiştir. Aynı proje kapsamında, 06.7 bakım ve onarım tertibi için yapılan harcama tutarı ise 5.772.928-TL'dir.

Uygulama ve Araştırma Hastanemizin muhtelif büyük onarım işleri ve tıbbi cihaz alımları karşılanmış olup harcama detayları aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

Tablo 15: Muhtelif İşler Projesi 06.7 Harcama Detayı

İşin Adı	Harcanan (TL)
Uygulama Araştırma Hastanesi Onkoloji Binası Zemin Ve 2.Katlarında Tadilat Yapılması İle Eski Hematoloji Binası Tıbbi Estetik Ve Kozmetik Birimi Oluşturulması İşİ	482.564
Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Tüm Bloklar Yangın Algılama Sistemi Yapılması İşİ	12.858
Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği Ve 7-8 Blok Bağlantı Koridorları Asma Tavan Yenilenmesi İşİ	10.982
Uygulama Ve Araştırma Hastanesi K5,K6,K7 Asansörlerinin Yenilenmesi İle Onkoloji Hastanesi O3 Asansörlerinin Yapımı İşİ	1.035.611
15 Temmuz Sağlık Ve Sanat Yerleşkesi Radyonüklid Tedavi Merkezi 1.Katında 2 Adet Yeni Oda Oluşturulması İşİ	139.240
Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Tr4 Ve Tr5 Kompanzasyon Panolarının Yenilenmesi İşİ	1.772.678
Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Fancoil Tesisatının Yenilenmesi İşİ	174.876
Hastane Binalarının Dış Cephe Boyası Yapılması İşİ	12.710
Gündüz Tedavi Merkezi Binası Kemoterapi Ünitesi Tadilatı	2.026.378
Dış Hekimliği Fakültesi Yapım İşİ Ek Fiyat Farkı	105.028
Toplam	5.772.928



Gündüz Tedavi Merkezi Kemoterapi Ünitesi




Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tablo 16: Muhtelif İşler Projesi 06.1 Harcama Detayı

İşin Adı	Harcanan (TL)
Kombine Ultrasonik Ve Pnomatik Litotriktör Sistemi Alımı	613.600
Anjiyografi Sistemi Alımı	14.968.800
Bulaşık Makinası-Fırınlara-Pişirme Ve Hazırlama Ekipmanları Alımı	1.764.100
Üroloji-Rijit Üreteroskopi Alımı	233.820
Kadın Doğum –Kolposkopi Cihazı Alımı	97.200
Kbb-Endoskop Cihazı Alımı	153.144
Ekg Cihazı Cihazı Alımı	258.815
Defibrilatör	500.313
Hasta İzlem Monitörü Alımı	115.549
Kemoterapi Koltuğu Alımı	267.456
Ters Osmos (Yoğun Bakım) Cihazı Alımı	820.100
Ayaklı Serum Askısı Alımı	53.001
Hava Kurutucu (Nem Alma) Cihazı	28.733
Ultrasonik Alet Yıkama Cihazı	74.340
Tel Sepet (Cerrahi) (480x250x140 Mm)	16.200
Tel Sepet (Cerrahi)(100x100x50)	3.726
Tel Sepet (Cerrahi) (485x250x70 Mm)	38.340
Tel Sepet (Cerrahi) 340x250x60 Mm	57.985

*Fiyat farkı ödemeleri hariç harcama detayları verilmiştir.



Anjiografi Ünitesi

3.1.2.2 Hastane Reorganizasyon-2 Projesi

Sağlık sektörü altında yer alan 2021I00-165417 proje numaralı Hastane Reorganizasyon-2 Projesine 2022 Yılı başlangıç ödeneği olarak 22.000.000-TL tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde net finansman gelirlerinden 22.274.000-TL, ek bütçe ile 13.000.000-TL, yatırımları hızlandırma ödeneğinden 3.000.000-TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. Toplam proje ödenek tutarı 60.774.000-TL olmuştur. Yılsonu itibariyle 59.809.912-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Uygulama ve Araştırma Hastanemizin merkezi ameliyathane ve merkezi sterilizasyon üniteleri ile bağlı soğutma gruplarının yenilenmesi amacıyla başlanan projenin ikinci ve son yılında proje hedeflerine ulaşılmıştır. Aşağıdaki tablolarda harcama detayları verilmiştir.

Tablo 17: Hastane Reorganizyon-2 Projesi 06.7 Büyük Onarım Harcama Detayı

İşin Adı	Harcanan (TL)
Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Sterilizasyon Ünitesinin Yenilenmesi	3.811.277
Uygulama Ve Araştırma Hastanesi 10.Blok 2 Adet Soğutma Grubunun Yenilenmesi İşİ	280.681
Uygulama Ve Araştırma Hastanesi 4.Blokta Robotik Cerrahi Ameliyathanesi Yapılması İle Ameliyathane Katlarında Tadilat Yapılması İşİ	31.405.425
Toplam	35.497.383

Tablo 18: Hastane Reorganizyon-2 Projesi 06.1 Makine ve Teçhizat Harcama Detayı

İşin Adı	Harcanan (TL)
Ameliyathane Masası Alımı	7.832.160
Ameliyat Lambası Alımı	4.127.760
Ameliyathane Yıkama Ünitesi Alımı	256.040
Otomatik Sterilizasyon Poşeti Kesme Ve Kapatma Cihazı	97.704
Tam Otomatik Cerrahi Alet Yıkama, Dezenfeksiyon Ve Kurutma Cihazı	3.827.520
Buhar Sterilizatörü	3.564.810
Ters Osmos Su Arıtma Sistemi	842.520
Kompakt Laminant Tezgah ve Dolap Yapılması	224.365
Gaz Pistonlu Lıtotomı Ayaklık Takımı	222.696
Parmak Holder	15.660
Gaz Pistonlu Bacak Uyum Aparatı (Ameliyat Masası İle Uyumlu)	13.945
Hasta Pozisyon Kemerı (Ameliyat Masası İle Uyumlu)	8.100
Yan Lateral Pozisyonlandırıcı (Ameliyat Masası ile Uyumlu)	7.798

*Fiyat farkı ödemeleri hariç harcama detayları verilmiştir.



Merkezi Ameliyathane



Merkezi Ameliyathane



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi





Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

3.1.2.3. Acil Servis-Yoğun Bakım-HOSPİS Projesi

2019I00-109353 proje numaralı Acil Servis-Yoğun Bakım-Hospis Projesi 07.03.2022 tarih ve 209783 sayılı yazımıza istinaden T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca yatırım programımızdan çıkarılmıştır. Söz konusu proje için belirlenen 10.000.000-TL'lik 2022 yılı ödeneğinin 9.000.000-TL'si Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Projesine, 1.000.000-TL'si ise yatırım programımıza 2022 yılı içerisinde dahil edilen Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Projesine etüd proje çalışmalarının yürütülebilmesi için tahsis edilmiştir.

3.1.2.4. Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Projesi

Yatırım programımızda 2020I00-152543 proje numarasıyla yer alan proje kapsamında, Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi binasının, Aliğa Belediye Başkanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalanan protokol çerçevesinde kaba inşaatı tamamlanarak yıl içerisinde teslimi gerçekleşmiştir. Söz konusu hastanenin ince imalatlarının İdaremizce yürütülebilmesi için Acil Servis-Yoğun Bakım-Hospis Projesi'nden 9.000.000-TL ek bütçe ile 25.000.000-TL ve yatırımları hızlandırma ödeneğinden 42.178.500-TL ödenek aktarılmış, 2022 yılı toplam proje ödeneği 76.178.000-TL olmuştur. Söz konusu ödeneğin aktarımı Aralık ayı içerisinde gerçekleşmiş olup ivedilikle ihale süreci başlatılmıştır. 06/02/2023 tarihinde ihalesi yapılan işin yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Ancak 31.12.2022 itibariyle özel bütçe kapsamında harcama gerçekleşmemiştir.



Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi



Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi

3.1.2.5. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Projesi

Üniversitemiz yatırım programına 2022 yılında dahil edilen 2022I00-190744 proje numaralı Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Projesi'ne Acil Servis-Yoğun Bakım-Hospis Projesi'nden 1.000.000-TL ödenek aktarılmıştır.

Yapılması planlanan hastanenin etüd projelerinin hazırlanması için "Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Sağlığı Merkezi Binası Proje Hizmet Alımı Yapılması" işi 435.800-TL ile ihale edilmiştir. 31.12.2022 tarihine kadar 268.024-TL harcama gerçekleştirilmiştir. Yılısonu itibarıyla uygulama projeleri tamamlanmış olup 2023 yılında hastane binasının yapım işine çıkılacaktır.

3.1.3. DKH- SOSYAL- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

Üniversitemizin 2022 Yılı DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü ödenek tutarı 15.914.000-TL'dir. 2021 yılında "Araştırma Üniversitesi" statüsü kazanan Üniversitemize bu kapsamdaki üniversitelere daha geniş araştırma olanağı sağlamak üzere sunulan Araştırma Destek Programı (ADEP) ödeneğinden 3.242.000-TL, yatırımları hızlandırma ödeneğinden 1.270.000-TL eklenerek toplam ödenek miktarı 20.426.000-TL olmuştur. 31.12.2022 tarihi itibarıyla 68.402.575-TL harcama gerçekleştirilmiştir. Harcama tutarının ödenek tutarını aşan kısmı Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği'nin 11.maddesi gereği özel ödenek olarak kaydedilen ödeneklerden karşılanmıştır.

3.1.3.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi

2022K12-186758 proje numarası ile yatırım programında yer alan Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesine 2022 yılında 16.328.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 31.12.2022 itibarıyla 52.175.172-TL harcama yapılmıştır. Ödenek tutarını aşan harcamalar, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği'nin 11. Maddesi gereği "Özel Ödenek" kaydedilen ödeneklerden finanse edilmiştir.

Harcamaların ekonomik gider sınıflandırmasına göre detayları aşağıdaki tabloda verilmiştir.



Medikal Oksijen Üretim Tesisi

Tablo 19: Bilimsel Araştırma Projesi Harcama Detayı

Ekonomik Gider Kodu	Toplam
Ekonomik Gider Kodu	
03.2.1.01 - Kırtasiye Alımları	62.964
03.2.1.02 - Büro Malzemesi Alımları	18.314
03.2.4.03 - Yem Alımları	121.350
03.2.6.01 - Laboratuvar Malz.Kimy. Temr. Malz. Alımları	8.975.799
03.2.6.04 - Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	31.580
03.2.6.90 - Diğer Özel Malzeme Alımları	558.459
03.2.9.90 - Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	16.055
03.3.1.01 - Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	75.177
03.3.3.01 - Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	63.000
03.5.1.01 - Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri (Lab.Hiz.)	107.574
03.5.1.90 - Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	63.822
03.5.5.02 - Taşıt Kiralaması Giderleri	57.346
03.5.5.03 - İş Makinası Kiralaması Giderleri	
03.5.5.08 - Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri	107.380
03.5.9.03 - Kurslara Katılma Giderleri	12.987
03.5.9.90 - Diğer Hizmet Alımları	2.207.892
03.7.1.02 - Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	20.473
03.7.1.03 - Yedek Parça Alımları	68.027
03.7.1.90 - Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.833.910
03.7.2.01 - Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	136.029
03 toplam	14.538.138
05.4.1.01 - Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	814.540
05 toplam	814.540
06.1.2.01 - Büro Makinaları Alımları	44.722

06.1.2.02 - Bilgisayar Alımları	942.466
06.1.2.04 - Laboratuvar Cihazı Alımları	7.348.437
06.1.2.90 - Diğer Makine Teçhizat Alımları	28.223.729
06.3.1.01 - Bilgisayar Yazılımı Alımları	263.140
06 toplam	36.822.494
Genel Toplam	52.175.172

3.1.3.2. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

2014K12-2136 numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi için 2022 yılında yatırımları hızlandırma ödeneğinden 1.270.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu harcama tutarı 9.440.000-TL olarak gerçekleşmiştir. Ödenek tutarını aşan harcamalar, söz konusu projenin önceki yıllarda tahsis edilen ve özel hesaba kaydedilen ödeneklerinden karşılanmıştır.

2021 yılında cihaz alımları için bütçe ve öncelik değerlendirilmesi sonucunda belirlenen cihazların teknik şartnameleri oluşturulmuş ve ihaleleri gerçekleştirilmiştir. Cihazlar, 2022 yılının ilk yarısında teslim edilmiş, ödemeleri gerçekleştirilmiş ve eğitimlerin verilmesi sonrasında hizmet vermeye başlamıştır. Bunun yanı sıra laboratuvarın donanım alımları da bu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2022 yılında hizmete açılmıştır.

Tablo 20:Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Harcama Detayı

İşin Adı	Harcama (TL)
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) (FEM) Alımı	7.080.000
HPLC-DAD Dedektörlü Full Sistem Alımı	501.500
HPLC-Floresans ve RI Dedektörlü Full Sistem Alımı	678.500
GC-MS FID	944.000
Mikrodalga Parçalayıcı Alımı	236.000
Toplam	9.440.000



Merkezi Araştırma Laboratuvarı



Merkezi Araştırma Laboratuvarı

3.1.3.3. Büyük Deney Hayvanları Araştırma Alt Yapısı Projesi

Üniversitemiz yatırım programında 2016K12-152739 proje numarasıyla yer alan Büyük Deney Hayvanları Araştırma Altyapısı Projesi kapsamında 2022 yılı için 2.826.000-TL ödenek aktarılmış ve proje özel hesabına gönderilmiştir. Bu proje kapsamında 2022 yılı içinde 6.787.404-TL harcama gerçekleşmiştir. Ödenek tutarını aşan harcamalar, söz konusu projenin önceki yıllarda tahsis edilen ve özel hesaba kaydedilen ödeneklerinden karşılanmıştır.

Proje, bilimsel araştırma ve geliştirme konusunda büyük deney hayvanı üretimi ve kullanımı konusundaki altyapı eksikliğinin giderilmesi amacı taşımaktadır. Preklinik araştırmalarda ve translasyonel tıp eğitimine önemli katkı sağlayacak olan bu proje ile biyomedikal AR-GE çalışmalarının son denemelerinin yapıldığı standart preklinik araştırmalarda yüksek kalitede büyük deney hayvanı üretimi ve kullanımı imkânı alt yapısı sağlanmış olacaktır.

Söz konusu laboratuvarın 2022 yılı içerisinde proje revizyonu Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca kabul edilmiş ve revizyon sonrası yapım işi ihalesi gerçekleştirilmiştir.2023 yılı içerisinde yapım işinin tamamlanması hedeflenmektedir.



Büyük Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı İnşaati



Büyük Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı Lansmanı

2022 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Sektör Adı: Eğitim

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	GÖNDERİLEN ÖDENEK	PROJE BEDELİ(TL)	DÖNEM SONUNA KADAR	
									NAKİT	GERÇEKLEŞME
									HARCANAN (TL)	(%)
1	EĞİTİM	2022H03-186446	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	İzmir	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	253.700	20%
2	EĞİTİM	2022H03-187186	Büyük Onarım	İzmir	0	38.110.000	38.110.000	38.110.000	38.028.782	100%
3	EĞİTİM	2020H03-150216	Kampüs Alt Yapısı	İzmir	4.500.000	4.000.000	4.000.000	8.500.000	3.972.443	99%
4	EĞİTİM	2022H03-186425	Muhtelif İşler	İzmir	0	30.770.578	30.770.578	30.770.578	29.742.061	96,66%
5	EĞİTİM	2022H03-186432	Yayın Alımı	İzmir	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.764.095	96%
6	EĞİTİM	2009H03-1045	Derslik ve Merkezi Birimler	İzmir	0	30.850.830	30.850.830	144.500.000	10.009.356	32%
7	EĞİTİM	2022H05-187970	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	İzmir	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.745.220	87%
8	EĞİTİM	2014H04-2032	Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması	İzmir	11.562.820	2.000.000	2.000.000	25.062.820	1.671.910	84%
TOPLAM					16.062.820,00	115.031.408,00	115.031.408,00	256.243.398,00	91.187.567,42	79%

Sektör Adı : Sağlık

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	GÖNDERİLEN ÖDENEK	PROJE BEDELİ(TL)	DÖNEM SONUNA KADAR	
									NAKİT	GERÇEKLEŞME
									HARCANAN (TL)	(%)
1	SAĞLIK	2022I00-179393	Muhtelif İşler	İzmir	0	28.915.000	28.915.000	30.617.000	26.809.234	93%
2	SAĞLIK	2021I00-165417	Hastane Reorganizasyon Projesi-2	Balçova İzmir	8.226.000	60.774.000	60.774.000	69.000.000	59.809.912	98%
3	SAĞLIK	2019I00-109353	Acil Servis- Yoğun Bakım-Hospis Hastanesi	Balçova İzmir	0	0	0	0	0	0%
4	SAĞLIK	2020I00-152543	Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi	İzmir	0	76.178.500	76.178.500	851.785.000	0	0%
5	SAĞLIK	2022I00-190744	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi	İzmir	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	268.024	27%
TOPLAM					8.226.000,00	166.867.500,00	166.867.500,00	952.402.000,00	86.887.170,11	52%

Sektör Adı: DKH

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	GÖNDERİLEN ÖDENEK	PROJE BEDELİ(TL)	DÖNEM SONUNA KADAR	
									NAKİT	GERÇEKLEŞME
									HARCANAN (TL)	(%)
1	Teknolojik Araştırma	2022K12-186758	Rektörlük Bilimsel Araş.Projeleri (5)	İzmir	0	16.328.000	16.328.000	16.328.000	52.175.172	320%
2	Teknolojik Araştırma	2014K12-2136	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	İzmir	23.268.690	1.272.000	1.272.000	24.540.690	9.440.000	742%
3	Teknolojik Araştırma	2016K12-152739	Büyük Deney Hayvanları	İzmir	10.113.582	2.826.000	2.826.000	36.482.855	6.787.404	240%
TOPLAM					33.382.272,00	20.426.000,00	20.426.000,00	77.351.545,00	68.402.575,85	335%
GENEL TOPLAM					57.671.092,00	302.324.908,00	302.324.908,00	1.285.996.943,00	246.477.313,38	82%

Sıra No	Sektörün Adı	Proje Numarası	Projenin Adı	Yeri	Karakteristiği	İşin		Proje Tutarı	Program Yılına Kadar Yapılan Harcama	Yılı Ödeneği		Yılı Ödeneğinin Dönemlere Göre Dağılımı			
						Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi			Program	Revize	I.Dönem	II.Dönem	III.Dönem	IV.Dönem
1	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	2009H03-1045	Derslik ve Merkezi Birimler	İzmir	Sosyal Donatı (14.750m ²) Kreş(4.625m ²)	2009	2025	144.500	0	23.000	30.851	0	2.626	20.565	7.660
2	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	2022H03-187186	Büyük Onarım	İzmir	Büyük Onarım,Güçlendirme, Restorasyon	2022	2023	38.110	0	15.000	38.110	3.400	22.080	8.060	4.570
3	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	2020H03-150216	Kampüs Alt Yapısı	İzmir	Doğalgaz Dön. Elektrik Hattı,Kampüs İçi Yol,Kanalizasyon Hattı,Peyzaj,Su Isale Hattı, Telefon Hattı	2020	2022	8.500	4.500	4.000	4.000	700	1.000	1.320	980
4	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	2022H03-186432	Yayın Alımı	İzmir	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2022	2022	6.000	0	5.000	6.000	500	1.250	1.330	2.920
5	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	2022H03-186446	Çeşitli Ünitelerin Etüd projesi	İzmir	Etüd-Proje	2022	2022	1.300	0	300	1.300	1.030	75	99	96
6	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	2022H03-186425	Muhtelif İşler	İzmir	Bakım Onarım,Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2022	2022	30.770	0	10.000	30.770	2.355	20.847	3.777	3.791
7	EĞİTİM-KÜLTÜR	2014H04-2032	Su Altı Arkeolojik Miras Araştırması	Muhtelif	Araştırma Desteği, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Etüd-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat	2014	2024	25.063	11.563	2.000	2.000	1.000	1.000	0	0
8	EĞİTİM-SPOR	2022H05-187970	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	İzmir	Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu	2022	2022	2.000	0	2.000	2.000	200	502	980	318
9	SAĞLIK	2019I00-109353	Acil Servis Yoğun Bakım Hospis Hastanesi	İzmir	Etüd-Proje, Hastane İnş.(10.000m ²) Makine-Teçhizat	2019	2024	0	0	10.000	0	0	0	0	0
10	SAĞLIK	2020I00-152543	Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi	İzmir	Hastane İnş.(22.000m ² , 201 yatak), Makine-Teçhizat	2020	2023	851.785	0	0	76.178	0	25.000	0	51.178
11	SAĞLIK	2022I00-179393	Muhtelif İşler	İzmir	Büyük Onarım-Makine Teçhizat	2022	2022	30.617	0	24.000	28.915	2.950	11.616	7.220	7.129
12	SAĞLIK	2021I00-165417	Hastane Reorganizasyon Projesi-2	İzmir	Büyük Onarım-Makine Teçhizat	2021	2023	69.000	8.226	22.000	60.774	1.650	20.775	20.260	18.089
	SAĞLIK	2022I00-190744	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi	İzmir	Etüd-Proje, Hastane İnşaatı (14.000 m ²)	2022	2022	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
13	DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2014K12-2136	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	İzmir	İnşaat 4.232m ² , Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2014	2022	24.541	23.269	2	1.272	1,3	0,7	1.270	0
14	DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2016K12-152739	Büyük Deney Hayvanları Araştırma Alt Yapısı	İzmir	İnşaat (2.500m ²), Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2016	2023	36.483	10.113	2.826	2.826	1.415	1.411	0	0
15	DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2022K12-186758	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	İzmir	Proje Desteği	2022	2022	16.328	0	13.086	16.328	0	0	16.328	0
TOPLAM								1.285.997	57.671	133.214	302.324	15.201	108.183	82.209	96.731



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Adres: Kültür Mah. Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak/ İZMİR
Telefon: 0 (232) 412 17 01 • **Fax:** 90 (232) 463 88 50 • **E-Posta :** strateji@deu.edu.tr