



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
2023 YILI YATIRIM
PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İZMİR 2024



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

2023 yılı, Dokuz Eylül Üniversitesi için bilim ve eğitim alanında yeni ufuklar açan, inovatif projelerin hayata geçirildiği, ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılarla imza atılan bir yıl oldu. Üniversitemiz, “girişimcilik ve yenilikçilik alanında geleceğe yön veren eğitim ve bilim merkezi olma” vizyonuyla, bilimsel araştırma ve eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen yolculuğuna hız kesmeden devam etmektedir.

2023 yılı başlarında, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve hepimizi derinden etkileyen büyük depremler, bizlere dayanışmanın ve birlik olmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, bu zor zamanlarda toplumsal sorumluluğumuzu en etkin şekilde yerine getirme gayreti içinde olduk. 14 milyon insanımızın hayatını etkileyen bu afetin ardından hızla harekete geçtik; arama-kurtarma çalışmalarından acil sağlık hizmetlerine, temel ihtiyaçların karşılanmasından barınma çözümlerine kadar geniş bir yelpazede yardım sunduk. Deprem

bölgesinden gelen misafirlerimizi ağırladık, sağlık ve mühendislik alanlarında uzman kadromuzla destek olduk. Bu süreç, üniversitemizin zor zamanlarda nasıl kenetlenebildiğinin ve topluma nasıl destek olabileceğinin bir göstergesi oldu.

2023 yılında üniversitemiz; eğitim, sağlık ve teknolojik araştırma alanlarında hayata geçirdiği projelerle toplamda 707.081.700-TL'lik muazzam bir yatırım hacmine ulaştı. Bu yatırımların finansmanı, hazine yardımları ve öz gelir kaynaklarımızdan sağlanarak, üniversitemizin bilgi ve teknoloji transferi, sosyal ve kültürel zenginliğin artırılması gibi önemli hedeflerine hizmet etti.

Araştırma Üniversitesi olma misyonuyla, bilimsel çalışmalara ve araştırmacılarımızın projelerine sağladığımız destek, ulusal ve uluslararası bilim dünyasında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin görünürlüğünü artırdı, bilimsel yayınlarımızın ve projelerimizin etki alanını genişletti. Özellikle teknolojik araştırma projelerimiz, sanayi iş birlikleri ve uluslararası ortaklıklarımızla birlikte, üniversitemizin yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sundu.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, ülkemizin ve kurumumuzun geleceğine değer katmak adına eğitim ve sosyal altyapımızı güçlendirecek projelere önemli yatırımlar gerçekleştirdik. 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkemizde, toplamda 14.750 metrekarelik bir alana sahip yeni yemekhane binamızın temelini attık. Yaklaşık 118.000.000-TL yatırımla hayata geçirilecek bu proje, aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede tasarlandı.

Üniversitemizin sağlık alanındaki önemli projelerinden biri olan Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi, Aliğa Belediye Başkanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde, kaba inşaatının tamamlanması ve teslim alınması ile bir başka aşamaya geçmiştir. Hastanenin ince işlerinin tamamlanabilmesi için 2023 yılında toplam 340.000.000-TL proje ödeneği sağlandı.2023 yılı sonuna kadar yaptığımız 321.880.994-TL harcamayla, projemizi gerçekleştirme noktasında birçok önemli adımı daha tamamladık.

Büyük Deney Hayvanları Araştırma Altyapısı Projesine, 2023 Yılı Yatırım Programımızda yer verdik ve yıl sonu itibarıyla 29.875.372-TL harcama yaptık. Projemiz, bilimsel araştırmalar ve biyomedikal ar-ge çalışmalarında büyük deney hayvanı kullanımının kalitesini artırma amacı taşımaktadır. Bunların yanı sıra kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkemizde yer alan Rees Köşkü Restorasyonu Projesini, 15.000.000-TL bütçe ile 2023 Yılı Yatırım Programımıza aldık ve yıl sonu itibarıyla bu kapsamda 11.686.501-TL harcama gerçekleştirdik.

Üniversitemizin önemli araştırma alanlarından biri olan Sualtı Kültür Mirası Araştırmaları için desteklenen proje çerçevesinde Sualtı Kültür Mirası, Denizcilik Tarihi ve Deniz Bilimleri İhtisas Kütüphanesi'nin 2023 yılında açılışını gerçekleştirdik.

Üniversitemizin bu yıl içinde gerçekleştirdiği yatırımlar ve projeler, bilimsel ar-ge faaliyetlerimizi de yeni bir boyuta taşıdı. Bu raporda, yeni merkezlerimiz ve laboratuvarlarımızın yatırım maliyetlerine dair ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Akış Dinamiği ve Benzetim Laboratuvarımızın açılışı, ar-ge çalışmalarımıza önemli bir dinamizm kazandırdı. Bu laboratuvar, ileri düzeyde akış dinamiği simülasyonları ve analizleri yapma kapasitesiyle, özellikle havacılık, enerji ve otomotiv sektörlerindeki araştırmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Sağlık bilimleri alanında, Uygulama ve Araştırma Hastanemizin yoğun bakım yatak sayısının artırılmasına yönelik reorganizasyon projesi devam ettirilmiştir. Bunun yanı sıra faaliyete geçirdiğimiz Klinik Araştırma Koordinasyon Birimi ile ilaç, aşı ve tıbbi cihaz geliştirme süreçlerine destek vermekteyiz. Bu birim, teşhis ve tedaviye yönelik yenilikçi çözümlerin hızla hayata geçirilmesine olanak tanıyarak, medikal araştırmaların etkinliğini artırmaktadır.

Sosyal bilimler alanında ise, Sosyal Bilimler Enstitümüz bünyesinde kurduğumuz Sosyal Bilimler Araştırma ve Veri Laboratuvarı, siyaset biliminden sosyolojiye, psikolojiden iktisada kadar farklı disiplinler için gerekli olan teknik altyapıyı ve geniş bir arşiv imkanını bünyesinde barındırmaktadır. Bu laboratuvar, sosyal bilimler araştırmalarının derinleştirilmesi ve toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretilmesinde kritik bir role sahiptir.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan 2023 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda, Üniversitemiz aşağıdaki göstergelerde ilk beş sırada yer alarak önemli bir başarı elde etmiştir. Bu göstergeler;

- Merkezi bütçe dışı gelir oranı,
- Kişi başına düşen doğrudan karbon ayak izi (CO₂_eş Kg),
- Sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödül sayısı,
- Dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısı,
- Engelsiz birimler kapsamında alınan ödül ve nişan sayısı,
- Kariyer merkezleri tarafından gerçekleştirilen faaliyet sayısı,
- Sosyal sorumluluk projesi sayısı,
- Öğrencilerin yaptığı endüstriyel/ sektörel proje sayısı,
- Düzenlenen uluslararası etkinlik sayısı,
- ARWU dünya sıralaması

olarak ilgili raporda yer almıştır. Bu göstergeler içerisinde, dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısı; sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödül sayısı; kişi başına düşen doğrudan karbon ayak izine göre de üniversitemiz Türkiye'de ilk sıradadır.

Üniversitemizde gerçekleştirilen yatırımlar ve projeler, YÖK'ün değerlendirme kriterlerinde öne çıkmamızı sağlayan temel faktörler arasında yer almaktadır. Başarılarımızı sürdürülebilir kılmak, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçiliğimizi artırmak ve Üniversitemizin akademik ve toplumsal etkisini genişletmek adına yatırımlarımıza devam edeceğiz.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24'üncü maddesi uyarınca hazırlanan 2023 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu kamuoyunun ve ilgililerin bilgisine sunarız.

Prof. Dr. Mahmut AK

Rektör V.

İçindekiler

1.	GENEL BİLGİLER	1
1.1.	Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	1
1.2.	Akademik Teşkilat Yapısı	1
1.3.	İdari Teşkilat Yapısı	4
2.	GENEL DEĞERLENDİRME	5
2.1.	Yatırımların Finansman Kaynakları	5
2.2.	Mevcut Hizmet Kapasitesi	5
2.2.1.	Taşınmazlar	5
2.2.2.	Taşınırlar	7
2.3.	2023 Yılı Yatırım Uygulamaları	7
3.	2023 YILI PROJE UYGULAMALARI	8
3.1.	Devam Eden Projeler	8
3.1.1.	Eğitim Sektörü	8
3.1.1.1.	Eğitim-Yüksek Öğretim Sektörü	9
3.1.1.1.1.	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	9
3.1.1.1.2.	Kampüs Alt Yapı Projesi	10
3.1.1.1.3.	Büyük Onarım Projesi	10
3.1.1.1.4.	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	16
3.1.1.1.5.	Yayın Alımı Projesi	17
3.1.1.1.6.	Muhtelif İşler Projesi	18
3.1.1.2.	Eğitim-Beden Eğitim ve Spor	20
3.1.1.2.1.	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	20
3.1.1.3.	Eğitim-Kültür	20
3.1.1.3.1.	Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesi	20
3.1.1.3.2.	Rees Köşkü Restorasyonu Projesi	22
3.1.2.	Sağlık Sektörü	22
3.1.2.1.	Muhtelif İşler Projesi	22
3.1.2.2.	Hastane Reorganizasyon-3 Projesi	24
3.1.2.3.	Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Projesi	26
3.1.2.4.	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Projesi	27
3.1.3.	DKH- Sosyal- Teknolojik Araştırma	27
3.1.3.1.	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi	28
3.1.3.2.	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	30
3.1.3.3.	Büyük Deney Hayvanları Araştırma Altyapısı Projesi	30

Tablolar

Tablo 1: Yatırımların Finansman Kaynakları

Tablo 2: Yerleşke Bazında Taşınmazlar

Tablo 3: Taşınırlar

Tablo 4: Projelerin Sektörel Olarak Nakdi ve Oransal Gerçekleşmeleri

Tablo 5: Etüd-Proje Çalışmaları Kapsamında Yapılan İşler

Tablo 6: Kampüs Altyapı Projesi Kapsamında Yapılan İşler

Tablo 7: Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan İşler

Tablo 8: Yayın Alımı Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Harcamalar

Tablo 9: 06.1 Sermaye Giderleri Alımları

Tablo 10: 06.3 Sermaye Giderleri Alımları

Tablo 11: 06.6 Sermaye Giderleri Alımları

Tablo 12: Muhtelif İşler Projesi 06.1 Harcama Detayı

Tablo 13: Muhtelif İşler Projesi 06.7 Harcama Detayı

Tablo 14: Hastane Reorganizyon-2 Projesi 06.1 Harcama Detayı

Tablo 15: Hastane Reorganizyon-2 Projesi 06.7 Harcama Detayı

Tablo 16: Araştırma Destek Programı (ADEP) Kapsamında Desteklenen Projeler

Tablo 17: Bilimsel Araştırma Projesi Harcama Detayı

Tablo 18: Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Harcama Detayı

Ekler

Ek 1: 2023 Yılı Yatırım Projeleri Eğitim Sektörü Gerçekleşme Raporu

Ek 2: 2023 Yılı Yatırım Projeleri Sağlık Sektörü Gerçekleşme Raporu

Ek 3: 2023 Yılı Yatırım Projeleri Teknolojik-Araştırma Sektörü Gerçekleşme Raporu

Ek 4: 2023 Yılı Yatırım Projeleri Özet Tablosu

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Misyonu; “Gerçekleştirdiği eğitim ve bilimsel araştırmalar yoluyla insanlığın ekonomik, kültürel ve sosyal zenginliğini artırmaktır.”

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Vizyonu; “Girişimcilik ve yenilikçilik alanında geleceğe yön veren, eğitim ve bilim merkezi bir üniversite olmaktır.”

Temel Değerlerimiz;

Adalet

Akılcılık

Bilimsellik

Cesaret

Girişimcilik

İşbirliği

Maneviyat

Millilik

Yaratıcılık

Yenilikçilik

1.2. Akademik Teşkilat Yapısı

20 Temmuz 1982’de 41 sayılı kararname ile kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi; 18 Fakülte, 10 Enstitü, 1 Konservatuvar, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, sağlık hizmeti sunan 1 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Uygulama ve Araştırma Hastanesi) ve 1 Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere toplam 42 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Akademik Birimler

Fakülteler

- Buca Eğitim Fakültesi
- Denizcilik Fakültesi
- Dış Hekimliği Fakültesi
- Edebiyat Fakültesi
- Fen Fakültesi
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- Hemşirelik Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İlahiyat Fakültesi
- İşletme Fakültesi
- Mimarlık Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Turizm Fakültesi
- Veteriner Fakültesi

Enstitüler

- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
- Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü
- Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Güzel Sanatlar Enstitüsü
- İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü
- Onkoloji Enstitüsü
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksekokullar/ Konservatuvar

- Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
- Yabancı Diller Yüksekokulu
- Devlet Konservatuvarı

Meslek Yüksekokulları

- Adalet Meslek Yüksekokulu
- Bergama Meslek Yüksekokulu
- Efes Meslek Yüksekokulu
- İzmir Meslek Yüksekokulu
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Torbalı Meslek Yüksekokulu

Uygulama ve Araştırma Merkezleri

- Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Arkeoloji ve Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Bioizmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici Ve Hızlandırıcı Uygulama Ve Araştırma Merkezi
- Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Merkezi
- Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Hukuk Araştırmaları Merkezi
- İstatistik, Risk ve Aktüerya Araştırma – Uygulama Merkezi
- İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
- İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Kalp Ritim Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı TONGUÇ Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

- Stratejik Araştırmalar Merkezi
- Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Sürekli Eğitim Merkezi
- Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Üniversite – Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi

1.3. İdari Teşkilat Yapısı

Üniversitemiz idari teşkilat yapısı; Genel Sekreterlik, İç Denetim Birimi, Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları, Merkez Birimler ve Koordinatörlüklerden oluşmaktadır.

Daire Başkanlıkları;

- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
- Personel Daire Başkanlığı
- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Merkez Birimler;

- Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
- ÖYP-Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kurum Koordinasyon Birimi

Koordinatörlükler;

- Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
- Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
- DETTO-Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü
- Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
- Endüstri 4.0 Koordinatörlüğü
- Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü
- İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
- Kalite Koordinatörlüğü

- Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü
- Kurumsal Veri Yönetim Koordinatörlüğü
- Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü
- Üniversitelerarası İletişim Koordinatörlüğü
- Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim Bursu Koordinatörlüğü
- 100/2000 YÖK Doktora Bursu Koordinatörlüğü

2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1.Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 2023 yılı yatırım ödeneklerinin finansmanı hazine yardımı ve öz gelir kaynaklarından sağlanmıştır.

Eğitim sektöründe **9**, sağlık sektöründe **4** ve teknolojik araştırma sektöründe **3** olmak üzere toplam **16** adet proje için 2023 Program Yılı Ödeneği için **308.068.000-TL** tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde gerçekleştirilen yedek ödenek, net finansman, döner sermaye ve bağışlar ile 2023 yılı toplam yatırım ödeneği **707.081.700-TL** olarak gerçekleşmiştir.

Sektörlere ve bütçe türlerine göre belirlenmiş finansman kaynakları Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1: Yatırımların Finansman Kaynakları

Sektör	Bütçe türü	2023 Yılı Program Ödeneği (TL)	2023 Yılı Revize Edilmiş Ödenek (TL)
Eğitim	Özel Bütçe/Hibe	122.000.000	186.767.700
Sağlık	Özel Bütçe/Döner Sermaye	145.000.000	448.500.000
DKH	Özel Bütçe	41.068.000	71.814.000
Genel Toplam		308.068.000	707.081.700

2.2. Mevcut Hizmet Kapasitesi

2.2.1. Taşınmazlar

Dokuz Eylül Üniversitesi 5.535.434 m² açık alan üzerinde kurulu olup, bina ve tesis alanı olarak 821.049 m²’lik bir alana sahiptir. Yerleşke bazında taşınmaz alan bilgileri aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 2: Yerleşke Bazında Taşınmazlar

Yerleşke Adı	Toplam Arsa Arazi Alanı (M2)	Toplam Bina Tesis Alanı (M2)
Tınaztepe Yerleşkesi	4.500.000	339.318
Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkesi	110.265	42.312
Dokuz çeşmeler Yerleşkesi	76.148	51.328
15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi	332.191	270.814
İnciraltı Yerleşkesi (Deniz Bil. ve Tekn. Enstitüsü)	27.666	6.400
İlahiyat Yerleşkesi	33.059	16.564
Alsancak (Rektörlük)	14.321	15.592
Alsancak (DEDAM)	13.376	822
Konak (Otel Dokuz Eylül)	584	3.406
Konak (Sabancı Kültür Sarayı)	1.668	5.758
Buca (Evka-1/Öğrenci Yurdu)	17.177	24.132
Seferihisar Yerleşkesi (F. Hepkon Spor Bilimler Uyg.Araşt.Merkezi)	9.045	7.617
Seferihisar (Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi)	4.858	3.189
Seferihisar Eğitim Ve Dinlenme Tesisleri	17.678	4.108
Bergama Yerleşkesi (Bergama Meslek Yüksekokulu)	171.928	4.509
Urla Deniz Eğitim Merkezi	8.840	4.685
Selçuk Yerleşkesi (Efes Meslek Yüksekokulu)	7.455	5.368
Torbalı Yerleşkesi (Torbalı Meslek Yüksekokulu)	76.826	10.145
Kiraz Yerleşkesi (Veteriner Fakültesi)	1.949	4.982
Kiraz Tavuk Çiftliği Arazisi	2.566	
Kiraz Pazar Yeri Arazisi	1.022	
Kiraz Yenimahalle	4.100	
Kiraz-Hisar	604	
Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Arazisi	102.108	
TOPLAM	5.535.434	821.049

2.2.2. Taşınır lar

Üniversitemiz 2023 taşınır detay tablosu aşağıdadır. Toplam **597.951** adet taşınır kaydı bulunmakta olup, parasal tutarı **1.132.248.899-TL** 'dir.

Tablo 3: Taşınır lar

Taşınır Detay	Miktar	Tutar (TL)
Tesisler	4	946.691
Makineler ve Aletler	3.927	28.318.824
Cihazlar ve Aletler	32.023	735.733.572
TOPLAM	35.954	764.999.087
Karayolu Taşıtları Grubu	99	28.114.435
Su ve Deniz Taşıtları Grubu	20	3.523.940
Hava Taşıtları Grubu	13	311.150
TOPLAM	132	31.949.525
Döşeme ve Mefruşat Grubu	13.407	34.236.443
Büro Makineleri Grubu	47.507	216.473.586
Mobilyalar Grubu	110.804	32.560.656
Beslenme ve Gıda Grubu	2.367	832.902
Canlı Demirbaşlar Grubu	18	638
Kütüphane Demirbaşları	364.606	11.435.737
Eğitim Demirbaşları	17.312	10.981.875
Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	1.431	4.266.939
Güvenlik ve Kontrol Demirbaşları	4.048	7.611.294
Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	231	215.054
Diğer Kullanılmayan Demirbaşlar	3	127
Diğer Demirbaşlar	131	16.685.036
TOPLAM	561.865	335.300.287
GENEL TOPLAM	597.951	1.132.248.899

2.3. 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemize 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için **308.068.000-TL** ödenek tahsis edilmiştir. 2023 Yılı içinde yıl içerisinde gerçekleştirilen yedek ödenek, net finansman, döner sermaye ve bağışlar ile 2023 yılı toplam yatırım ödeneği **707.081.700-TL** olarak gerçekleşmiştir. Toplam ödeneğin **603.543.459-TL**'si harcanmış olup, toplam harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı **%85** düzeyindedir. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi, gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Verilen ödeneklerle bir yandan performans programında yer alan hedefler gözetilirken, diğer yandan projelerin yatırım programlarında belirlenen süreler içinde bitirilmesine dikkat edilmiştir.

2023 yılı sonu itibariyle, Üniversitemizin yürüttüğü projelerin sektör bazlı toplam ödenek durumları ile nakdi ve oransal gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 4: Projelerin Sektörel Olarak Nakdi ve Oransal Gerçekleştirmeleri

SEKTÖR	Program Yılı Ödenek Tutarı (TL)	Revize Ödenek Tutarı (TL)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Program Yılı Ödeneğine Göre (%)	Revize Ödeneğe Göre (%)
EĞİTİM	122.000.000	186.767.700	140.895.790	115	75,4
SAGLIK	145.000.000	448.500.00	381.294.532	263	85
DKH*	41.068.000	71.814.000	81.353.137	198	113
TOPLAM	308.068.000	707.081.700	603.543.459	196	85

*Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği'nin 11.maddesi gereği, Bilimsel Araştırma Projeleri için önceki yıllar ödenek kaydı yapıp, özel hesapta tutulan tutarlardan harcama yapıldığı için harcama tutarı gönderilen ödenekten fazladır.

3. 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI

3.1. Devam Eden Projeler

3.1.1. Eğitim Sektörü

2023 yılı itibariyle program yılı ödeneği olarak 122.000.000-TL ödenek tahsis edilen eğitim sektörü projelerine, net finansman gelirlerinden 40.167.700-TL ödenek aktarılmıştır. Yıl içerisinde şartlı bağış ve yardım tutarı olarak 16.600.000-TL ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca ek bütçe olarak 8.000.000-TL ödenek ekleme gerçekleştirilmiştir. Yıl sonu ödenek toplamı 186.767.700-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin, 31.12.2023 tarihi itibariyle 140.895.790-TL 'si harcanmış olup, nakdi gerçekleştirme düzeyi %75,4 oranındadır.

Üniversitemiz 2023 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan eğitim sektörü projeleri aşağıda listelenmiştir.

- 1) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
- 2) Büyük Onarım Projesi
- 3) Kampüs Altyapısı Projesi
- 4) Muhtelif İşler Projesi
- 5) Yayın Alımı Projesi
- 6) Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
- 7) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi
- 8) Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesi
- 9) Rees Köşkü Restorasyonu Projesi

3.1.1.1. Eğitim-Yüksek Öğretim Sektörü

3.1.1.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2023H03-211597 numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 2023 yılında bütçe ödeneği olarak 500.000-TL, net finansman gelirlerinden 6.000.000-TL olmak üzere toplam 6.500.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten 820.800-TL harcanmış olup nakdi gerçekleşme %13 seviyesindedir. Harcama detayları aşağıda listelenmektedir. Proje kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar Binası Projesi işinin etüd proje ihalesi yapılmış olup sözleşme devam etmektedir. Söz konusu işin 2024 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Tablo 5: Etüd-Proje Çalışmaları Kapsamında Yapılan İşler

İşin Adı	Harcanan (TL)
15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Kız Yurdu Binası Zemin Etüd Raporu, Geoteknik Rapor, TUS Dosyası,EKB Belgesi ve Çelik Konstrüksiyon Uygulama Ruhsat Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İşi	120.000
15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Çocuk Yoğun Bakım, Yeni Doğan Yoğun Bakım, Dahiliye Yoğun Bakım ve Anestezi Yoğun Bakım Birimlerinin Yenilenmesi Proje Hizmet Alımı İşi	384.000
15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi BİÖİZMİR Binası 2018 TBDY Esaslarına Göre Zemin Etüdü, Laboratuvar Çalışmaları, Deprem Performans Analizinin Yapılması ve Teknik Raporun Hazırlanması İşi	316.800
TOPLAM	820.800

3.1.1.1.2. Kampüs Altyapı Projesi

2020H03-150216 proje numarası ile yatırım programımızda yer alan Kampüs Altyapısı Projesine 2023 yılında bütçe ödeneği olarak 4.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, mevcut ödeneğin tamamı harcanmıştır.

Proje kapsamında yapılan harcamalar aşağıda gösterilmektedir:

Tablo 6: Kampüs Altyapı Projesi Kapsamında Yapılan İşler

İşin Adı	Harcanan (TL)
Asfalt Alımı, Serme ve Kazım İşİ	510.000
Tınaztepe Kampüsü Parke Taşı Alınması ve Döşemesi İşİ	507.000
Delinatör Alınması ve Montaj İşİ	477.000
Trafik Tabelası ve Kasis Alımı ve Montaj İşİ	510.000
Beton Izgara Alım İşİ	508.000
Koruge Boru Alınması ve Döşemesi İşİ	987.000
Jeotermal Hattı Tamir İşİ	501.000
TOPLAM	4.000.000

3.1.1.1.3 Büyük Onarım Projesi

Üniversitemiz Büyük Onarım Projesine 2023 Yılı Yatırım Programı ile bütçe ödeneği olarak 15.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bununla birlikte, net finansman gelirlerinden eklenen 14.000.000-TL ile toplam 29.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 31.12.2023 tarihine kadar 28.030.167-TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında yapılan işler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 7: Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan İşler

İşin Adı	Harcanan (TL)
Alsancak Rektörlük Yerleşkesi Yangın Algılama Sistemi Yapılması İşİ	22.543
Asansör Bakım Onarım Hizmetleri Alımı Yapılması İşİ	659.690

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Trafo Merkezleri, Orta Gerilim Ve Alçak Gerilim Tesisleri Yıllık Bakım Onarım İşleri ve İşletme Sorumluluğu Hizmet Alımı Yapılması İşİ	632.760
Buca Kız Yurdu Boru İzolasyon ve Çevre Düzenlemeleri İşİ	1.117.529
Tınaztepe Yerleşkesi Mühendislik 1.Etap Binalarında Tadilat ve Onarım Yapılması İşİ	3.679.999
Tınaztepe Yerleşkesi Merkezi Yemekhane Asansörlerinin Yenilenmesi ve 2 Adet Panoramik Asansör Yapılması İşİ	924.892
Dokuz Çeşmeler Yerleşkesi Sürdürülebilir Meta-Sınıf Oluşturulması İşİ	929.249
Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Binası Zemin Kat Tadilatları İşİ	1.203.856
Diş Hekimliği Fakültesi Preklinik Laboratuvarı Oluşturulması	3.146.508
Çok Amaçlı Aktivite Merkezi, Fevziye HEPKON Spor Bilimleri Fakültesi, Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Tınaztepe Havuzu Binaları Engelli Erişilebilirliği Tadilatları İşİ	501.500
Tınaztepe Kampüsü Merkezi Yemekhane Binası Kazan Değişimi ve Yurt Binaları Kazanlarının Onarım İşİ	483.800
Mühendislik Fakültesi 2. ve 3. Etap Binaları Çatı Tadilatı Yapılması İşİ	354.000
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Havalandırma Yapılması İşİ	126.512
Tınaztepe Yerleşkesi Prof. Dr. Fuat SEZGİN Merkez Kütüphanesi Tadilatı İşİ	470.820
15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Bioİzmir Binası Kalibrasyon Laboratuvarı Tadilatı ve Muhtelif Yerlerde İç Cephe Boyası Yapılması İşİ	144.668
Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu 6 Adet Otomatik Kayar Kapı Değişimleri ile 4 Adet Alüminyum Kapı Takılması İşİ	489.700
Tıp Fakültesi Asansörleri Onarım ve Tadilatı İşİ	480.000
Seferihisar Fevziye Hepkon Spor Bilimler Fakültesi, Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kısmi Boya ve Tadilatları ile Necat Hepkon Spor Kompleksi Aydınlatma Revizyonu Yapılması İşİ	468.000
Buca Erkek Öğrenci Yurdu Alüminyum Doğrama Tadilat İşİ	512.820

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkesi ile 15 Temmuz Sağlık Sanat Yerleşkesi Fiber Optik Kablo Çekilmesi İşi	450.000
Alsancak Rektörlük Yerleşkesi Asansörleri Tadilat Ve Onarım İşi	483.000
Mühendislik Fakültesi AWS 300.2XEST MC-QUAY Soğutma Grubunun Bakım Onarım İşi	414.000
Tınaztepe Yerleşkesi Teknik Hizmetler Birimi Pis Su Hattı Düzenlemesi ve Muhtelif Tadilatlar Yapılması	466.800
Dokuz Eylül Üniversitesi Erkek Öğrenci Yurdu Asansörleri Onarım İşi	480.600
DEÜ Kız Yurdu Kalorifer Kazanı Onarım İşi	186.000
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Isıtma Sistemi Onarım İşi	310.200
Mühendislik Fakültesi Asansörleri Tadilatları ve Mavi Etiket Alımı İşi	283.200
Sabancı Kültür Merkezi ve Alsancak Rektörlük Yerleşkesi Asansörleri Mavi Etiket Alımı İşi	358.500
13 Kalem 13 Beton Kesimi Helikopter Hizmeti, Çakıl Taşı Kepçe Hizmeti, Moloz Taşınması İşi ve Çağrı Butonu Alımı İşi	192.419
Çatı Tadilatlarında Kullanılmak Üzere 12 Metrelik 84 Adet Panel Satın Alınması İşi	501.547

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

U Mermer Denizlik ve Çift Cam Yapım İşi	
Beton Alımı ve Yapım İşi	
Mono Ankrajlı Bariyer Tip-1 Alımı	
Dış Hekimliği Fakültesi İç ve Dış Alan Düzenleme İşleri	
735 Adet Buca Erkek Yurdu Mevcut 5D3 Hepasis 2500/500 Adresli Dedektör/Buton Alımı İşi	
Bobcat Asfalt Açma, Kapama ve Kablolama İşi	
Şalter Değişim ve Bakım Onarım İşi	
Duvar Seramiği Alımı İşi	
Yangın Paneli İşi	7.555.055
Kazı Yapımı Koruge Boru ve Kablo İşi	
Buca Erkek Yurdu Kazan Dairesi, Yangın Tesisatı ve Isıtma-Soğutma Sistemleri Bakım Onarım İşi	
Asfalt Dökümü ve Asfalt Kazıma Makinesi Kiralama İşi	
Asfalt Yapım İşi	
Vinç Kiralama İşi	
Çatı Tamiri İşi	
Fan-Coil Bakım Onarım İşi	
Turuncu Bayrak Malzemeleri Alım İşi	
TOPLAM	28.030.167

Tınaztepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi 1.Etap Binaları Tadilat ve Onarımları (Tadilat öncesi bina görseli)



Tınaztepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi 1.Etap Binaları Tadilat ve Onarımları



Dokuz Çeşmeler Yerleşkesi Sürdürülebilir Meta-Sınıf Oluşturulması



Diş Hekimliği Fakültesi Preklinik Laboratuvarı Oluşturulması



Diş Hekimliği Fakültesi Preklinik Laboratuvarı Oluşturulması



3.1.1.1.4. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2023 Yılı Yatırım Programı'nda 2009H03-1045 proje numarası ile yer alan Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2023 yılında bütçe ödeneği olarak 60.002.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ana proje altında Merkezi Yemekhane Binası Projesi yapım işi devam etmektedir. 2023 Yılı içerisinde şartlı bağış geliri karşılığı Ali-F. Ferhan Şahinci Kız Öğrenci Yurdu yapılması işi programa alınmıştır. Bağış ve yardımlar karşılığı 16.600.000-TL ödenek ekleme gerçekleştirilmiştir. Toplam ödenek tutarı 76.602.000-TL olup, Merkezi Yemekhane Binası Yapım İşisi kapsamında, 31.12.2023 tarihi itibarıyla 45.005.520-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Merkezi Yemekhane Binası



Merkezi Yemekhane Binası**3.1.1.1.5 Yayın Alımı Projesi**

2023 Yılı Yatırım Programı'nda 2023H03-211599 proje numarası ile yer alan Yayın Alımı Projesi kapsamında, 2023 yılında bütçe ödeneği olarak 8.500.000-TL tahsis edilmiş olup, 8.000.000-TL ek bütçe eklenmiştir. 16.500.000-TL tutarındaki toplam bütçe ödeneğinden 31.12.2023 itibariyle 15.551.191-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Alımlara ilişkin liste aşağıda sunulmuştur.

Tablo 8: Yayın Alımı Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Harcamalar

Veri tabanları / Elektronik Kaynak ve Yayınlar	Harcama (TL)
Clinical Key 1. Taksit	862.202
Up To Date Anywhere 1. Taksit	835.155
Sage 2-OA MODEL1. Taksit	444.490
Sierra-Milenyum-Kütüphane Veri tabanı 1. Taksit	154.419
Sierra-Milenyum-Kütüphane Veri tabanı 2. Taksit	211.640
INCITES (JCR İÇİNDE)1.Taksit	448.585
Pooltext 1. Taksit	173.440
Kazancı Hukuk	74.829
ACS (American Chemical Society)-OA MODEL- 1. Taksit	569.167
IOP (Institute of Physics)-OA MODEL 1. Taksit	335.371
Elsa Speak Dil Öğrenme Aracı 1. Taksit	777.169
Eğitim Bilgi Paketi	1.729.227
Clinical Key 2. Taksit	894.238
UpToDate Anywhere 2. Taksit	866.185
Sierra-Milenyum-Kütüphane Veritabanı 3. Taksit	219.504
Elsa Speak Dil Öğrenme Aracı 2. taksit	410.987

Sage 2-OA MODEL 2. Taksit	459.817
IOP (Institute of Physics)-OA MODEL 2. Taksit	353.203
Mathscinet	156.136
INCITES (JCR İÇİNDE)- 2. Taksit	875.090
Summon Keşif Aracı	218.449
Lecturio - EĞİTİM BİLGİ PAKETİ	1.792.854
Jove - EĞİTİM BİLGİ PAKETİ	
Primal Pictures - EĞİTİM BİLGİ PAKETİ	
VETİS-Uzaktan Erişim Sistemi	108.000
LEXPORA	54.000
Türkiye Atıf Dizini	168.480
İdeal Online	58.200
Pooltext - 2. taksit	85.425
Turcademy-E-Kitap	231.955
Sierra-Milenyum-Kütüphane Veritabanı 4. taksit	226.330
ACS (American Chemical Society)-OA MODEL 2 taksit	612.634
Hein Online	1.144.010
CambridgeJournalsOnline-OA MODEL	
ACM (Association for Computing Machinery)-OA MODEL	
TOPLAM	15.551.191

3.1.1.1.6. Muhtelif İşler Projesi

2023 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 2023H03-211607 numaralı proje kapsamında 11.998.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bununla birlikte, 19.167.700-TL net finansman karşılığı ödenek aktarımı yapılmış olup toplam proje ödeneği 31.165.700-TL'ye ulaşmıştır. Proje kapsamında 31.12.2023 itibariyle 30.245.477-TL harcama yapılmıştır.

Muhtelif İşler Projesi kapsamında harcaması gerçekleştirilen kalemler aşağıda bütçe tertipleri kapsamında açıklanmıştır.

Tablo 9: 06.1 Sermaye Giderleri Alımları

Mal ve Hizmet	Harcama (TL)
Tablet Bilgisayar	50.174
Dijital Fotokopi Makinesi	79.591
Bekçi Devriye Tur Saati	116.820
Sıramatik ve Randevu Kayıt Kiosk Sistemi	114.460
Masaüstü Bilgisayar	95.150
Ağ Güvenlik Cihazı	5.143.200
Araç Alımı (TOGG)	1.167.612
Kamera ve Kayıt Cihazı	3.599.916
Pre klinik Öğrenci ve Eğitimci Çalışması Masası	2.279.880
Tavan ve Duvar Tipi Split Klima	159.660
İnverter Salon Tipi Klima	132.000

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Kapı Dedektörü	155.508
Taşınabilir Kablosuz Bluetooth Hoparlör	78.000
Evyeli Paslanmaz Çelik Dolap	219.240
Bilgisayar ve Bilgisayar Ekipmanı	392.216
Spor Aletleri	474.684
Fotokopi Makinesi	193.200
Projeksiyon Cihazı	138.900
Preklinik Laboratuvarı Paslanmaz Dolap	180.000
Lazer Yazıcı	26.640
Masaüstü Bilgisayar ve İş İstasyonu Alımı	252.553
TOPLAM	15.049.405

Tablo 10: 06.3 Sermaye Giderleri Alımları

Mal ve Hizmet	Harcama (TL)
IBM SPSS Akademik Eğitim Amaçlı Kampüs Kullanım Lisansı	508.232
Video Konferans Lisansı	44.604
Öğrenci Değerlendirme Sistemi (Eğitim Yönetim Sistemi) Yazılımı	50.000
Foresk Fxplus Kaldıraçlı İşlem ve Teknik ve Temel Analiz Yazılımı	43.191
Zemax Yazılımı	244.803
ANSYS 2023 Yılı Kullanım Hakkı	218.595
Matlab Kampüs Lisansı	1.132.186
Labview Yazılımı	61.501
Duyuru Ekran Yazılımı	148.200
Mathematica Yazılımı Yıllık Kullanım Hakkı	744.000
Microsoft Yazılımı	3.671.184
Gardiyan Yazılım	3.558.000
Zaafiyet (Nessus) Yazılımı	108.342
Eviews Yazılımı Yıllık Kullanım Hakkı	140.818
VTYS Kullanım Hakkı	514.500
Sistem Odaları Ortam Denetleme ve Uzaktan İzleme Sistemi Lisans Yenileme ve Sistem Güncelleme Yazılımı	117.551
Belgenet Elektronik Belge Yönetim Sistemi	185.700
Finnet Analiz Expert Yazılım Paketi Yıllık Kullanım Hakkı	360.000
Adobe Yazılımları	65.770
CAPSİM İş Simulasyonları Yıllık Kullanım Hakkı	397.604
Sınav Organizasyon Programı (İlitam) Yazılımı	150.000
TOPLAM	12.464.781

Tablo 11: 06.6 Sermaye Giderleri Alımları

Mal ve Hizmet	Harcama (TL)
Otobüs Bakım Onarımı	425.762
Kesintisiz Güç kaynağı Bakım Onarımı	214.800
Alcatel Santral Bakım Onarımı	213.076
Araç Bakım Onarımı	166.883
X.Ray Cihazı Bakım Onarımı	141.600
Sunucu Bakım Onarımı	428.539
Kamera Bakım Onarımı	499.510
Renkli Baskı Makinası Parça Değişimi	155.580
Klima Bakımı	102.168
Araç Bakım Onarımı	78.572
Araç Bakım Onarımı	115.200
Kesintisiz Güç Kaynağı Bakım Onarımı ve Akü Alımı	108.000
Mikroskop Bakım Onarımı	81.600
TOPLAM	2.731.291

3.1.1.2. Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor

3.1.1.2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2023H05-212033 proje numarası ile 2023 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine bütçe ödeneği olarak 2.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 1.000.000-TL net finansman gelirlerinden ödenek eklenmiş, 2023 yılı toplam proje ödeneği 3.000.000-TL olarak gerçekleşmiştir. Proje kapsamında; 31.12.2003 itibarıyla 3.000.000-TL harcanarak 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Spor Salonu ve Tınaztepe Yerleşkesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Tadilatı Yapılması İşleri tamamlanmıştır.

3.1.1.3. Eğitim-Kültür

3.1.1.3.1. Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesi

2014 yılından beri Üniversitemiz yatırım programında 2014H04-2032 proje numarasıyla yer alan Sualtı Arkeolojik Miras Araştırma Projesi'ne 2023 Yılı Yatırım Programı ile tahsis edilen ödenek tutarı 5.000.000-TL'dir. Proje bünyesinde; Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü İhtisas Kütüphanesi Oluşturulması İş , deniz araştırmaları ve personel giderleri için toplam 2.556.134-TL harcama yapılmıştır. Araştırmalarda, öncelikle yanal taramalı sonar (YTS) çalışması yürütülmüş, belirlenen potansiyel alanlarda sualtı robotu (ROV) ile tespit çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü İhtisas Kütüphanesi



Sualtı Kültür Mirası, Denizcilik Tarihi ve Deniz Bilimleri İhtisas Kütüphanesi



3.1.1.3. Eğitim-Kültür

3.1.1.3.2. Rees Köşkü Restorasyonu Projesi

2023H04-197905 proje numarası ile 2023 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projeye bütçe ödeneği olarak 15.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 31.12.2023 itibariyle, 11.686.501-TL harcama gerçekleştirilmiştir. Buca Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası olarak kullanılan tarihi Rees Köşkünün restorasyon projesinin 2024 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Buca Eğitim Fakültesi Rees Köşkü Restorasyonu



3.1.2 SAĞLIK SEKTÖRÜ

3.1.2.1 Muhtelif İşler Projesi

Üniversitemiz Yatırım Programı'nda 2023I00-192733 proje numarası ile yer alan Muhtelif İşler Projesine 2023 yılında bütçe ödeneği olarak 51.000.000 TL, döner sermaye gelirlerinden 3.500.000-TL olmak üzere toplam 54.500.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup 31.12.2023 tarihine kadar 51.331.256-TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamındaki 06.1 mal ve hizmet alımları için 34.164.330-TL, 06.7 bakım ve onarım tertibi için ise 17.166.926-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Uygulama ve Araştırma Hastanemizin muhtelif büyük onarım işleri ve tıbbi cihaz alımları karşılanmış olup harcama detayları aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

Tablo 12: Muhtelif İşler Projesi 06.1 Harcama Detayı

Cihaz Alımı	Harcama (TL)
Çivili Başlık Sistemi	230.904
PC Monitörü- LCD	
PC Bilgisayar Kasası	
Laser Printer	
Yazıcı/Fotokopi Makinesi	1.613.601
Hızlı İnfüzyon Cihazı	152.522
Elektrikli Yatak Isıtıcı	201.338
Pacs (Stroge) Veri Depolama Ünitesi	1.539.900
Akustik İmmitansmetri	218.174
Sedye	340.200
Rezektoskop Seti	338.040
Portable Spirometre Cihazı	334.800
Hasta İzlem Monitörü	1.431.139
Kemik Dansitometri	950.400
Nebulizatör	107.800
Steteskop	57.266
Dijital Bebek Tartısı	244.526
Dijital Yetişkin Tartısı- Kan Pompası-Laringoskop Seti	
Tansiyon Aleti -Nebulizatör	268.331
Laringoskop Seti	258.720
Histeroskopi Seti	2.819.036
Cerrahi Aletler	1.969.000
Cerrahi Motor	1.474.000
Endovizyon Sistemi	6.666.000
Ultrasonografi-Radyoloji	6.588.560
Ultrasonografi-Kadın Doğum	1.926.848
Ameliyathane Lambası	1.374.496
Muhtelif Teknik Malzemeler	960.000
Holter Cihazı-Ambülötör Kan Basıncı Cihazı	392.700
Tedavi Arabası	151.605
EKG Holter Cihazı	37.950
MR Uyumlu Sedye	86.515
Diğer Mal ve Malzeme Alımları	1.429.959
TOPLAM	34.164.330

Tablo 13: Muhtelif İşler Projesi 06.7 Harcama Detayı

İşin Adı	Harcama (TL)
Uygulama ve Araştırma Hastanesi K5, K6, K7 Asansörlerinin Yenilenmesi İle Onkoloji Hastanesi O3 Asansörünün Yapımı İşİ	1.988.381
15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Gündüz Tedavi Merkezi ve Başhekimlik Binası Engelli Erişebilirliği İçin Kısmi Tadilat Yapılması İşİ	359.900
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Mutfak Davlumbazlarına Yangın Söndürme Sistemi Yapılması İşİ	168.120
Uygulama ve Araştırma Hastanesi 5.Blok Bodrum Kat Mutfak Tadilat İşİ	494.420
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Eski İş Bankası Zemin Katın Klinik Araştırmalar Koordinasyon Birimine Dönüştürülmesi İşİ	515.160
Tınaztepe Ek Sağlık Tesisinde Muhtelif Tadilatlar Yapılması İşİ	1.677.189
Uygulama ve Araştırma Hastanesi 5. Blok (Yoğun bakımlar Hariç) 1 Adet Su Soğutma Grubu Yenilenmesi ve Ameliyathane Soğutma Grubu ile Servisler Soğutma Grubu Arasında By-pas Hattının Yapılması İşİ.	10.286.513
Muzaffer M. Kayhan Onkoloji Hastanesi 1. Kat Servis Tadilatları Yapılması İşİ	499.287
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Servislerinde 3 Adet Balkon Doğramalarının Yenilenmesi İşİ	508.200
15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi 1. Blok Merdivenlerinde İş Güvenliği İçin File Yapılması İşİ	484.200
Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Diş Kliniği Düzenlenmesi Yapılması İşİ	185.555
TOPLAM	17.166.926

3.1.2.2 Hastane Reorganizasyon-3 Projesi

Sağlık sektörü altında yer alan 2023I00-193014 numaralı Hastane Reorganizasyon-3 Projesine 2023 yılı bütçe ödeneği olarak 24.000.000-TL tahsis edilmiştir. 31.12.2023 itibariyle 7.831.889-TL harcama gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki tablolarda 06.1 ve 06.7 bütçe tertipleri kapsamında yapılan harcamalara ait detaylar verilmiştir.

Proje kapsamında 2023 yılında, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitelerinin tadilatları için ihale yapılmış olup iş devam etmektedir.

Tablo 14: Hastane Reorganizyon-2 Projesi 06.1 Harcama Detayı

Cihaz Alımı	Harcama (TL)
Ventilatör ve Video Laringoskop Cihazları Alımı	3.076.825
Respiratör Cihazları Alımı	796.534
TOPLAM	3.873.359

Tablo 15: Hastane Reorganizyon-2 Projesi 06.7 Harcama Detayı

İşin Adı	Harcama (Açıklama)
Robotik Cerrahi Ameliyathanesi Yapılması İle Ameliyathane Katlarında Tadilat Yapılması İşi	3.958.530
TOPLAM	3.958.530

Dahiliye Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi Tadilatları



3.1.2.3. Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Projesi

2023 Yılı Yatırım Programı'nda 2020I00-152543 proje numarasıyla yer alan proje kapsamında, Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi binasının yapım işi hızla devam etmektedir.

Söz konusu proje için 2023 yılında 40.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ek bütçe ile 150.000.000-TL ve yatırımları hızlandırma ödeneğinden 150.000.000-TL ödenek aktarılmış, 2023 yılı toplam proje ödeneği 340.000.000-TL olmuştur. 31.12.2022 itibariyle, 321.880.994-TL harcama gerçekleşmiştir.

Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi





3.1.2.4. Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Projesi

Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan 2023I00-193014 proje numaralı Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Projesi'ne 30.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu projenin etüd proje işlemleri tamamlanmış olup, 250.393-TL harcama gerçekleştirilmiştir. Yıl içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan proje maliyet revizyonu talep edilmiş ancak revizyon işlemleri yıl içerisinde gerçekleştirilemediğinden yapım işi ihalesine çıkılamamıştır. Projenin 2024 yılında ihalesi gerçekleştirilerek yapım işine başlanacaktır.

3.1.3. DKH- SOSYAL- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

Üniversitemizin 2023 Yılı DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü ödenek tutarı 41.828.000-TL'dir. 2021 yılında "Araştırma Üniversitesi" statüsü kazanan Üniversitemize daha geniş araştırma olanağı sağlamak üzere sunulan Araştırma Destek Programı (ADEP) ödeneğinden 8.746.000-TL, yatırımları hızlandırma ödeneğinden 22.000.000-TL eklenerek toplam ödenek miktarı 71.814.000-TL olmuştur. 31.12.2023 tarihi itibarıyla 81.353.137-TL harcama gerçekleştirilmiştir. Harcama tutarının ödenek tutarını aşan kısmı, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği'nin 11.maddesi gereği özel ödenek olarak kaydedilen ödeneklerden karşılanmıştır.

3.1.3.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi

2023K12-213116 proje numarası ile 2023 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi'ne 2023 yılında 27.068.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Araştırma Destek Programı (ADEP) ödeneğinden 8.746.000-TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı toplam proje ödenek tutarı 35.814.000-TL, 31.12.2023 itibarıyla harcama tutarı ise 50.679.325-TL olarak gerçekleşmiştir. Ödenek tutarını aşan harcamalar, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği'nin 11. Maddesi gereği "Özel Ödenek" kaydedilen ödeneklerden finanse edilmiştir.

Araştırma Destek Programı (ADEP) kapsamında desteklenen projelere aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 16: Araştırma Destek Programı (ADEP) Kapsamında Desteklenen Projeler

Proje Adı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Toplam Bütçe
Elektrikli ve Yakıt Hücreli Araçlardaki Batarya ve Metal Hidrit Tank için Termal Yönetim Sistemlerinin İncelenmesi	12.01.2023	13.01.2025	2.295.337
Yeşil Yıldızlı Otel İşletmelerinin Gerçekleştirdiği Uygulamaların Çalışanların ve Müşterilerin İşletmeye Yönelik Tutumlarına Etkisi: İklim Değişikliği Farkındalığının Rolü	18.01.2023	18.07.2024	40.615
Çocukluk Çağı Kanserlerinde Genomik Profilleme Tabanlı Onkolojik Tedaviye Yönelik Biyobelirteç Geliştirilmesi	24.01.2023	26.01.2026	952.089
Yaşlılarda denge ve üriner inkontinans problemlerinde inovatif dijital oyun programı ve taşınabilir denge odası sisteminin geliştirilmesi	26.01.2023	26.07.2024	210.192
Siyah Asker Sineği Larvaları (Hermetia Illucens) Yağının Cilt Bakım Ürünleri İçin Sürdürülebilir Bir Hammadde Olarak Geliştirilmesi	18.01.2023	20.01.2025	451.677
Milli ve Manevi Değerler ile Çevre Etiği Kazanımı	25.01.2023	25.07.2024	98.016
Gemi Pervanesinin Sürdürülebilir Malzeme ve Üretim Yöntemleriyle Performansının ve Gemiden Kaynaklanan Emisyonların Azaltılmasına Etkisinin İyileştirilmesi	18.01.2023	20.01.2025	545.186
İnsan İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücre Kökenli Beyin Organoidlerinin Makine Öğrenmesi Destekli Mikroakışkan Sistemde Geliştirilmesi	18.01.2023	18.07.2025	1.316.250
Sürdürülebilir Bir Çevre için Yeni Nesil Triazin Temelli Polimerlerin Geliştirilmesi Pestisit ve Ağır Metal Giderim Potansiyellerinin İncelenmesi	30.01.2023	30.01.2025	503.402
Atıktan Enerjiye: İklim Değişikliği Kontrolünde Kabron Nötr Biyoenerji Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi	30.01.2023	30.01.2026	704.147

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Oral kandidiyazis tespitinde hasta başı tanıtı geliştirilmesi	31.01.2023	31.01.2025	402.303
Optik Uyarımlı Lüminesans Yüzeyle Tarihendirme Tekniğı İle Fay Düzlemlerinin Tarihlendirilmesi: Paleosismolojik Çalışmalarda Yeni Bir Teknik Geliştirilmesi ve Türkiye Diri Faylarında Uygulanabilirliğinin Test Edilmesi-FAYOSL	25.01.2023	27.01.2025	583.618
Kanser ve metastaz oluşumunda Elf5 genin rolünün, E-cadherin üzerindeki regülasyonu ve EMT/MET kontrol mekanizmasının araştırılması.	18.01.2023	19.01.2026	938.115
Ege Bölgesi Ormanlarında Yayılış Gösteren Bazı Tıbbi Bitkilerin Kolon, Ovaryum ve Meme Kanseri Hücrelerinde Anti-Kanser Etkilerinin ve Kanser Mortalitesinde Etkili Enfeksiyonlara Karşı Aktivitesinin Araştırılması	30.01.2023	30.01.2025	1.867.718
Etkin Eğitim Süreçlerinde Sürdürülebilir Meta Sınıf Model	27.01.2023	27.01.2025	1.222.697
Betonarme Çerçevelerde Kayar Duvarın Güvenli Uygulama Detaylarının Geliştirilmesi ve Dayanıma Göre Sismik Tasarım Parametrelerinin Değerlendirilmesi	25.01.2023	27.01.2025	516.231

Harcamaların ekonomik gider sınıflandırmasına göre detayları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 17: Bilimsel Araştırma Projesi Harcama Detayı

Mal ve Malzeme Alımları	Toplam
Kırtasiye Alımları	78.361
Büro Malzemesi Alımları	46.902
Diğer Yayın Alımları	31.052
Yem Alımları	15.000
Laboratuvar Malzemesi Alımları	9.312.272
Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	44.379
Diğer Özel Malzeme Alımları	1.146.921
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi	198.162
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	249.199
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	167.223
Araştırma ve Geliştirme Hizmet Alım Giderleri	26.000
Diğer Genel Hizmet Alımları	33.260
Taşıt Kiralaması Giderleri	179.116
Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	12.182.169

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	104.759
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	176.412
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.946.426
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	86.170
Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	836.858
Diğer Mefruşat Alımları	145.570
Büro Makinaları Alımları	196.625
Bilgisayar Alımları	2.341.823
Laboratuvar Cihazı Alımları	430.587
Diğer Makine Teçhizat Alımları	19.262.125
Diğer Avadanlık Alımları	9.228
Diğer Menkul Sermaye Üretim Giderleri	399.984
Bilgisayar Yazılımı Alımları	1.032.732
TOPLAM	50.679.325

3.1.3.2. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

2014K12-2136 numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi için 2023 yılında 2.000.000-TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir. Yıl sonu harcama tutarı 798.439-TL olarak gerçekleşmiştir. Proje için sonuç raporu hazırlanmış olup 2023 yılı itibariyle proje sonlandırılmıştır.

Tablo 18: Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Harcama Detayı

Mal ve Malzeme Alımları	Toplam
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	23.035
Diğer Özel Malzeme Alımları	775.404
TOPLAM	798.439

3.1.3.3. Büyük Deney Hayvanları Araştırma Alt Yapısı Projesi

Üniversitemiz 2023 Yılı Yatırım Programı'nda 2016K12-152739 proje numarasıyla yer alan Büyük Deney Hayvanları Araştırma Altyapısı Projesi kapsamında 2023 yılı yatırım projesi bütçe ödeneği olarak 12.000.000-TL tahsis edilmiş olup, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 22.000.000-TL yatırımları hızlandırma ödeneği olarak eklenmiştir. 34.000.000-TL toplam bütçe ödeneği olan proje kapsamında, 2023 yılı içinde 29.875.372-TL harcama gerçekleşmiştir.

Proje, bilimsel araştırma ve geliştirme konusunda büyük deney hayvanı üretimi ve kullanımı konusundaki altyapı eksikliğinin giderilmesi amacı taşımaktadır. Preklinik araştırmalarda ve translasyonel tıp eğitimine önemli katkı sağlayacak olan söz konusu proje ile biyomedikal AR-GE çalışmalarının son denemelerinin yapıldığı standart preklinik araştırmalarda yüksek kalitede büyük deney hayvanı üretimi ve kullanımı imkânı alt yapısı sağlanmış olacaktır.

Büyük Deney Hayvanları Araştırma Alt Yapısı Binası



SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	GÖNDERİLEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	PROJE BEDELİ(TL)	DÖNEM SONUNA KADAR	
										NAKİT HARCANAN (TL)	GERÇEKLEŞME (%)
1	EĞİTİM	2023H03-211597	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	İzmir	0	6.500.000	6.500.000		6.500.000	820.800	13%
2	"	2022H03-187186	Büyük Onarım	İzmir	35.000.000	29.000.000	29.000.000		64.000.000	28.030.167	97%
3	"	2020H03-150216	Kampüs Alt Yapısı	İzmir	9.900.000	4.000.000	4.000.000		13.900.000	4.000.000	100%
4	"	2023H03-211607	Muhtelif İşler	İzmir	0	31.165.700	31.165.700		31.165.700	30.245.477	97%
5	"	2023H03-211599	Yayın Alımı	İzmir	0	16.500.000	16.500.000		16.500.000	15.551.191	94%
6	"	2009H03-1045	Derslik ve Merkezi Birimler	İzmir	10.000.000	76.602.000	76.602.000		216.602.000	45.005.520	59%
7		2023H05-212033	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	İzmir	0	3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	100%
8	"	2014H04-2032	Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması	İzmir	13.562.820	5.000.000	5.000.000		27.562.820	2.556.134	51%
9	"	2023H04-197905	Rees Köşkü Restorasyonu	İzmir	0	15.000.000	15.000.000		27.200.000	11.686.501	78%
TOPLAM					68.462.820,00	186.767.700,00	186.767.699,55		406.430.520,00	140.895.789,63	75%

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	GÖNDERİLEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	PROJE BEDELİ(TL)	DÖNEM SONUNA KADAR	
										NAKİT HARCANAN (TL)	GERÇEKLEŞME (%)
1	SAĞLIK	2023100-192733	Muhtelif İşler	İzmir	0	54.500.000	54.500.000		54.500.000	51.331.256	94%
2	SAĞLIK	2023100-193014	Hastane Reorganizasyon Projesi-3	Balçova İzmir		24.000.000	24.000.000		64.000.000	7.831.889	33%
3	SAĞLIK	2020100-152543	Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi	İzmir	200.000.000	340.000.000	340.000.000		981.785.000	321.880.994	95%
4	SAĞLIK	2023100-193014	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi	İzmir	0	30.000.000	30.000.000		310.000.000	250.393	1%
TOPLAM					200.000.000,00	448.500.000,00	448.500.000,00		1.410.285.000,00	381.294.532,25	85%

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	GÖNDERİLEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	PROJE BEDELİ(TL)	DÖNEM SONUNA KADAR	
										NAKİT HARCANAN (TL)	GERÇEKLEŞME (%)
1	Teknolojik Araştırma	2023K12-213116	Rektörlük Bilimsel Araş.Projeleri	İzmir	0	35.814.000	35.814.000		35.814.000	50.679.325	142%
2	"	2014K12-2136	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	İzmir	32.394.000	2.000.000	2.000.000		34.394.000	798.439	40%
3	"	2016K12-152739	Büyük Deney Hayvanları	İzmir	9.434.000	34.000.000	34.000.000		50.932.000	29.875.372	88%
TOPLAM					41.828.000,00	71.814.000,00	71.814.000,00		121.140.000,00	81.353.136,86	113%
GENEL TOPLAM					310.290.820,00	707.081.700,00	707.081.699,55		1.937.855.520,00	603.543.458,74	85%

Sıra No	Sektörün Adı	Proje Numarası	Projenin Adı	Yeri	Karakteristiği	İşin		Proje Tutarı	Program Yılına Kadar Yapılan Harcama	Yılı Ödenegi		Yılı Ödeneginin Dönemlere Göre Dağılımı						
						Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi			Program	Revize	I.Dönem	II.Dönem	III.Dönem	IV.Dönem			
1	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	2009H03-1045	Derslik ve Merkezi Birimler	İzmir	Sosyal Donatı (14.750m ²) Kres(4.625m ²)	2009	2025	216.602	10.000	60.002	76.602	12.397	31.602	19.801	12.802			
2	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	2022H03-187186	Büyük Onarım	İzmir	Büyük Onarım,Güçlendirme, Restorasyon	2022	2023	64.000	35.000	15.000	29.000	1.522	3.750	4.928	18.800			
3	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	2020H03-150216	Kampüs Alt Yapısı	İzmir	Doğalgaz Dön. Elektrik Hattı Kampüs İçi Yol,Kanalizasyon	2020	2023	13.900	9.900	4.000	4.000	400	1.000	1.320	1.280			
4	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	2023H03-211599	Yayın Alımı	İzmir	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2023	2023	16.500	0	8.500	16.500	850	2.126	10.805	2.719			
5	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	2023H03-211597	Çeşitli Ünitelerin Etüd projesi	İzmir	Etüd-Proje	2023	2023	6.500	0	500	6.500	50	1.125	5.165	160			
6	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	2023H03-211607	Muhtelif İşler	İzmir	Bakım Onarım,Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2023	2023	31.166	0	11.998	31.166	1.083	17.875	3.728	8.480			
7	EĞİTİM-KÜLTÜR	2014H04-2032	Su Altı Arkeolojik Miras Araştırması	Muhtelif	Araştırma Desteği,Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Etüd-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat	2014	2025	27.563	13.563	5.000	5.000	2.000	3.000	0	0			
8	EĞİTİM-SPOR	2023H05-212033	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	İzmir	Büyük Onarım-Makine Teçhizat	2023	2023	3.000	0	2.000	3.000	78	1.252	1.032	638			
9	EĞİTİM-SPOR	2023H04-197905	Rees Köşkü Restorasyonu	İzmir	Restorasyon	2023	2024	27.200		15.000	15.000	0	0	0	15.000			
10	SAĞLIK	2020I00-152543	Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi	İzmir	Hastane İnş.(52.791m ² , 200 yatak), Makine-Teçhizat	2020	2026	981.785	200.000	40.000	340.000	0	24.502	165.498	150.000			
11	SAĞLIK	2023I00-192733	Muhtelif İşler	İzmir	Büyük Onarım-Makine Teçhizat	2023	2023	54.500	0	51.000	54.500	5.110	9.850	18.150	21.390			
12	SAĞLIK	2023I00-193014	Hastane Reorganizasyon Projesi-3	İzmir	Büyük Onarım-Makine Teçhizat	2023	2024	64.000	0	24.000	24.000	2.390	8.903	6.600	6.107			
13	SAĞLIK	2023I00-193014	Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi	İzmir	Etüd-Proje, Hastane İnşaatı (15.850 m ²)	2023	2026	310.000	0	30.000	30.000	0	0	9.900	20.100			
14	DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2014K12-2136	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	İzmir	İnşaat 4.232m ² , Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2014	2023	34.394	32.394	2.000	2.000	336	1.664	0	0			
15	DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2016K12-152739	Büyük Deney Hayvanları Araştırma Alt Yapısı	İzmir	İnşaat (2.500m ²), Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2016	2024	50.932	9.434	12.000	34.000	4.501	7.499	22.000	0			
16	DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2023K12-213116	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	İzmir	Proje Desteği	2023	2023	35.814	0	27.068	35.814	13.534	22.280	0	0			
TOPLAM											1.937.856	310.291	308.068	707.082	44.251	136.428	268.927	257.476



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Adres: Kültür Mah. Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak/ İZMİR
Telefon: 0 (232) 412 17 01 • **Fax:** 90 (232) 463 88 50 • **E-Posta :** strateji@deu.edu.tr