



ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2024 YILI YATIRIM

PROGRAMI İZLEME VE

DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İZMİR 2025

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

2024 yılı, Dokuz Eylül Üniversitesi için bilim ve eğitim alanında yeni ufuklar açan, inovatif projelerin hayata geçirildiği önemli Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü, ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılarla imza atılan bir yıl oldu. Üniversitemiz, “girişimcilik ve yenilikçilik alanında geleceğe yön veren eğitim ve bilim merkezi olma” vizyonuyla, bilimsel araştırma ve eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen yolculuğuna kararlılıkla devam etmektedir.

Ülkemizin ve İzmir’in sağlık ekosistemine önemli katma değer sunan Dokuz Eylül Üniversitesi, sağlık alanındaki yatırımları arasına Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Projesini de ekledi. Temel atma töreni ile birlikte inşaatına başlanan hastanemiz, 15 bin 850 metrekare kapalı alanı ile hem şehrimize hem de bölgemize büyük katkılar sağlayacak. Günümüzün en son teknolojileriyle donatılacak olan bu çağdaş yapı, İzmir’in güney bölümündeki en büyük ağız ve diş sağlığı tesisi olacak. Bodrum, zemin ve dört kattan oluşan hastanemizde 185 ünite yer alacak. Hastanemizin sağlamlığı, estetik mimarisi ve işlevselliğiyle Ülkemize örnek teşkil edeceğine inanıyoruz.

Yapımı Aliğa’da devam eden ve meslek hastalıklarına yönelik projelendirilen Türkiye’deki ilk hastane olma özelliğine sahip Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nin inşaatı hız kesmeden sürmektedir. Hastanemiz tamamlandığında, mesleki hastalıklar ve iş kazaları konusunda önemli bir ihtiyaca cevap vereceğine inanıyoruz.

Kendisini sürekli olarak yenileyen Üniversitemiz, kendisini geliştirmeye ve iyileştirmeye devam ediyor. Gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda Uygulama ve Araştırma Hastanemizde başlattığımız yoğun bakım ünitelerine yönelik tadilat çalışmaları devam etmekte olup, Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinde yürütülen tadilat faaliyetlerimiz tamamlanmıştır.

Kamu yararını gözeterek Üniversitemiz, gerekli ihtiyaçların temin edilmesi hususunda da titizlikle çalışmaktadır. Bu doğrultuda sağlık bilimleri alanında bir ekol haline gelen Uygulama ve Araştırma Hastanemizin ihtiyacı olan önemli tıbbi cihaz ve donanımların projeler kapsamında temini sağlanmıştır.

Bilimsel araştırmalar ve biyomedikal Ar-Ge çalışmalarında büyük deney hayvanı kullanımının kalitesini artırmayı amaçlayan Büyük Deney Hayvanları Araştırma Altyapısı Projemizin ikinci etabının ihalesini gerçekleştirdik. Başta tıp ve sağlık bilimleri olmak üzere bölge için son derece değerli bilimsel bir altyapının kurulmasını öngördüğümüz projemizin 2025 yılı içerisinde tamamlanmasını planlıyoruz. Bu proje ile insanlarda kullanılacak biyomalzeme ve biyomateryal geliştiren kamu/özel kurum ve kuruluşlarının biyoyuumluluk testleri için yurt dışı bağımlılığı da azalmış olacak.

2024 yılı ülkemizde ve dünyada yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaştığı ve kullanım alanlarının çeşitlendiği bir yıl oldu. Biz de geliştirdiğimiz ‘Sanatta Dijital Paradigma Projesi’ ile Güzel Sanatlar Fakültemiz bünyesinde Dijital Sanatlarla ilgili çalışmalar yapmak üzere güncel teknolojilere elverişli bir ortam oluşturduk.

Mensuplarımızın akademik olduğu kadar sosyal ihtiyaçlarını da gözetiyor, bu kapsamda yapımına başladığımız Merkezi Yemekhane Binamızın inşaatına hız kesmeden devam ediyoruz. Tamamlanması halinde 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkemizde önemli bir ihtiyaca cevap vermesini beklediğimiz Yemekhanemizi, 2025 yılı içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz.

Büyüyen ve gelişen üniversitemiz, 2024 yılı içerisinde geliştirdiği proje ve yürüttüğü faaliyetler ile akademik gücüne güç katmıştır. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz muhtelif işler, büyük onarım çalışmaları, kampüs altyapısının güçlendirilmesi gibi projeler ile birimlerimizin makine teçhizat ve büyük onarım ihtiyaçları da karşılanmıştır.

Tasarruf Tedbirleri çerçevesinde tenkis edilen ödenekler göz önünde bulundurularak, ödenekler öncelikli ihtiyaçlarda kullanılmıştır. Raporumuzun içeriğinde projeler kapsamında yapılan tüm çalışmalara ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24'üncü maddesi uyarınca hazırlanan 2024 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu kamuoyunun ve ilgililerin bilgisine sunarız.

Prof. Dr. Bayram YILMAZ
Rektör

İçindekiler

1.	GENEL BİLGİLER	1
1.1.	Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	1
1.2.	Akademik Teşkilat Yapısı	1
1.3.	İdari Teşkilat Yapısı	4
2.	GENEL DEĞERLENDİRME	5
2.1.	Yatırımların Finansman Kaynakları	5
2.2.	Mevcut Hizmet Kapasitesi	5
2.2.1.	Taşınmazlar	5
2.2.2.	Taşınırlar	7
2.3.	2024 Yılı Yatırım Uygulamaları	8
3.	2024 YILI PROJE UYGULAMALARI	8
3.1.	Devam Eden Projeler	8
3.1.1.	EĞİTİM SEKTÖRÜ	8
3.1.1.1.	Eğitim-Yüksek Öğretim Sektörü	9
3.1.1.1.1.	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	9
3.1.1.1.2.	Kampüs Altyapı Projesi	10
3.1.1.1.3.	Büyük Onarım Projesi	12
3.1.1.1.4.	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	15
3.1.1.1.5.	Yayın Alımı Projesi	16
3.1.1.1.6.	Muhtelif İşler Projesi	18
3.1.1.2.	Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	20
3.1.1.2.1.	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	20
3.1.1.3.	Eğitim-Kültür	21
3.1.1.3.1.	Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesi	21
3.1.1.3.2.	Rees Köşkü Restorasyonu Projesi	22
3.1.1.3.3.	Sanatta Paradigma Projesi	23
3.1.2.	SAĞLIK SEKTÖRÜ	25
3.1.2.1.	Muhtelif İşler Projesi	25
3.1.2.2.	Hastane Reorganizasyon-3 Projesi	27
3.1.2.3.	Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Projesi	28
3.1.2.4.	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Projesi	29
3.1.3.	DKH- SOSYAL- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	30
3.1.3.1.	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi	30
3.1.3.2.	Büyük Deney Hayvanları Araştırma Alt Yapısı Projesi	33

Tablolar

Tablo 1: Yatırımların Finansman Kaynakları

Tablo 2: Yerleşke Bazında Taşınmazlar

Tablo 3: Taşınırlar

Tablo 4: Projelerin Sektör Bazlı Nakdi ve Oransal Gerçekleşmeleri

Tablo 5: Etüt-Proje Çalışmaları Kapsamında Yapılan İşler

Tablo 6: Kampüs Altyapı Projesi Kapsamında Yapılan İşler

Tablo 7: Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan İşler

Tablo 8: Yayın Alımı Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Harcamalar

Tablo 9: 06.1 Sermaye Giderleri Alımları

Tablo 10: 06.3 Sermaye Giderleri Alımları

Tablo 11: 06.6 Sermaye Giderleri Alımları

Tablo 12: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Harcamalar

Tablo 13: 06.1 Sermaye Giderleri Alımları

Tablo 14: 06.3 Sermaye Giderleri Alımları

Tablo 15: Muhtelif İşler Projesi 06.1 Harcama Detayı

Tablo 16: Muhtelif İşler Projesi 06.7 Harcama Detayı

Tablo 17: Hastane Reorganizyon-3 Projesi 06.1 Harcama Detayı

Tablo 18: Hastane Reorganizyon-3 Projesi 06.7 Harcama Detayı

Tablo 19: Bilimsel Araştırma Projeleri Harcama Detayı

Tablo 20: Araştırma Destek Programı (ADEP) Kapsamında Desteklenen Projeler

Ekler

Ek 1: 2024 Yılı Yatırım Projeleri Eğitim Sektörü Gerçekleşme Raporu

Ek 2: 2024 Yılı Yatırım Projeleri Sağlık Sektörü Gerçekleşme Raporu

Ek 3: 2024 Yılı Yatırım Projeleri Teknolojik-Araştırma Sektörü Gerçekleşme Raporu

Ek 4: 2024 Yılı Yatırım Projeleri Özet Tablosu

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Misyonu; “Gerçekleştirdiği eğitim ve bilimsel araştırmalar yoluyla insanlığın ekonomik, kültürel ve sosyal zenginliğini artırmaktır.”

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Vizyonu; “Girişimcilik ve yenilikçilik alanında geleceğe yön veren, eğitim ve bilim merkezi bir üniversite olmaktır.”

Temel Değerlerimiz;

Adalet

Akılcılık

Bilimsellik

Cesaret

Girişimcilik

İşbirliği

Maneviyat

Millilik

Yaratıcılık

Yenilikçilik

1.2. Akademik Teşkilat Yapısı

20 Temmuz 1982’de 41 sayılı kararname ile kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi; 18 Fakülte, 10 Enstitü, 1 Konservatuvar, 2 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, sağlık hizmeti sunan 1 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Uygulama ve Araştırma Hastanesi) ve 1 Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere toplam 39 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Akademik Birimler

Fakülteler

- Buca Eğitim Fakültesi
- Denizcilik Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Edebiyat Fakültesi
- Fen Fakültesi
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- Hemşirelik Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İlahiyat Fakültesi
- İşletme Fakültesi
- Mimarlık Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- Turizm Fakültesi
- Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Veteriner Fakültesi

Enstitüler

- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
- Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü
- Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Güzel Sanatlar Enstitüsü
- İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü
- Onkoloji Enstitüsü
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksekokullar ve Konservatuvar

- Devlet Konservatuvarı
- Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
- Yabancı Diller Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

- Adalet Meslek Yüksekokulu
- Bergama Meslek Yüksekokulu
- Efes Meslek Yüksekokulu
- İzmir Meslek Yüksekokulu
- Kiraz Meslek Yüksekokulu
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Torbalı Meslek Yüksek Okulu

Uygulama ve Araştırma Merkezleri

- Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Arkeoloji ve Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Bio-İzmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Merkezi
- Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Fauna ve Flora Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Hukuk Araştırmaları Merkezi
- İş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
- İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Kalp Ritm Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Mevlâna Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Uygulama ve Araştırma Hastanesi)
- Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Uygulama ve Araştırma Merkezi

- Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Sürekli Eğitim Merkezi
- Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Üniversite – Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi

1.3. İdari Teşkilat Yapısı

Üniversitemiz idari teşkilat yapısı; Genel Sekreterlik, İç Denetim Birimi, Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları, Merkez Birimler ve Koordinatörlüklerden oluşmaktadır.

Daire Başkanlıkları;

- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
- Personel Daire Başkanlığı
- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Merkez Birimler;

- Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Koordinatörlükler;

- Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
- Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü
- Büyük Veri Koordinatörlüğü
- Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü
- Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğü
- Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü
- İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
- Kalite Koordinatörlüğü
- Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü
- Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
- Kurumsal Veri Yönetim Koordinatörlüğü

- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü
- Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü
- Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü
- Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü
- Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim Burs Koordinatörlüğü
- 100/2000 Yükseköğretim Kurulu Doktora Bursu Koordinatörlüğü

2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1. Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 2024 yılı yatırım ödeneklerinin finansmanı hazine yardımı ve öz gelir kaynaklarından sağlanmıştır.

Eğitim sektöründe **10**, sağlık sektöründe **4** ve teknolojik araştırma sektöründe **2** olmak üzere toplam **16** adet proje için 2024 yılı program yılı ödeneği olarak **622.000.000-TL** tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde gerçekleştirilen yedek ödenek, net finansman, döner sermaye ve bağışlar ile 2024 yılı toplam ödeneği **838.356.100-TL** olarak gerçekleşmiştir.

Sektörlere ve bütçe türlerine göre belirlenmiş finansman kaynakları Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1: Yatırımların Finansman Kaynakları

Sektör	2024 Yılı Program Ödeneği (TL)	2024 Yılı Toplam Ödenek (TL)
Eğitim	237.000.000	347.310.000
Sağlık	300.000.000	396.400.000
Teknolojik Araştırma	85.000.000	94.646.100
GENEL TOPLAM	622.000.000	838.356.100

2.2. Mevcut Hizmet Kapasitesi

2.2.1. Taşınmazlar

Dokuz Eylül Üniversitesi 5.535.434 m² açık alan üzerinde kurulu olup, bina ve tesis alanı olarak 821.049 m²’lik bir alana sahiptir. Yerleşke bazında taşınmaz alan bilgileri aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 2: Yerleşke Bazında Taşınmazlar

Yerleşke Adı	Toplam Alan (m²)
Merkez Yerleşkesi	339.318
Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkesi	42.312
Dokuzçesmeler Yerleşkesi	51.328
15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi	270.814
İnciraltı Yerleşkesi (Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü)	6.400
Hatay Yerleşkesi (İlahiyat Fakültesi)	16.564
Alsancak (Rektörlük)	15.592
Alsancak (DEDAM)	822
Konak (Otel Dokuz Eylül)	3.406
Konak (Sabancı Kültür Sarayı)	5.758
Buca Evka-1 / Öğrenci Yurdu	24.132
Seferihisar Yerleşkesi (Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi)	7.617
Seferihisar Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi	3.189
Seferihisar Eğitim ve Dinlenme Tesisleri	4.108
Bergama Yerleşkesi (Bergama Meslek Yüksekokulu)	4.509
Urla Deniz Eğitim Merkezi	4.685
Selçuk Yerleşkesi (Efes Meslek Yüksekokulu)	5.368
Torbalı Yerleşkesi (Torbalı Meslek Yüksekokulu)	10.145
Kiraz Yerleşkesi (Kiraz Veteriner Fakültesi)	4.982
TOPLAM	821.049

2.2.2. Taşınır

Üniversitemiz bünyesinde toplam 566.376 adet taşınır kaydı bulunmakta olup, parasal tutarı 1.408.089.281-TL'dir.

2024 yılı taşınır detay tablosu aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 3: Taşınır

Taşınır Detay	Miktar	Tutar (TL)
Tesisler	5	1.699.283
Makineler ve Aletler	3.721	33.623.447
Cihazlar ve Aletler	29.443	907.907.201
TOPLAM	33.169	943.229.931
Karayolu Taşıtları Grubu	100	48.982.851
Su ve Deniz Taşıtları Grubu	17	3.860.408
Hava Taşıtları Grubu	13	347.787
TOPLAM	130	53.191.045
Döşeme ve Mefruşat Grubu	13.514	54.320.598
Büro Makineleri Grubu	45.910	265.329.681
Mobilyalar Grubu	103.876	36.718.175
Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu	2.393	916.029
Canlı Demirbaşlar Grubu	18	638
Tarihi/Sanatsal Demirbaşlar Grubu	1.627	16
Kütüphane Demirbaşları	343.834	12.073.459
Eğitim Demirbaşları	16.151	11.266.312
Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	1.410	5.100.843
Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	3.838	8.625.931
Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	225	214.785
Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğinde Eşyalar	3	126
Diğer Demirbaşlar	278	17.101.712
TOPLAM	533.077	411.668.305
GENEL TOPLAM	566.376	1.408.089.281

2.3. 2024 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemize 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için **622.000.000-TL** ödenek tahsis edilmiştir. 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen yedek ödenek, net finansman, döner sermaye ve bağışlar ile 2024 yılı toplam yatırım ödeneği **838.356.100-TL** olarak gerçekleşmiştir. Toplam ödeneğin **567.295.619-TL**'si harcanmış olup, toplam harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı **%68** düzeyindedir. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Verilen ödeneklerle bir yandan performans programında yer alan hedefler gözetilirken, diğer yandan projelerin yatırım programlarında belirlenen süreler içinde bitirilmesine dikkat edilmiştir.

2024 yılı itibariyle, Üniversitemizce yürütülen projelerin sektör bazlı toplam ödenek durumları ile nakdi ve oransal gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 4: Projelerin Sektör Bazlı Nakdi ve Oransal Gerçekleştirmeleri

SEKTÖR	Program Yılı Ödenek Tutarı (TL)	Revize Ödenek Tutarı (TL)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Program Yılı Ödeneğine Göre (%)	Revize Ödeneğe Göre (%)
EĞİTİM	237.000.000	347.310.000	215.475.791	91	62
SAĞLIK	300.000.000	396.400.000	313.429.504	104	79
DKH	85.000.000	94.646.100	38.390.324	45	41
TOPLAM	622.000.000	838.356.100	567.295.619	91	68

3. 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI

3.1. Devam Eden Projeler

3.1.1. Eğitim Sektörü

2024 yılı itibariyle program yılı ödeneği olarak 237.000.000-TL ödenek tahsis edilen eğitim sektörü projelerine, net finansman gelirlerinden 44.000.000-TL ödenek aktarılmıştır. Yıl içerisinde şartlı bağış ve yardım tutarı olarak 16.600.000-TL ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca yatırımları hızlandırma ödeneği olarak 70.000.000-TL ödenek ekleme gerçekleştirilmiştir. Eğitim sektörü kapsamında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü tarafından tasarruf tedbirleri kapsamında 22.300.000-TL tenkis edilmiş olup, yıl sonu toplam ödenek tutarı 347.310.000-TL olarak

gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin, 31.12.2024 tarihi itibarıyla 215.475.791-TL 'si harcanmış olup, nakdi gerçekleşme düzeyi %62 oranındadır.

Üniversitemiz 2024 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan eğitim sektörü projeleri aşağıda listelenmiştir.

- 1) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
- 2) Büyük Onarım Projesi
- 3) Kampüs Altyapısı Projesi
- 4) Muhtelif İşler Projesi
- 5) Yayın Alımı Projesi
- 6) Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
- 7) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi
- 8) Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesi
- 9) Sanatta Dijital Paradigma Projesi
- 10) Rees Köşkü Restorasyonu Projesi

3.1.1.1. Eğitim-Yüksek Öğretim

3.1.1.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2024H03-233395 numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2024 yılında bütçe ödeneği olarak 1.000.000-TL tahsis edilmiştir. Bütçe ödeneğinin %10'u tenkis edilmiş olup, net finansman gelirlerinden 6.000.000-TL eklenmiştir. Toplam ödenek tutarı 6.900.000-TL olarak gerçekleşmiş, 4.116.000-TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme %60 seviyesindedir.

Harcama detayları aşağıda listelenmektedir.

Tablo 5: Etüt-Proje Çalışmaları Kapsamında Yapılan İşler

İşin Adı	Harcanan (TL)
15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar Binaları Uygulama Projeleri Hazırlanması Hizmet Alımı İşİ	3.456.000
Yabancı Diller Yüksekokulu Binasının 2018 TBDY Esaslarına Göre Zemin Etüt, Laboratuvar Çalışmaları, Deprem Performans Analizi ve Teknik Raporunun Hazırlanması İşİ	450.000

15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Kozmeloji Binası ile Dokuzçesmeler Yerleşkesi Güvenlik Şefliği Binasının 2018 TDBY Esaslarına Göre Zemin Etüt, Laboratuvar Çalışmaları, Deprem Performans Analizinin Yapılması ve Teknik Raporun Hazırlanması İşi	210.000
TOPLAM	4.116.000

3.1.1.1.2. Kampüs Altyapı Projesi

2020H03-150216 proje numarası ile 2024 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan Kampüs Altyapı Projesine bütçe ödeneği olarak 25.000.000-TL tahsis edilmiştir. Bütçe ödeneğinin %10'u tenkis edilmiş olup, mevcut ödeneğin 19.990.714-TL'si harcanmıştır.

Proje kapsamında yapılan harcamalar aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 6: Kampüs Altyapı Projesi Kapsamında Yapılan İşler

İşin Adı	Harcanan (TL)
Merkez Yerleşkesi Bordür ve Yol Çizgisi Boyama İşi ile Bisiklet Yolu Yapılması İşi	9.875.788
Merkez Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Çevre Düzenlemesi ve Yağmur Suyu Drenaj Hattı Yapılması İşi	5.341.307
Dokuz çesmeler Yerleşkesi Bordür ve Yol Çizgisi Boyama İşi ile İhata Duvarı Yapılması İşi	662.047
Edebiyat Fakültesi Kalorifer Boruları Değişim İşi	732.000
15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Spor Salonu İçme Suyu Besleme Tesisatının Yenilenmesi İşi	501.600
Asfalt Serilmesi İşi	735.192
Mono Ankraj Bariyer Alımı	725.760
Yol Stabilizasyonu ve Taş Kaplama İşleri	693.420
15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi İkinci Etap Bölgesi Çevre ve Otopark Düzenleme İşi	723.600
TOPLAM	19.990.714



Merkez Yerleşkesi Bordür ve Yol Çizgisi Boyama İşİ



Merkez Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Çevre Düzenlemesi ve Yağmur Suyu Drenaj Hattı Yapılması İşİ



Merkez Yerleşkesi Bisiklet Yolu Yapılması İşi

3.1.1.1.3 Büyük Onarım Projesi

2024 Yılı Yatırım Programı ile bütçe ödeneği olarak 52.998.000-TL tahsis edilmiştir. Ödeneğin %10'u tenkis edilmiş olup, net finansman gelirlerinden 3.000.000-TL, yatırımları hızlandırma ödeneğinden 35.000.00-TL eklenmiştir. Toplam ödenek 85.698.200-TL olmuştur. 31.12.2024 tarihi itibarıyla 50.797.144-TL harcama yapılmıştır.

Tablo 7: Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan İşler

İşin Adı	Harcanan (TL)
Merkez Yemekhane Mutfak Asansörlerinin Yenilenmesi İşi ile Panoramik Asansör Yapılması İşleri	144.200

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Trafo Merkezleri, Orta Gerilim ve Alçak Gerilim Tesislerinin Yıllık Bakım Onarımları ve İşletme Sorumluluğu Hizmet Alımı Yapılması İşİ	1.714.934
Eğitim Fakültesi Resim-İş Binası Kısmi Tadilat Yapılması İşİ	5.315
Dış Hekimliği Fakültesi Preklinik Laboratuvarı Oluşturulması İşİ	359.675
Asansör Bakım Onarımları Hizmet Alımı Yapılması İşİ	1.758.388
Merkez Yerleşkesi Öğrenci Sosyal Tesisleri Çatı, Zemin Kaplaması, Elektrik ve Kanalizasyon Hatlarında Tadilat Yapılması İşİ	9.790.794
4 Ayrı Yerleşkede Polikarbon Işıklıkların ve Teras Çatı İzolasyonunun Değişimi İşİ	5.459.065
Buca Erkek Yurdu Yemekhanesi Alüminyum Doğrama ve Kanalizasyon Tadilatı Yapılması İşİ	186.000
Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Sınıf ve Oda Düzenlenmesi İşİ	485.789
Merkez Yerleşkesi Engelli WC Yapılması İşİ	502.200
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Okuma Salonu Çatı Tadilatı İşİ	495.000
Eğitim Fakültesi Yerleşkesi Su Deposu Çatısında Tamirat Yapılması İşİ	492.000
Bio-İzmir Binası Sıcak Su Hattı Onarılması İşİ	81.600
Buca Eğitim Fakültesi Kazan Dairesi Doğalgaz Brülörlerinin Revizyonun Yapılması İşİ	450.000
Rektörlük Yerleşkesi SKS Binası Dış Cephe Tamiratı İşİ	678.612
Rektörlük Binası Genel Sekreterlik Odası Düzenleme İşİ	328.800
Rektörlük Kazan Dairesi Kollektör ve Kazan Borularının Yenilenmesi İşİ	396.000
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi VRF Klima Sistemi Tamiri Yapılması İşİ	426.000
15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Jeotermal Sistemi Tamiri İşİ	217.80
Merkez Yerleşke Binalarında Tel Çit Yapılması İşİ	530.102
Bio-İzmir Binası Klima Santralleri ve Otomasyon Bakımı Yapılması İşİ	702.000
Çatı Tadilatları İşİ	594.000
Muhtelif Malzeme Alımları İşİ	958.956
Alüminyum Kompozit Levha Yapılması İşİ	630.016
Fancoil Bakım Onarım İşİ	652.800
Kayar Kapı Motoru Alım İşİ	687.000
Merkez Yerleşkede Trafik Levhaları ve Kasislerin Revize İşİ	644.400
Yüzme Havuzu Bakım ve Onarım İşleri	345.000

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Laminant Parke Yapılması İşi	371.100
Güvenlik Ağ Filesi Alımı İşi	1.092.015
Otomatik Fotoselli Kapı Alımları İşi	625.187
Logo Tadilatları ve Led Işıklandırmaları Değişim İşleri	731.760
Muhtelif Alüminyum İşleri	510.040
Krom Korkuluk Yapım İşleri	693.210
Muhtelif Tabela Yapılması İşleri	732.540
Kompozit Cephe Silikon İşi	645.600
Alüminyum Sineklik Doğrama İşi	287.997
Laminant Parke ve Kapı Yapım İşi	498.000
Malzemeli Çatı Tadilatı İşleri	794.523
Su Deposu Temizliği ve Tadilat İşleri	228.000
Alüminyum Kapı Doğrama ve Kapı Tamiratu İşi	732.000
Kiraz Veteriner Fakültesi Güvenlik Filesi Alım İşi	648.000
Laminant Parke Yapılması İşi	370.692
Konteyner Yapılması İşi	534.000
Asansör Yedek Parçası Değişim İşleri	1.419.450
Yapı Malzemesi Alım İşleri	237.630
Merkezi Klima Sistemi Bakım İşleri	426.000
Asansör Bakım ve Onarım İşleri	735.138
Rektörlük Binasında Görme Engelliler İçin Hissedilebilir Yüzey Yapılması İşi	651.930
Kompanizasyon Panosu Yapım İşi	252.000
Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Bakım İşi	732.000
Klima Demontaj-Montaj ve Bakım İşleri	221.400
Çatı Malzemeleri Alım İşleri	475.430
Yangın Kapıları Tadilat İşleri	576.840
Rektörlük Sundurma Alanı Yapım İşi	716.700
Kilit-Parke ve Taş-Moloz Bertaraf İşleri ile Beton Kırımı ve Plentmiks Serilmesi İşi	716.400
Sirkülasyon Pompası Değişim İşi	423.600
Küresel Vana ve Pis Su Hattı Değişim İşi	240.000
Kayar Kapı Yapım İşi	309.600
Diş Hekimliği Fakültesi Soğutma Grubu Bakım Onarım İşleri	312.000

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Yangın Algılama ve İkaz Sistemi Bakım Onarım İşleri	298.800
Aktivite Merkezi Soğutma Grubu Bakım Onarım İşleri	558.000
Muhtelif Bina Bakım Onarım İşleri	370.200
Elektrik Malzemesi Alım İşleri	241.43
Tel Çit Alım İşleri	733.200
Yapı Malzemesi Alım İşleri	341.280
Led Tavan Armatürü Alım İşleri	267.000
Alternatör Alım İşleri	330.000
TOPLAM	50.797.144

3.1.1.1.4. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2024 Yılı Yatırım Programı'nda 2009H03-1045 proje numarası ile yer alan Derslik ve Merkezi Birimler Projesine bütçe ödeneği olarak 56.002.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Tasarruf tedbirleri kapsamında bütçe ödeneğinin %10'u tenkis edilmiştir. Net finansman gelirlerinden 14.000.000-TL, yatırımları hızlandırma ödeneğinden 35.000.000-TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek tutarı 117.401.800-TL olarak gerçekleşmiş, 31.12.2024 tarihi itibarıyla 44.113.339-TL harcama yapılmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler ana projesinin altında yer alan Merkezi Yemekhane Binası İnşaatı devam etmekte olup 2025 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Bir diğer alt proje olan Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar Binaları Yapımı İşleri için etüd proje aşaması tamamlanmış ancak yapım işleri ihalesine yatırım programında yapılan proje karakteristiği değişikliği nedeniyle çıkılamamıştır. Projeye ilişkin revizyon talebimiz ise onaylanmamıştır.



Merkezi Yemekhane Binası İnşaatı

3.1.1.1.5 Yayın Alımı Projesi

2024 Yılı Yatırım Programı'nda 2024H03-233399 proje numarası ile yer alan Yayın Alımı Projesine bütçe ödeneği olarak 20.000.000-TL tahsis edilmiştir. Ödeneğin %10'u tenkis edilmiş olup, net finansman gelirlerinden 5.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Toplam ödenek 23.000.000-TL olmuştur. 31.12.2024 tarihi itibarıyla 22.383.445-TL harcama yapılmıştır.

Proje kapsamında öğrenci ve akademisyenlerimizin eğitim ve araştırmalarında yararlandıkları elektronik veri tabanı alımları gerçekleştirilmiştir. Alımlara ilişkin liste aşağıda sunulmuştur.

Tablo 8: Yayın Alımı Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Harcamalar

Veri Tabanları/Elektronik Kaynak ve Yayınlar	Harcanan (TL)
Clinical Key 1. Taksit	514.505
UpToDate Anywhere 1. Taksit	549.004
Sierra Library Database 1. Taksit	262.646

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Jove- Lecturio, PrimalPicture Veri Tabanları 1. Taksit	2.005.641
Kazancı Hukuk	140.539
Clinical Key 2. Taksit	523.190
UpToDate Anywhere 2. Taksit	558.272
Sierra Library Database 2. Taksit	265.837
Jove- Lecturio, PrimalPicture Veri Tabanları 2. Taksit	2.049.741
Pooltext 1. Taksit	260.862
Sage	1.160.238
INCITES	1.668.437
MathscienceNet	187.846
UpToDate Anywhere 3. taksit	1.156.429
Clinical Key 3. Taksit	1.083.615
Sierra library Database 3. Taksit	275.296
Jove- Lecturio, PrimalPicture Veri Tabanları 3. Taksit	2.122.478
IOP (Institute of Physics)	898.175
Summon Keşif Aracı	269.964
ACS (American Chemical Society)	1.497.458
Hein Online	247.472
Turcademy-E-Kitap	540.406
SOBIAD	65.450
Bookcites Atıf Dizini	67.150
Sierralibrary Databse 4. Taksit	276.485
Pooltext	128.484
Basılı Kitap Alımı	99.218
İdeal Online	182.400
Hukuk Türk	33.480
Legal Online	70.500
Cambridge Journals Online	824.213
LEXPRA	72.000
VETİS-Uzaktan Erişim Sistemi	198.000
Jove- Lecturio, PrimalPicture Veri Tabanları 4. Taksit	2.128.015
TOPLAM	22.383.445

3.1.1.1.6. Muhtelif İşler Projesi

2024 Yılı Yatırım Programı'nda 2024H03-233403 proje numarası ile yer alan Muhtelif İşler Projesine bütçe ödeneği olarak 35.000.000-TL tahsis edilmiştir. Ödeneğin %10'u tenkis edilmiş olup, net finansman gelirlerinden 16.000.000-TL ve Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün döner sermaye hesabından aktarılarak gelir fazlası karşılığı 2.010.000-TL ödenek tahsisi yapılmıştır. Toplam ödenek 49.510.000-TL olarak gerçekleşmiş, 31.12.2024 tarihi itibarıyla 43.396.121-TL harcama yapılmıştır.

Muhtelif İşler Projesi kapsamında harcaması gerçekleştirilen kalemler bütçe tertipleri itibarıyla aşağıda açıklanmıştır.

Tablo 9: 06.1 Sermaye Giderleri Alımları

İşin Adı	Harcama (TL)
2 Adet Profesyonel Taşınabilir Bilgisayar	141.600
Salon Tipi İndüksiyon Döngü Sistemi	710.400
10 Adet Projeksiyon Cihazı Alımı	256.200
219 Adet Monitör, 80 Adet Masaüstü Bilgisayar	3.648.060
Masa-Sandalye	301.290
Akülü Zemin Temizleme Makinesi	333.600
2 Adet Network Test Cihazı	138.000
Ses Sistemi	221.422
69 Adet Masaüstü Bilgisayar	2.100.538
Şerit Demir Testere Makinesi	736.800
Protokol Halısı	114.400
76 Adet Masaüstü Bilgisayar ve 25 Adet Taşınabilir Bilgisayar	3.983.792
Makam Masa-Dolap	369.699
Büro Mobilyası	526.721
6 Kalem Büro Mobilyası	256.410
300 Adet Sandalye	310.573
13 Adet Yedekleme Ünitesi-2 Adet Anahtarlama Cihazı	2.983.753
1 Adet Taşınabilir Bilgisayar Alımı	153.480
Kart Baskı Makinası Alımı	168.000
2 Adet İş İstasyonu	167.280
100 Adet Projeksiyon Cihazı	1.530.815

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Veri Merkezi İklimlendirme Cihazı (Klima) Sarf Malzemesi	137.880
6 Adet Çamaşır Makinesi-1 Adet Çamaşır Kurutma Makinesi	101.112
1 Adet Endüstriyel Elektrik Süpürgesi	5.601
Makam Aracı (Skoda Yeni SuperB 4*4)	4.673.760
Otobüs (Sultan Otokar)	6.544.982
TOPLAM	30.616.169

Tablo 10: 06.3 Sermaye Giderleri Alımları

İşin Adı	Harcama (TL)
Adobe Yazılımları	68.299
Video Konferans Lisansı	71.280
Forsk Fxplus Kaldıraçlı İşlem ve Teknik ve Temel Analiz Yazılım Programı	92.506
Öğrenci Değerlendirme Sistemi Yazılımı	75.000
IBM SPSS İstatistiksel Analizler Çözümü 2024 Yılı Kullanım Hakkı	938.400
Enibra Yazılım Arge Modülü	219.994
Matlab Kampüs Lisansı	1.776.739
KVKK Kişisel Verilerin Korunması Süreç Yönetim Yazılımı Güncelleme ve Süreç Yönetimi Hizmet Alımı	48.000
Kurumsal Hukuk Yönetim Otomasyon ve Elektronik Arşiv Sistemi 2024 Yılı Güncelleme Hizmeti	84.000
Nitel Veri Analiz Yazılımı	136.512
Ansys 2024 Yılı Kullanım Hakkı	304.800
Kampüs Çevre ve Peyzaj Düzenlenmesi	717.600
Eviews Yazılımı Yıllık Kullanım Hakkı	169.320
Oracle VTYS Kullanım Hakkı	635.400
Mathematica Kampüs Yazılımı Yıllık Kullanım Hakkı	966.000
Belgenet Elektronik Belge Yönetim Sistemi	373.981
Sistem Odaları Ortam Denetleme ve Uzaktan İzleme Sistemi Lisans Yenileme ve Sistem Güncelleme Yazılımı	120.474
Asansör Arıza Bakım Takip Yazılımı	96.000
CAPSİM İş Simulasyonları Kullanım Hakkı	416.030
Finnet Analiz Expert Yazılım Paketi Yıllık Kullanım Hakkı	475.000
Adobe Yazılımları 60 Kullanıcılı	497.700
TOPLAM	8.283.035

Tablo 11: 06.6 Sermaye Giderleri Alımları

İşin Adı	Harcama (TL)
Kesintisiz Güç Kaynağı Bakım Onarımı	360.000
Sunucu Bakım Onarımı	702.000
Kamera Bakım Onarımı	475.200
Server Odaları Klima Bakım Onarım Hizmeti	227.556
Santral Bakım Onarımı	417.144
Kütüphane Güvenlik Sistemi 2024 Yılı Bakım Onarımı	117.600
Kesintisiz Güç Kaynağı Bakım Onarımı	150.960
Araç Bakım Onarımı	948.433
Yol Süpürme Makinesi Bakım Onarımı	145.841
Jeneratör Bakım Onarımı	220.182
Merkez Yerleşkesi Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Bakım Onarımı	732.000
TOPLAM	4.496.917

3.1.1.2. Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor

3.1.1.2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2024H05-233411 proje numarası ile 2024 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine bütçe ödeneği olarak 5.000.000-TL tahsis edilmiştir. Bütçe ödeneğinin %10'u tenkis edilmiş olup, toplam ödenek tutarı 4.500.000-TL olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2024 tarihi itibarıyla 1.696.960-TL harcama yapılmıştır.

Proje kapsamında harcaması gerçekleştirilen kalemler aşağıda açıklanmıştır.

Tablo 12: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Harcamalar

İşin Adı	Harcama (TL)
Merkez Yerleşkesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Kesin Kabul Eksikliklerinin Tamamlanması İşleri	120.814
Merkez Yerleşkesi Fitness salonu Zemin Kaplama ve Alüminyum Doğrama İşleri	313.200
Seferihisar Yerleşkesi Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali Tamirat İşleri	239.790
Rektörlük Yerleşkesi Spor Salonu Ana Elektrik Panosu Değişim İşleri	348.000

Seferihisar Yerleşkesi Muhtelif Spor Alanı Oluşturulması İşleri	675.156
TOPLAM	1.696.960

3.1.1.3. Eğitim-Kültür

3.1.1.3.1. Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesi

Üniversitemiz 2024 Yılı Yatırım Programı'nda 2014H04-2032 proje numarasıyla yer alan Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesi'ne tahsis edilen ödenek tutarı 6.000.000-TL'dir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü tarafından tasarruf tedbirleri kapsamında 600.000 TL ödenek tenkis edilmiştir. Toplam ödenek tutarı 5.400.000-TL olarak gerçekleşmiştir. Proje bünyesinde 5.740.034-TL harcama yapılmıştır. Ödenek tutarını aşan harcamalar, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği'nin 11. Maddesi gereği "Özel Ödenek" kaydedilen ödeneklerden finanse edilmiştir.

Proje kapsamında, sualtı kültür mirasının araştırılması ve batık kazılarının yapılmasına yönelik olarak deniz çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Mandalya Körfezi'nde antik çağ deniz trafiğinin yoğun olduğu belirlenen bölgelerde derin deniz araştırmalarına öncelik verilmektedir. Bununla birlikte, Sualtı Kültür Mirası İhtisas Kütüphanesi'ne kitap alımları, deniz araştırmaları, personel çalıştırılması ve akustik sualtı seyir sistemi için çeşitli harcamalar gerçekleştirilmiştir. 2024 yılı itibariyle proje sonlanmıştır.

3.1.1.3. Eğitim-Kültür

3.1.1.3.2. Rees Köşkü Restorasyonu Projesi

2023H04-197905 proje 2024 Yılı Yatırım Programında yer alan projeye bütçe ödeneği olarak 30.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Tasarruf tedbirleri kapsamında 3.000.000 TL tenkis edilmiş olup, ödenek tutarı 27.000.000-TL olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2024 itibariyle, 17.842.446-TL harcama yapılmış olup, projenin 1.etabı tamamlanmıştır.

2025 yılında 2.etap restorasyon işleri için ihaleye çıkılacak olup işe devam edilecektir.



Rees Köşkü



Rees Köşkü

3.1.1.3.3. Sanatta Paradigma Projesi

2024 Yılı Yatırım Programı'nda 2024H04-225734 proje numarası ile yer alan projeye bütçe ödeneği olarak 6.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Tasarruf tedbirleri kapsamında 600.000 TL ödenek tenkis edilmiş, toplam ödenek tutarı 5.400.000-TL olarak gerçekleşmiştir. Proje kapsamında, 31.12.2024 itibariyle 5.399.588-TL harcama gerçekleştirilmiştir. Proje ile GSF Dijital Sanatlarla ilgili çalışmalar yapmak üzere güncel teknolojilerle elverişli bir ortam yaratılmıştır

Proje kapsamında harcaması gerçekleştirilen kalemler aşağıda bütçe tertipleri itibariyle açıklanmıştır.

Tablo 13: 06.1 Sermaye Giderleri Alımları

Mal ve Hizmet	Harcama (TL)
18 Adet Masaüstü Bilgisayar, 3 Adet Tablet Bilgisayar ve 9 Adet Monitör Alımı	1.891.365
3D Yazıcı Alımı	67.910
Bilgisayar, Kamera ve Ses Grubu Alımı	1.338.043
Sabit Disk Hafıza Kartı Alımı	151.140
Hareket Yakalama Seti Alımı	379.610
Fotoğraf Kamerası, Lens, Dijital Fotoğraf Makinesi, Dron, Tripod ve Sanal Gerçeklik Gözlüğü Alımı	1.143.840
TOPLAM	4.971.908

Tablo 14: 06.3 Sermaye Giderleri Alımları

Mal ve Hizmet	Harcama (TL)
Yazılım Alımı	427.680
TOPLAM	427.680

Güzel Sanatlar Fakültesi Dijilab



3.1.2 SAĞLIK SEKTÖRÜ

3.1.2.1 Muhtelif İşler Projesi

Üniversitemiz 2024 Yılı Yatırım Programı'nda ye alan 2024I00-221509 proje numaralı Muhtelif İşler Projesine bütçe ödeneği olarak 40.000.000-TL tahsis edilmiştir. Bununla birlikte, net finansman gelirlerinden 15.000.000-TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 55.000.000-TL olarak gerçekleşmiş olup, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Tınaztepe Polikliniği Yapılması İş kapsamında ihaleye çıkılabilmesi için Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine 7.000.000-TL ödenek aktarılmıştır. 31.12.2024 tarihi itibarıyla 48.171.775-TL harcama yapılmıştır.

Proje kapsamında Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde büyük onarım işleri ve tıbbi cihaz alımları gerçekleştirilmiş olup harcama detayları aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

Tablo 15: Muhtelif İşler Projesi 06.1 Harcama Detayı

Cihaz Alımı	Harcama (TL)
Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Cihaz Alımları	1.995.846
Ameliyathane Lambası	1.326.788
Ultrason Cihazı	1.686.307
Histereskopi Seti	596.523
Endeskopi Cihazı	554.994
Defribilatör Cihazı	194.397
2 Adet Ameliyathane Masası	3.778.826
Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı	3.184.500
Ultrasonografi Cihazı	682.000
Lazer Cihazı	572.000
Optik Teleskop	2.079.066
Rezektoskop Cihazı	1.340.900
Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı	1.646.260
Dopplerli Ultrasonografi Cihazı	1.250.020
İnkubatör Cihazı	1.374.000
Jinekoloji Ameliyathane Masası	130.589
Elektronik Kartlı Geçiş Sistemi	735.000
İndirekt Oftalmoskop Seti	299.200
Taşınabilir Aplanasyon Tonometre Cihazı	539.000
Skioskopi Oftalmoskop Retinaskop Cihazı	34.760
El Biyomikroskobu	175.890
EMG Cihazı	530.020
EEG Monitorizasyon Cihazı	657.250
TOPLAM	24.964.137

Tablo 16: Muhtelif İşler Projesi 06.7 Harcama Detayı

İşin Adı	Harcama (TL)
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Jeneratör Ruhsatlandırma Eksikleri Giderilmesi İşİ	4.360.001
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çatı ve İzole Oda Yapılması İşleri	6.368.029
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması İşİ	4.715.594
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Buhar Jeneratörü Baca Yenilenmesi İşİ	210.000
Uygulama ve Araştırma Genel Cerrahi Servisi Oda Tadilatı İşİ	494.904
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ana Sıcak Su, Soğuk Su, Sirkülasyon ve Yangın Hattı Borularının Yenilenmesi İşİ	729.006
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kan Bankası Işınlama Cihazı İçin Yer Hazırlanması İşİ	238.170
Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Tınaztepe Polikliniği Yapılması İşİ	6.091.936
TOPLAM	23.207.638



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması İşi

3.1.2.2 Hastane Reorganizasyon-3 Projesi

Üniversitemiz 2024 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 2023I00-193014 no.lu Hastane Reorganizasyon Projesi için 110.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 31.12.2024 tarihi itibarıyla 109.776.950-TL harcama yapılmıştır.

Hastane Reorganizasyon Projesi kapsamında yapılan harcamalara ait detaylar aşağıdadır:

Tablo 17: Hastane Reorganizasyon-3 Projesi 06.1 Harcama Detayı

Cihaz Alımı	Harcama (TL)
Dijital Renkli Dopplerli Ultrasonografi Cihazı	3.839.554
Hasta İzlem Monitörü	7.724.289
EKG Cihazı	499.598
Video Laringoskop Cihazı	657.584
Monitörlü Pacemakerlı Defibrilatör Cihazı	779.144

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Havalı Yatak ve Kılıfı	1.139.910
Hasta Karyolası	3.223.062
Hasta Isıtıcı Cihazı	703.404
Bilirubinmetre Cihazı	149.348
Sütür Seti	31.266
Ambu Cihazı	179.012
Kan ve Sıvı Isıtma Cihazı	107.427
Laringoskop Seti	382.668
Perkutan Seti	40.066
Ventilatör Cihazı	10.351.985
TOPLAM	29.808.316

Tablo 18: Hastane Reorganizasyon 3 Projesi 06.7 Harcama Detayı

İşin Adı	Harcama (TL)
15 Temmuz Sağlık Ve Sanat Yerleşkesi Dahili Birimler Yoğun Bakım Ünitesi Yenilenmesi İşİ	50.431.160
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi Yenilenmesi İşİ	29.537.475
TOPLAM	79.968.634

3.1.2.3. Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Projesi

Üniversitemiz 2024 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 2020I00-152543 no.lu Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Projesi için 100.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, net finansman gelirlerinden 18.000.000-TL, yatırımları hızlandırma ödeneğinden 50.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Toplam ödenek tutarı 168.000.000-TL olup, 31.12.2024 tarihi itibarıyla 136.294.564-TL harcama gerçekleştirilmiştir.2025 yılında yapım işlerine hızla devam edilecektir.



Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi İnşaatı

3.1.2.4. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Projesi

2024 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 2023I00-214185 proje numaralı Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi için 2024 yılı başlangıç ödeneği olarak 50.000.000-TL tahsis edilmiştir. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi İnşaatı İşi kapsamında ihaleye çıkılması için net finansman gelirlerinden 13.400.000-TL aktarılmış olup, toplam ödenek tutarı 63.400.000-TL olarak gerçekleşmiştir.

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi İnşaatı ihalesi için 17.07.2024 tarihinde 468.000.000-TL+KDV bedel ile sözleşme imzalanmış ve işe başlanmıştır. 31.12.2024 itibariyle 19.186.215-TL harcama gerçekleştirilmiştir. 2025 yılında yapım işlerine hızla devam edilecektir.



Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi İnşaatı

3.1.3. DKH- SOSYAL- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

Üniversitemizin 2024 Yılı Yatırım Programında teknoloji sektörü ödeneği olarak özel bütçeden 85.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bununla birlikte, Araştırma Destek Programı (ADEP) ödeneği kapsamında 13.400.000-TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü tarafından tasarruf tedbirleri kapsamında 3.753.900-TL tenkis edilmiş olup, toplam ödenek tutarı 94.646.100-TL olmuştur. 31.12.2024 tarihi itibarıyla 38.390.324-TL harcama yapılmıştır.

3.1.3.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi

2024 Yılı Yatırım Programı'nda 2024K12-234036 proje numarası ile yer alan Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi'ne 47.461.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Araştırma Destek Programı (ADEP) ödeneğinden 13.400.000-TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. 2024 yılı toplam proje ödenek tutarı 60.861.000-TL olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2024 itibarıyla harcama tutarı 34.143.876-TL olmuştur.

Harcamaların ekonomik gider sınıflandırmasına göre detayları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 19: Bilimsel Araştırma Projeleri Harcama Detayı

Mal ve Malzeme Alımları	Harcama (TL)
Kırtasiye Alımları	3.965
Yiyecek Alımları	10.137
Yem Alımları	50.685
Laboratuvar Malzemesi Alımları	10.467.360
Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	76.415
Diğer Özel Malzeme Alımları	985.178
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi	478.026
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	381.863
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	2.000
Araştırma ve Geliştirme Hizmet Alım Giderleri	3.300
İlan Giderleri	175.296
Taşıt Kiralaması Giderleri	120.804
Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	3.203.208
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	36.840
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	2.613.528
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	6.000
Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	872.462
Büro Mefruşat Alımları	36.000
Bilgisayar Alımları	246.000
Diğer Makine Teçhizat Alımları	14.164.912
Bilgisayar Yazılımı Alımları	209.892
TOPLAM	34.143.876

Araştırma Destek Programı (ADEP) kapsamında desteklenen projelere aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 20: Araştırma Destek Programı (ADEP) Kapsamında Desteklenen Projeler

Proje Adı	Toplam Bütçe (TL)
Oküler Yüzey Skuamöz Hücre Tümöroidi Geliştirilmesi ve In Vitro İlaç Test Platformu Olarak Değerlendirilmesi	1.857.917
Malign Plevral Mezotelyoma Çip ÜstüTümöroid Modelinin Translasyonel ve Preklinik Etkinliğinin BUB1 ve RUVBL1 İnhibisyonu Ekseninde Araştırılması	1.925.917
In Vitro ve In Silico Teknikleri Kullanılarak Proteaza Dirençli Rekombinant Lasparaginaz II Enziminin Geliştirilmesi ve Ovaryum Kanseri Antikanser Etkilerinin Belirlenmesi	1.656.993
Kalıcı Mikro Kirleticilerin Çevresel Matrislerdeki Dağılımı ve Arıtımı: UV Filtreleri ve Mikroplastikler	1.916.708
Afete Duyarlı Köy Tasarım Rehberi Oluşturulması Kapsamında Model Önerisi:İzmir Örneği	388.200
Spinal Müsküler Atrofi Hastalığında Periferik Kan Mononükleer Hücrelerinden Elde Edilen Uzun Kodlanmayan RNA İçeriklerinin İncelenmesi	440.352
İnsanlarda Meme Kanseri ve Bovine Leukemia Virus (BLV) Arasındaki İlişkinin Tespiti: Meme Kanseri ve BLV'ye Karşı Genetik Yatkınlık	2.500.001
Lyme Hastalığı Tanısında Kullanılan Klasik ve Modifiye Serolojik Tanı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi	1.839.741
Fındık Kabuğundan Biyokömür Eldesi ve Gıda Sektöründe Alternatif Kullanım Alanlarının Araştırılması	1.221.400
Tümör Anjiyogenezinin Erken Tanısına İlişkin Yeni Tanımlanan Vasküler Hasar Biyobelirteçlerine Nutrisyonel Yaklaşım	1.166.400
Türkiye İçin Deprem Master Planı Standartlarını Belirleme Projesi TÜRDEMAP İzmir Deprem Senaryosu FAZ2	569.000
Dijital Teknolojiler İle Uyumlu Renk Analiz Yazılım Programının Geliştirilmesi	2.621.288
Peritoneal Metastaz Organoidleri ile Organona Chip HİPEK Duyarlılık Testi Kolorektal Kanserde Bireye Özgü Tedavi Yaklaşımı	1.282.000
7 Ekim Saldırıları Sonrası İsrail ve Filistin Devletleri Tarafından Yapılan Resmi Kamuoyu Açıklamalarının Teopolitik Ardalanı: Çatışma Çözümlemesinde Nihai Neden Analizi Yaklaşımı	164.367
Sarsapogeninin ve 5-Fluorourasil Kombinasyonunun Kolorektal Kanserdeki Potansiyel Antitümoral Etkilerinin Invitro ve Invivove Olarak İncelenmesi	2.098.164
TOPLAM	21.648.448

3.1.3.2. Büyük Deney Hayvanları Araştırma Alt Yapısı Projesi

2024 Yılı Yatırım Programında yer alan 2016K12-152739 proje numaralı Büyük Deney Hayvanları Araştırma Alt Yapısı Projesine 37.539.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü tarafından tasarruf tedbirleri kapsamında 3.753.900 TL tenkis edilmiştir. 2024 yılı toplam ödeneği 33.785.100-TL olarak gerçekleşmiş olup, 31.12.2024 tarihi itibarıyla 4.246.448-TL harcama yapılmıştır.

Büyük deney hayvanı üretimi ve kullanımı konusunda önemli bir alt yapı projesi olan Büyük Deney Hayvanları Araştırma Alt Yapısı Projesi prelinik araştırmalarda ve translasyonel tıp eğitime önemli katkılar sağlamaktadır. Proje kapsamında translasyonel tıp araştırmalarında, insan klinik araştırmalarına geçmeden önce gereksinim duyulan büyük deney hayvanı modelleri kullanım altyapı eksikliğinin giderilmesi amaçlanmaktadır.



Büyük Deney Hayvanları Araştırma Alt Yapısı İnşaatı

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	GÖNDERİLEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	PROJE BEDELİ(TL)	DÖNEM SONUNA KADAR	
										NAKİT	GERÇEKLEŞME
										HARCANAN (TL)	(%)
1	EĞİTİM	2024H 03-233395	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	İzmir	0	6.900.000	6.900.000		6.900.000	4.116.000	60%
2	"	2022H03-187186	Büyük Onarım	İzmir	28.030.000	85.698.200	85.698.200		113.728.200	50.797.144	59%
3	"	2020H03-150216	Kampüs Alt Yapısı	İzmir	13.900.000	22.500.000	22.500.000		36.400.000	19.990.714	89%
4	"	2024H03-233403	Muhtelif İşler	İzmir	0	49.510.000	49.510.000		49.510.000	43.396.121	88%
5	"	2024H03-233399	Yayın Alımı	İzmir	0	23.000.000	23.000.000		23.000.000	22.383.445	97%
6	"	2009H03-1045	Derslik ve Merkezi Birimler	İzmir	86.601.000	117.401.800	117.401.800		719.602.800	44.113.340	38%
7		2024H05-233411	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	İzmir	0	4.500.000	4.500.000		4.500.000	1.696.960	38%
8	"	2014H04-2032	Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması	İzmir	30.562.820	5.400.000	5.400.000		47.562.820	5.740.034	106%
9		2024H04-225734	Sanatta Dijital Paradigma	İzmir	0	5.400.000	5.400.000		5.400.000	5.399.588	100%
10	"	2023H04-197905	Rees Köşkü Restorasyonu	İzmir	15.000.000	27.000.000	27.000.000		42.000.000	17.842.446	66%
TOPLAM					174.093.820,00	347.310.000,00	347.310.000,00		1.048.603.820,00	215.475.791,01	62%

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	GÖNDERİLEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	PROJE BEDELİ(TL)	DÖNEM SONUNA KADAR		
										NAKİT		GERÇEKLEŞME (%)
										HARCANAN (TL)		
1	SAĞLIK	2024100-221509	Muhtelif İşler	İzmir	0	55.000.000	55.000.000		55.000.000	48.171.775	88%	
2	SAĞLIK	2023100-193014	Hastane Reorganizasyon Projesi-3	Balçova İzmir	11.582.000	110.000.000	110.000.000		195.728.000	109.776.950	100%	
3	SAĞLIK	2020100-152543	Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi	İzmir	860.077.000	168.000.000	168.000.000		1.060.079.000	136.294.564	81%	
4	SAĞLIK	2023100-214185	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi	İzmir	0	63.400.000	63.400.000		644.000.000	19.186.215	30%	
TOPLAM					871.659.000,00	396.400.000,00	396.400.000,00		1.954.807.000,00	313.429.504,45	79%	

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	GÖNDERİLEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	PROJE BEDELİ(TL)	DÖNEM SONUNA KADAR	
										NAKİT	GERÇEKLEŞME
										HARCANAN (TL)	(%)
1	Teknolojik Araştırma	2024K12-234036	Rektörlük Bilimsel Araş.Projeleri	İzmir	0	60.861.000	60.861.000		60.861.000	34.143.876	56%
2	"	2016K12-152739	Büyük Deney Hayvanları	İzmir	78.181.200	33.785.100	33.785.100		168.177.600	4.246.448	13%
TOPLAM					78.181.200,00	94.646.100,00	94.646.100,00		229.038.600,00	38.390.323,88	41%

Sıra No	Sektörün Adı	Proje Numarası	Projenin Adı	Yeri	Karakteristiği	İşin		Proje Tutarı	Program Yılına Kadar Yapılan Harcama	Yılı Ödeneği		Yılı Ödeneğinin Dönemlere Göre Dağılımı			
						Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi			Program	Revize	I.Dönem	II.Dönem	III.Dönem	IV.Dönem
1	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	2009H03-1045	Derslik ve Merkezi Birimler	İzmir	Güzel Sanatlar Fakültesi (10.000 m ²),Sosyal Donatı (14.750m ²) Kireş(4.625m ²),Yurt İnşaatı (1.400 m ²)	2009	2026	719.603	86.601	56.002	117.402	20.960	10.391	42.152	43.899
2	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	2022H03-187186	Büyük Onarım	İzmir	Büyük Onarım,Güçlendirme, Restorasyon	2022	2024	113.728	28.030	52.998	85.698	5.367	16.459	14.182	49.690
3	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	2020H03-150216	Kampüs Alt Yapısı	İzmir	Doğalgaz Dön. Elektrik Hattı Kampüs İçi Yol,Kanalizasyon Hattı,Peyzaj,Su İsale Hattı, Telefon Hattı	2020	2024	36.400	13.900	25.000	22.500	1.142	5.209	6.793	9.356
4	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	2024H03-233399	Yayın Alımı	İzmir	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2024	2024	23.000	0	20.000	23.000	1.601	4.567	5.434	11.398
5	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	2024H 03-233395	Çeşitli Ünitelerin Etüd projesi	İzmir	Etüd-Proje	2024	2024	6.900	0	1.000	6.900	100	6.368	272	160
6	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	2024H03-233403	Muhtelif İşler	İzmir	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap,Makine-Teçhizat,T-11a (1 adet), T-2 (1adet)	2024	2024	49.510	0	35.000	49.510	7.443	22.525	11.421	8.121
7	EĞİTİM-KÜLTÜR	2014H04-2032	Su Altı Arkeolojik Miras Araştırması	İzmir	Araştırma Desteği, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Etüd-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat, İnşaat Bakım Onarımı	2014	2026	47.563	30.563	6.000	5.400	3.002	2.398		
8	EĞİTİM-KÜLTÜR	2024H04-225734	Sanatta Dijital Paradigma	İzmir	Makine Teçhizat	2024	2024	5.400		6.000	5.400		5.400		
9	EĞİTİM-SPOR	2024H05-233411	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	İzmir	Büyük Onarım-Makine Teçhizat	2024	2024	4.500	0	5.000	4.500	434	0	1.866	2.200
10	EĞİTİM-KÜLTÜR	2023H04-197905	Rees Köşkü Restorasyonu	İzmir	Restorasyon	2023	2024	42.000	15.000	30.000	27.000	3.001	6.184	9.900	7.915
11	SAĞLIK	2020I00-152543	Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi	İzmir	Hastane İnş.(52.791m ² , 200 yatak), Makine-Teçhizat	2020	2025	1.060.079	860.077	100.000	168.000	99.998	18.000	1	50.001
12	SAĞLIK	2024I00-221509	Muhtelif İşler	İzmir	Büyük Onarım-Makine Teçhizat	2024	2024	55.000	0	40.000	55.000	4.510	26.107	12.541	11.842
13	SAĞLIK	2023I00-193014	Hastane Reorganizasyon Projesi-3	İzmir	Büyük Onarım-Makine Teçhizat	2023	2025	195.728	11.582	110.000	110.000	65.686	24.816	9.901	9.597
14	SAĞLIK	2023I00-193014	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi	İzmir	Hastane İnşaatı (15.850 m ²), Makine Teçhizat	2023	2027	644.000	0	50.000	63.400	18.401	12.501	16.500	15.998
15	DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2016K12-152739	Büyük Deneysel Hayvanları Araştırma Alt Yapısı	İzmir	İnşaat (2.850m ²), Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2016	2025	168.178	78.181	37.539	33.785	0	31.909	1.876	0
16	DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2024K12-234036	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	İzmir	Proje Desteği	2024	2024	60.861	0	47.461	60.861	37.132	16.395	7.334	0
TOPLAM								3.232.450	1.123.934	622.000	838.356	268.777	209.229	140.173	220.177



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Adres: Kültür Mah. Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak/ İZMİR
Telefon: 0 (232) 412 17 01 • **Fax:** 90 (232) 463 88 50 • **E-Posta :** strateji@deu.edu.tr