



**DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
2025 YILI YATIRIM
PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**



Üst Yönetici Sunuşu



Dokuz Eylül Üniversitesi olarak; eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri alanlarında sahip olduğumuz kurumsal kapasiteyi, somut ve sürdürülebilir yatırımlarla güçlendirmeye devam ediyoruz. 2025 yılı, Üniversitemizin yalnızca mevcut altyapısını iyileştirdiği değil; aynı zamanda geleceğe yönelik stratejik alanlarda önemli eşikleri aştığı bir dönem olmuştur.

2025 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, yıl boyunca yürütülen yatırımların kapsamını, gerçekleştirme düzeyini ve kurumsal etkilerini ortaya koymaktadır. Raporda yer alan veriler; yatırım süreçlerinin planlı, önceliklendirilmiş ve sonuç odaklı bir yaklaşımla yönetildiğini açık biçimde göstermektedir.

Eğitim alanında gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında; kampüs altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar, özellikle 15 Temmuz Sağlık Yerleşkesi, Dokuzçeşmeler ve Merkez Yerleşkelerinde yürütülen altyapı yenilemeleri ile somutlaşmıştır. İçme suyu, yangın hattı ve enerji sistemlerine yönelik iyileştirmeler, yalnızca fiziki kapasiteyi değil, aynı zamanda hizmet güvenliğini de artırmıştır. Büyük onarım çalışmaları ile fakülte binaları, kütüphane alanları ve sosyal kullanım mekânlarında önemli yenilemeler gerçekleştirilmiş; öğrencilerimiz ve akademik personelimiz için daha sağlıklı ve işlevsel ortamlar oluşturulmuştur.

Derslik ve merkezi birim yatırımları kapsamında hayata geçirilen merkezi yemekhane projesi, Üniversitemizin öğrenci odaklı hizmet anlayışının önemli bir göstergesi olmuştur. Bunun yanı sıra elektronik veri tabanı ve yayın alımları ile akademik bilgiye erişim kapasitesi güçlendirilmiş; dijital kütüphane altyapısı daha etkin bir yapıya kavuşturulmuştur.

Sağlık alanında yürütülen yatırımlar, Üniversitemizin sağlık hizmetlerindeki güçlü konumunu daha ileri taşımıştır. Uygulama ve Araştırma Hastanemizde gerçekleştirilen ameliyathane, yoğun bakım ve teknik altyapı yenilemeleri; hizmet kalitesini doğrudan artıran çalışmalar olmuştur. Aynı zamanda ileri teknolojiye sahip tıbbi cihazların temini ile tanı ve tedavi süreçleri daha etkin hâle getirilmiştir.

Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nin tamamlanma aşamasına gelmesi ve Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi yatırımında kaydedilen ilerleme, Üniversitemizin sağlık alanındaki büyüme vizyonunu somut biçimde ortaya koymaktadır. Bu

yatırımlar, yalnızca sađlık hizmeti sunumunu deđil, aynı zamanda uygulamalı eđitim ve arařtırma imkânlarını da önemli ölçüde geliřtirmektedir.

Arařtırma altyapısına yönelik yatırımlar ise Üniversitemizin bilimsel üretim gücünü destekleyen en önemli alanlardan biri olmuřtur. Büyük Deney Hayvanları Arařtırma Altyapısı Projesi kapsamında yürütölen çalıřmalar, ölkemizde prelinik arařtırmalar açısından stratejik bir bořluđu dolduracak niteliktedir. Bunun yanında Deniz Bilimleri ve Teknolojisi alanında kullanılan ölçüm sistemlerinin yenilenmesi ve arařtırma altyapısının sürdürülebilirliđinin sađlanması, Üniversitemizin deniz bilimleri alanındaki öncü rolünü güçlendirmiřtir.

Bilimsel Arařtırma Projeleri ve Arařtırma Destek Programı kapsamında desteklenen çalıřmalar; sađlık, mühendislik ve çevre alanlarında yürütölen disiplinlerarası arařtırmaların çeřitliliđini ve niteliđini artırmıřtır. Bu süreç, Üniversitemizin yalnızca bilgi üreten deđil, aynı zamanda çözümleri geliřtiren bir arařtırma ekosistemi oluřturma hedefini desteklemektedir.

2025 yılı boyunca yürütölen tüm yatırım faaliyetleri; mali disiplin, kaynakların etkin kullanımını ve önceliklendirme ilkeleri dođrultusunda gerçekleştirilmiřtir. Elde edilen sonuçlar, Üniversitemizin yatırım yönetiminde dengeli, sürdürülebilir ve stratejik bir yaklaşım benimsediđini göstermektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi, güçlü akademik yapısı, çok yönlü kurumsal kapasitesi ve komple üniversite vizyonu ile geleceđin yükseköđretim anlayıřına yön veren bir kurum olma hedefi dođrultusunda ilerlemektedir. Gerçekleřtirilen yatırımlar, bu hedefin yalnızca bir niyet deđil; somut adımlarla desteklenen bir kurumsal irade olduđunu ortaya koymaktadır.

Bu vesileyle, yatırım programının hazırlanması ve uygulanmasında emeđi geçen tüm birimlerimize ve çalıřma arkadaşlarımıza teřekkür ediyor; 2025 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Deđerlendirme Raporu'nun Üniversitemiz ve tüm paydařlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Bayram Yılmaz
Rektör

İçindekiler

1.	GENEL BİLGİLER	1
1.1.	Misyon, vizyon ve temel değerler	1
1.2.	Teşkilat yapısı	1
1.2.1.	Akademik birimler	2
1.2.2.	İdari birimler	6
2.	GENEL DEĞERLENDİRME	6
2.1.	Yatırımların finansman kaynakları	6
2.2.	Mevcut hizmet kapasitesi	7
2.2.1.	Taşınmazlar	7
2.2.2.	Taşınırlar	9
2.2.3.	İnsan Kaynakları	10
2.3.	2025 Yılı Yatırım Uygulamaları	13
3.	2025 YILI PROJE UYGULAMALARI	14
3.1.	Devam Eden Projeler	14
3.1.1.	EĞİTİM SEKTÖRÜ	14
3.1.1.1.	Eğitim-Yüksek Öğretim	15
3.1.1.1.1.	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	15
3.1.1.1.2.	Kampüs Alt Yapısı Projesi	15
3.1.1.1.3.	Büyük Onarım Projesi	16
3.1.1.1.4.	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	18
3.1.1.1.5.	Yayın Alımı Projesi	19
3.1.1.1.6.	Muhtelif İşler Projesi	21
3.1.1.2.	Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	24
3.1.1.2.1.	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	24
3.1.1.3.	Eğitim-Kültür	25
3.1.1.3.1.	Rees Köşkü Restorasyonu Projesi	25
3.1.2.	SAĞLIK SEKTÖRÜ	26
3.1.2.1.	Muhtelif İşler Projesi	26
3.1.2.2.	Hastane Reorganizasyon-3 Projesi	32
3.1.2.3.	Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Projesi	33
3.1.2.4.	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Projesi	33
3.1.3.	DKH- SOSYAL- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ	34
3.1.3.1.	Rektörlük Bilimsel Araştırmalar Projesi	34
3.1.3.2.	Büyük Deney Hayvanları Araştırma Altyapısı Projesi	36
3.1.3.3.	Deniz Bilimleri Araştırma Altyapısı İdamesi Projesi	37

Tablolar

Tablo 1: Yatırımların Finansman Kaynakları

Tablo 2: Yerleşke Bazında Taşınmazlar

Tablo 3: Taşınırların Yıllar İtibariyle Sayıları

Tablo 4: 2025 Yılı İtibariyle Taşınırlar

Tablo 5: Yıllara Göre Personel Sayıları

Tablo 6: Yıllara Göre Akademik Kadro Dağılımı

Tablo 7: 2023 – 2025 Yılları Arasında İdari Personel Boş – Dolu Kadro Sayıları

Tablo 8: Projelerin Sektör Bazlı Nakdi ve Oransal Gerçekleşmeleri

Tablo 9: Etüt-Proje Çalışmaları Kapsamında Yapılan İşler

Tablo 10: Kampüs Altyapı Projesi Kapsamında Yapılan İşler

Tablo 11: Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan İşler

Tablo 12: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Yapılan İşler

Tablo 13: Yayın Alımı Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Harcamalar

Tablo 14: 06.1 Sermaye Giderleri Alımları

Tablo 15: 06.3 Sermaye Giderleri Alımları

Tablo 16: 06.6 Sermaye Giderleri Alımları

Tablo 17: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Harcamalar

Tablo 18: Rees Köşkü Restorasyon Projesi 2.Etap İnşaat İşleri

Tablo 19: Muhtelif İşler Projesi 06.1 Sınıflandırılmış Cihaz ve Ekipman Alımı Harcama Detayı

Tablo 20: Muhtelif İşler Projesi 06.7 Harcama Detayı

Tablo 21: Hastane Reorganizasyon-3 Projesi 06.1 Harcama Detayı

Tablo 22: Hastane Reorganizasyon 3 Projesi 06.7 Harcama Detayı

Tablo 23: Bilimsel Araştırma Projeleri Harcama Detayı

Tablo 24: Araştırma Destek Programı (ADEP) Kapsamında Desteklenen Projeler

Şekiller

Şekil 1: 2023-2025 Yılları Arası Personel Dağılımı

Şekil 2: Dolu Akademik Kadroların Unvana Göre Dağılımı

Şekil 3: Kadrolu Akademik Personel Dağılımı

Şekil 4: İdari Personel Kadro Dağılımı

Ekler

Ek 1: 2025 Yılı Yatırım Projeleri Eğitim Sektörü Gerçekleşme Raporu

Ek 2: 2025 Yılı Yatırım Projeleri Sağlık Sektörü Gerçekleşme Raporu

Ek 3: 2025 Yılı Yatırım Projeleri Teknolojik-Araştırma Sektörü Gerçekleşme Raporu

Ek 4: 2025 Yılı Yatırım Projeleri Özet Tablosu

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Misyonu; **“Eğitim ve bilimsel araştırmalar yoluyla toplumun ekonomik, kültürel ve sosyal zenginliğini artırmaktır.”**

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Vizyonu; **“Girişimcilik ve yenilikçilik alanında geleceğe yön veren, eğitim ve bilim merkezi bir üniversite olmaktır.”**

Temel Değerlerimiz;

- ❖ Adalet
- ❖ Akılcılık
- ❖ Bilimsellik
- ❖ Girişimcilik
- ❖ İş birliği
- ❖ Millilik
- ❖ Yenilikçilik
- ❖ Çeviklik
- ❖ Sürdürülebilirlik
- ❖ Bütünlük

1.2. Teşkilat Yapısı

20 Temmuz 1982'de 41 sayılı kararname ile kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi; İzmir'in dört bir yanına yayılmış yerleşkeleri, genç, dinamik ve öncü kimliği ile; 18 Fakülte, 10 Enstitü, 7 Meslek Yüksekokulu, 2 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 1'i Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Uygulama ve Araştırma Hastanesi) ve 1'i Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere 40 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile toplam 78¹ akademik birimi ile hizmet vermektedir.

¹ Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 18.09.2025 tarih ve 33021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10415 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kapatılmıştır.

2025 yıl sonu itibarıyla Üniversitemiz, 2.855 akademik personel, 2.644 kadrolu idari personel, 526 sözleşmeli idari personel, 1.716 sürekli işçi statüsündeki personel ve farklı alanlarda görev yapan 24 yabancı uyruklu akademik personel olmak üzere toplamda 7.765 personel ile hizmet vermektedir.

1.2.1. Akademik Birimler

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile üniversitelerin yönetim ve organizasyon yapısı belirlenmiş olup Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu üniversitenin yönetim organları olarak belirlenmiştir. 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununa göre yapılanan Üniversitemiz akademik teşkilatı; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezleri ve koordinatörlüklerden meydana gelmektedir.

Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ve Koordinatörlükler düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir:

Fakülte Organları: Fakülte ve birimlerinin temsilcisi olan Dekan, akademik organ olarak görev yapan Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur.

Enstitü Organları: Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruludur.

Yüksekokul Organları: Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kuruludur.

Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak yapılıdır.

Uygulama ve Araştırma Merkezleri Organları: Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.

Koordinatörlük Organları: Koordinatör, Koordinatörlüğe Bağlı Kurul/Komisyonlardır.

Fakülteler	Enstitüler
<ul style="list-style-type: none">• Buca Eğitim Fakültesi• Denizcilik Fakültesi• Diş Hekimliği Fakültesi• Edebiyat Fakültesi• Fen Fakültesi• Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi• Güzel Sanatlar Fakültesi• Hemşirelik Fakültesi• Hukuk Fakültesi• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi• İlahiyat Fakültesi• İşletme Fakültesi• Mimarlık Fakültesi• Mühendislik Fakültesi• Turizm Fakültesi• Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi• Tıp Fakültesi• Veteriner Fakültesi	<ul style="list-style-type: none">• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü• Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü• Eğitim Bilimleri Enstitüsü• Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü• Fen Bilimleri Enstitüsü• Güzel Sanatlar Enstitüsü• İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü• Onkoloji Enstitüsü• Sağlık Bilimleri Enstitüsü• Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksekokullar ve Konservatuar	Meslek Yüksekokulları
<ul style="list-style-type: none">• Devlet Konservatuarı• Yabancı Diller Yüksekokulu	<ul style="list-style-type: none">• Adalet Meslek Yüksekokulu• Bergama Meslek Yüksekokulu• Efes Meslek Yüksekokulu• İzmir Meslek Yüksekokulu• Kiraz Meslek Yüksekokulu• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu• Torbalı Meslek Yüksek Okulu

Uygulama ve Araştırma Merkezleri

- Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Arkeoloji ve Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Bioizmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici Ve Hızlandırıcı Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Merkezi
- Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Fauna ve Flora Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Hukuk Araştırmaları Merkezi
- İş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
- İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Kalp Ritm Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Uygulama ve Araştırma Merkezi

- Mevlâna Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Uygulama ve Araştırma Hastanesi)
- Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Sürekli Eğitim Merkezi
- Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Üniversite – Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Koordinatörlükler

- BAP-Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
- Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü
- Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü
- Büyük Veri Koordinatörlüğü
- Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğü
- Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü
- İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
- Kalite Koordinatörlüğü
- Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü
- Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
- Kurumsal Veri Yönetim Koordinatörlüğü
- Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü
- Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü
- Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü
- Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenim Burs Koordinatörlüğü
- 100/2000 Yükseköğretim Kurulu Doktora Bursu Koordinatörlüğü

1.2.2. İdari Birimler

Üniversitemiz idari teşkilat yapısı; Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Daire Başkanlıkları ve Merkez Birimlerden oluşmaktadır.

Genel Sekreterlik

Hukuk Müşavirliği

İç Denetim Birimi Başkanlığı

Daire Başkanlıkları;

- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
- Personel Daire Başkanlığı
- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Merkez Birimler;

- Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

1. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1.Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 2025 yılı yatırım ödeneklerinin finansmanı hazine yardımı ve öz gelir kaynaklarından sağlanmıştır.

Eğitim sektöründe **8**, sağlık sektöründe **4** ve teknolojik araştırma sektöründe **3** olmak üzere toplam **15** adet proje için 2025 yılı program yılı ödeneği olarak **1.340.000.000-TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde gerçekleştirilen net finansman eklemeleri ile 2025 yılı toplam ödeneği **1.527.817.579-TL** olarak gerçekleşmiştir.

Sektörlere ve bütçe türlerine göre belirlenmiş finansman kaynakları Tablo 1'de gösterilmektedir.

Tablo 1: Yatırımların Finansman Kaynakları

Sektör	2025 Yılı Program Ödeneği (TL)	2025 Yılı Toplam Ödenek (TL)
Eğitim	540.000.000	610.650.000
Sağlık	650.000.000	732.900.000
Teknolojik Araştırma	150.000.000	184.267.579
GENEL TOPLAM	1.340.000.000	1.527.817.579

2.2. Mevcut Hizmet Kapasitesi

2.2.1. Yerleşke Bazında Taşınmazlar

Üniversitemiz İzmir geneline yayılmış farklı yerleşkeleri ile faaliyetine devam etmekte olup toplamda 5.535.433,86 m² arsa ve arazi alanı ile 821.049,00 m²'de kapalı alanda hizmet vermektedir. Söz konusu alanların yerleşkelere göre dağılımı aşağıda yer almaktadır.

Tablo 2: Yerleşke Bazında Taşınmazlar

YERLEŞKE ADI	TOPLAM ARSA ARAZİ ALANI (m ²)	TOPLAM BİNA TESİS ALANI (m ²)
Merkez Yerleşkesi	4.500.000	339.318
Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkesi	110.265	42.312
Dokuzçesmeler Yerleşkesi	76.148	51.328
15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi	332.190	270.814
İnciraltı Yerleşkesi (Deniz Bil. ve Tekn. Enst.)	27.666	6.400
İlahiyat Fakültesi	33.059	16.564

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Alsancak (Rektörlük)	14.321	15.592
Alsancak (DEDAM)	13.376	822
Konak (Otel Binası)	584	3.406
Konak (Sabancı Kültür Sarayı)	1.667	5.758
Buca (Evka-1 / Öğrenci Yurdu)	17.176	24.132
Seferihisar (F. Hepkon Spor Bil. Uyg. Araşt. Mer.)	9.045	7.617
Seferihisar (Necat Hepkon Spor Bil. Fak.)	4.858	3.189
Seferihisar Eğitim ve Dinlenme Tesisi	17.677	4.108
Bergama Yerleşkesi (Meslek Yüksekokulu)	171.928	4.509
Urla (Deniz Eğitim Merkezi)	8.840	4.685
Selçuk Yerleşkesi (Efes Meslek Yüksekokulu)	7.455	5.368
Torbali Yerleşkesi (Meslek Yüksekokulu)	76.826	10.145
Kiraz Yerleşkesi (Veteriner Fakültesi)	1.949	4.982
Kiraz Tavuk Çiftliği/Pazar Yeri Arazisi	3.588	
Kiraz Yenimahalle / Hisar	4.704	
Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Arazisi	102.108	
TOPLAM	5.535.434	821.049

2.2.2. Taşınır

Üniversitemiz mülkiyetinde olan taşınırların 2023 – 2025 yılları arasındaki sayıları aşağıda yer almaktadır.

Tablo 3: Taşınırların Yıllar İtibariyle Sayıları

HESAP KODU	HESAP ADI	2023 YILI	2024 YILI	2025 YILI
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	35.954	33.169	36.687
254	Taşıtlar	132	130	122
255	Demirbaşlar	561.865	533.077	572.388

2025 yılı taşınır detay tablosu aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 4: 2025 Yılı İtibariyle Taşınır

HESAP KODU	HESAP ALT KODU	HESAP ADI	2025 YILI MİKTARI
253	01	Tesisler	5
	02	Makineler ve Aletler	3.879
	03	Cihazlar ve Aletler	32.803
254	01	Karayolu Taşıtları	92
	02	Su ve Deniz Taşıtları	17
	03	Hava Taşıtları	13
255	01	Döşeme ve Mefruşat	13.624
	02	Büro Makineleri	47.923
	03	Mobilyalar	113.976
	04	Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları	2.350
	05	Canlı Demirbaşlar	11
	06	Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar	1.627
	07	Kütüphane Demirbaşları	369.563
	08	Eğitim Demirbaşları	17.227
	09	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	1.461
	10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	4.133
	11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	207
	12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğinde Eşyalar	3
99	Diğer Demirbaşlar	283	


2.2.3. İnsan Kaynakları

Üniversitemiz bünyesinde 2025 yılı sonu itibariyle 2.855 akademik personel, 2.644 idari kadrolu personel, 526 idari sözleşmeli personel, 1.716 sürekli işçi statüsündeki personel ve 24 yabancı uyruklu akademik personel olmak üzere toplam 7.765 personel ile hizmet verilmiştir. Görev yapan personellerin 2023 – 2025 yılları arasında sınıflara göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 5: Yıllara Göre Personel Sayıları

PERSONEL SINIFI	2023 YILI	2024 YILI	2025 YILI
Akademik Personel	2.889	2.805	2.855
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	25	23	24
İdari Personel	2.815	2.725	2.644
Sözleşmeli İdari Personel	162	369	526
İşçi (Geçici + Sürekli)	1.823	1.750	1.716
Toplam	7.714	7.672	7.765

Şekil 1: 2023-2025 Yılları Arası Personel Dağılımı



Akademik Personel


Üniversitemiz için 2025 yıl sonu itibariyle toplam 4.581 akademik kadro tahsis edilmiş olup bunun 2.855 adeti dolu olup 1.726 adeti ise boş kadro durumundadır. Toplamda görev yapan 2.855 akademik personelin 1.484'ü kadın, 1.371'i ise erkek personelden oluşmaktadır. Tablo 6'da 2023 – 2025 yılları arasında Üniversitemize tahsis edilen kadroların boş ve dolu olma durumuna göre ayrıntısı yer almaktadır.

Tablo 6: Yıllara Göre Akademik Kadro Dağılımı


KADRO	2023 YILI		2024 YILI		2025 YILI	
	DOLU	BOŞ	DOLU	BOŞ	DOLU	BOŞ
Profesör	802	240	862	230	966	216
Doçent	438	261	453	246	448	221
Doktor Öğretim Üyesi	446	330	433	343	426	320
Öğretim Görevlisi	530	376	493	363	487	239
Araştırma Görevlisi	673	485	564	594	528	730
TOPLAM	2.889	1.692	2.805	1.776	2.855	1.726

Yukarıda yer alan tablodan görüleceği üzere 2025 yılı için tahsis edilen kadroların %62,32'si dolu olup %37,68'i boş durumdadır. Dolu kadroların %33,83'ü profesör, %15,69'u doçent, %14,92'si doktor öğretim üyesi, %17,05'i öğretim görevlisi ve %18,51'i ise araştırma görevlisi kadrolarından oluşmaktadır.

Şekil 2: Dolu Akademik Kadroların Unvana Göre Dağılımı



Şekil 3: Kadrolu Akademik Personel Dağılımı




İdari Personel

Üniversitemiz için 2025 yıl sonu itibariyle toplam 5.255 idari kadro tahsis edilmiş olup bunun 2.644'ü dolu 2.611'i ise boş kadro durumundadır. Toplam görev yapan 2.644 idari personelin 1.595'ü kadın, 1.049'u erkek personelden oluşmaktadır.

Tablo 7: 2023 – 2025 Yılları Arasında İdari Personel Boş – Dolu Kadro Sayıları

YILLAR	KADRO SAYISI		
	DOLU	BOŞ	TOPLAM
2023	2.815	2.441	5.256
2024	2.725	2.533	5.258
2025	2.644	2.611	5.255

Şekil 4: İdari Personel Kadro Dağılımı



2.3. 2025 Yılı Yatırım Uygulamaları

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 06.Sermaye Giderleri için Üniversitemize **1.340.000.000-TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde gerçekleştirilen net finansman aktarımları ile 2025 yılı toplam ödeneği **1.527.817.579-TL** olmuştur. Toplam ödeneğin **1.118.534.009-TL**'si harcanmış olup, toplam harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı **%73** düzeyindedir. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Tahsis edilen ödeneklerle bir yandan performans programında yer alan hedefler gözetilirken, diğer yandan projelerin yatırım programlarında belirlenen süreler içinde bitirilmesine, böylelikle, etkin ve verimli kullanılmasına dikkat edilmiştir.

2025 yılı itibariyle, Üniversitemizce yürütülen projelerin sektör bazlı toplam ödenek durumları ile nakdi ve oransal gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 8: Projelerin Sektör Bazlı Nakdi ve Oransal Gerçekleşmeleri

Sektör	Program Yılı Ödenek Tutarı (TL)	Revize Ödenek Tutarı (TL)	Nakdi Gerçekleşme (TL)	Program Yılı Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı	Revize Ödeneye Göre Gerçekleşme Oranı
Eğitim	540.000.000	610.650.000	339.689.530	%56	%63
Sağlık	650.000.000	732.900.000	664.376.769	%91	%102
Dkh	150.00.000	184.267.579	114.467.710	%62	%76
Toplam	1.340.000.000	1.527.817.579	1.118.534.009	%83	%73

3. 2025 YILI PROJE UYGULAMALARI

3.1. Devam Eden Projeler

3.1.1. Eğitim Sektörü

2025 yılı itibariyle program yılı ödeneği olarak 540.000.000-TL ödenek tahsis edilen eğitim sektörü projelerine, net finansman gelirlerinden 70.650.000-TL ödenek aktarılmıştır. Yıl sonu toplam ödenek tutarı 610.650.000-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin, 31.12.2025 tarihi itibariyle 339.689.530-TL'si harcanmış olup, nakdi gerçekleşme düzeyi %56 düzeyindedir.

Üniversitemiz 2025 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan eğitim sektörü projeleri aşağıda listelenmiştir.

- 1) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
- 2) Büyük Onarım Projesi
- 3) Kampüs Altyapısı Projesi
- 4) Muhtelif İşler Projesi
- 5) Yayın Alımı Projesi
- 6) Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
- 7) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi
- 8) Rees Köşkü Restorasyonu Projesi

3.1.1.1. Eğitim-Yüksek Öğretim

3.1.1.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2025H03-259108 numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2025 yılında bütçe ödeneği olarak 6.000.000-TL tahsis edilmiş olup, net finansman gelirlerinden 3.000.000-TL eklenmiştir. Toplam ödenek tutarı 9.000.000-TL olarak gerçekleşmiş, 2.280.000-TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı %25 seviyesinde olmuştur.

Harcama detayları aşağıda listelenmektedir.

Tablo 9: Etüt-Proje Çalışmaları Kapsamında Yapılan İşler

İşin Adı	Harcanan (TL)
Eğitim Fakültesi Yerleşkesi Spor Salonu Binasının Riskli Yapılar ile İlgili Yönetmeliğine Göre İncelenmesi ve Sonuç Raporlarının Hazırlanması Hizmet Alımı İşİ	102.000
Merkez Yerleşkesi Sosyal Bilimler ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Binalarının TDBY Esaslarına Göre Zemin Etüt, Laboratuvar Çalışmaları, Deprem Performans Analizinin Yapılması ve Teknik Raporunun Hazırlanması İşİ	540.000
Merkez Yerleşke Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonları Havalandırma Sistemleri Ses Düzeylerinin İyileştirmesi Proje Hizmet Alımı İşİ	72.000
Veteriner Fakültesi'nin Dokuzçesmeler Yerleşkesi E Blok'a Taşınması Proje Hizmet Alımı İşİ	942.000
15 Temmuz Sağlık Yerleşkesi Merkezi Yemekhane Binası Elektrik AG-OG Altyapısı Yapılması Proje Hizmet Alımı İşİ	174.000
Merkez yerleşke Drone Destekli Plankote Hazırlanması ve Haritalama Hizmet Alımı İşİ	450.000
TOPLAM	2.280.000

3.1.1.1.2. Kampüs Altyapı Projesi

2025H03-259110 proje numarası ile 2025 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan Kampüs Altyapı Projesine bütçe ödeneği olarak 20.000.000-TL tahsis edilmiş olup, 2.500.000-TL net finansman gelirlerinden ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek tutarı 22.500.000-TL olarak gerçekleşmiş olup,

mevcut ödeneğin 10.957.114-TL'si harcanmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı %49 seviyesinde olmuştur.

Proje kapsamında yapılan harcamalar aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 10: Kampüs Altyapı Projesi Kapsamında Yapılan İşler

İşin Adı	Harcanan (TL)
Yabancı Diller Yüksekokulu Çevre Düzenlemesi ve Yağmur Suyu Drenaj Hattı Yapılması İşİ	702.846
Merkez Yerleşkesi SCADA Sisteminin İyileştirilmesi ve TR 14, TR21, TR 23 Kompanzasyon Panolarının Yenilenmesi İşİ	2.330.039
Dokuzçesmeler Yerleşkesi Temiz Su, İçme Suyu ve Yangın Suyu Hatlarının Altyapısının Yenilenmesi İşİ	5.572.848
Merkez Kampüsü Atletizm Pisti Önünde Kısmi Asfalt Tamiri Yapılması İşİ	696.000
Dokuzçesmeler Yerleşkesi C Kapı Turnike Fiber Optik Kablo ve Kamera Data Hattı Çekilmesi İşİ	391.150
Eğitim Fakültesi Yerleşkesi Kız Öğrenci Yurdu, Yemekhane Binası, Forbes Giriş Kapısı ve Kafe Fiber Optik Kablo Çekilmesi İşİ	570.000
Merkez Yerleşkesi Diğer Altyapı İşleri	694.231
TOPLAM	10.957.114

3.1.1.1.3 Büyük Onarım Projesi

2025 Yılı Yatırım Programı ile bütçe ödeneği olarak 50.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Net finansman gelirlerinden 30.900.000-TL, Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden ise 15.000.00-TL eklenmiştir. Toplam ödenek tutarı 95.900.000-TL, harcama tutarı 65.936.992-TL olarak gerçekleşmiştir. Nakdi gerçekleşme oranı %69 seviyesinde olmuştur.

Tablo 11: Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan İşler

İşin Adı	Harcanan (TL)
Dokuz Eylül Üniversitesi Trafo Merkezleri, Orta Gerilim ve Alçak Gerilim Tesisleri Bakım ve Onarımı ile İşletme Sorumluluğu Hizmet Alımı Yapılması İş	2.760.000
Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu Binası 2 Adet Soğutma Grubu Yenilenmesi İş	18.466.146
Buca Kız Yurdu Kazan Tesisatı Değerlendirme Raporu Eksikliklerinin Tamamlanması İş	3.395.792
15 Temmuz Sağlık Yerleşkesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası, Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu Yangın Algılama Sistemleri Yenilenmesi İş	6.262.890
Merkez Yerleşke Öğretim Görevlileri Binası Klima Elektrik Tesisatlarının Ayrılması ve Fancoillerin Radyatöre Dönüştürülmesi İş	2.237.426
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Kontrollük Binasında Tuvalet, Oda, Çatı, Cephe Tadilatı ve Çevre Düzenlenmesi İş	6.121.806
Seferihisar Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Kazan Dairesinde Doğalgaz Dönüşümü Yapılması İş	1.132.937
Merkez Yerleşke Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi Tuvaletleri İle EMUM Binası Zemin Kat ve 1. Kat Tuvaletleri Yenilenmesi İş	9.100.211
Veteriner Fakültesinin Taşınması İş	10.142.052
Eğitim Fakültesi Resim-İş Binası Zemin Katta Kısmi Tadilat Yapılması İş	41.228
Dokuz Eylül Üniversitesi Asansörlerinin 2 Ay Süre ile Bakım Onarım Hizmeti Alımı Yapılması İş	120.600
Bioİzmir ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Binaları Arası Klima Santralleri Besleme Hattı Yenilenmesi İş	163.680
Denizcilik Fakültesi Urla Birimi Yerleşkesi Çevresine ve Merkez Yerleşkesi Cami İnşaatı Tarafına Ek Tel Çit Yapılması İş	130.660
Merkez Yerleşke Yüzme Havuzu ve Dokuzçesmeler Yerleşkesi Yemekhane Boyler Değişimi Yapılması İş	234.000
Efes MYO Arşiv Odası Oluşturulması İş	115.486

Eğitim Fakültesi Resim-İş Binası Zemin Katta Negatif Su Yalıtımı Yapılması İşi	307.130
Merkez Yerleşke Fen Fakültesi Zemin Katta Oda Bölünmesi İşi	372.600
Merkez Yerleşke Fen Bilimleri Enstitüsü Binası'nda 2. Katta Oda Tadilatları Yapılması İşi	294.000
Merkez Yerleşke Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Binası Zemin Kat ve 1.Katta Rektörlük Çalışma Ofisleri Oluşturulması İşi	944.400
Hizmet Binası Bakım Onarım Malzemesi Alımı	386.820
Asansör Bakım Onarım Malzemesi Alımı	952.560
Hizmet Binası Bakım Otomatik Kayar Kapı Sistemi Takılması İşi	588.000
Elektrik Malzemesi Alımı	396.120
Vrf Sistemi Bakım Onarım	614.400
Tüp Geçit Yenileme İşi	378.000
TOPLAM	65.936.992

3.1.1.1.4. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2009H03-1045 numaralı projeye 2025 yılında bütçe ödeneği olarak 272.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir.Net finansman gelirlerinden 23.750.000,00-TL aktarılmış olup yıl içi işlemler kapsamında Büyük Onarım Projesine 15.000.000,00-TL aktarım yapılmıştır. Toplam ödenek tutarı 280.750.000-TL olarak gerçekleşmiş olup, 31.12.2025 tarihi itibariyle 119.953.755-TL harcama yapılmıştır.

Proje kapsamında bulunan Merkezi Yemekhane Binası yapım işinin 2026 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır. Aynı ana proje altında yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar Binaları Yapım İşi için İdaremizin Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan talep etmiş olduğu metraj revizyonu işlemi kabul edilmediğinden işe başlanamamıştır.

Tablo 12: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Yapılan İşler

İşin Adı	Harcanan (TL)
Merkezi Yemekhane Binası	119.953.755



15 Temmuz Sağlık Yerleşkesi Merkezi Yemekhane Binası

3.1.1.1.5 Yayın Alımı Projesi

2025 Yılı Yatırım Programı'nda 2025H03-259106 proje numarası ile yer alan Yayın Alımı Projesine bütçe ödeneği olarak 30.000.000-TL tahsis edilmiştir. Net finansman gelirlerinden 3.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Toplam ödenek 33.000.000-TL olmuştur. 31.12.2025 tarihi itibarıyla 32.318.040-TL harcama yapılmıştır.

Proje kapsamında öğrenci ve akademisyenlerimizin eğitim ve araştırmalarında yararlandıkları elektronik veri tabanı alımları gerçekleştirilmiştir. Alımlara ilişkin liste aşağıda sunulmuştur.

Tablo 13: Yayın Alımı Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Harcamalar

Veri Tabanları/Elektronik Kaynak ve Yayınlar	Harcanan (TL)
Grammarly	333.126
Beck Online	447.047
PoolText	219.156
Gale	794.924
AYEUIM Video Eğitim Veritabanı	214.800
UpToDate Anywhere	2.682.530

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Springer E-Kitapları	4.472.260
Clinical Key	2.550.172
Kazancı Hukuk	210.805
SwissLex	203.029
ASTM	510.693
Sage	1.423.629
IOP	1.120.582
Turcademy E-Kitap	790.864
VETIS	300.000
YORDAM Kütüphane Sistemi	300.000
BMJ	1.034.100
ASCE	499.673
INCITES – WOS	2.068.823
İdeal Online	288.096
Legal Online	105.048
Piri Keşif + AI Veritabanı	337.328
Hukuk Türk	57.480
Müteferrika	330.000
SOBIAD Bookcites	197.018
Springer E-Kitapları	5.052.992
MathscienceNet	237.091
LEXPORA	106.800
ACS / HeinOnline / Cambridge Journals / ACM / Oxford UP	4.992.410
Basılı Yayın Alımı	437.561
TOPLAM	32.318.040

3.1.1.1.6. Muhtelif İşler Projesi

2025 Yılı Yatırım Programı'nda 2025H03-259103 proje numarası ile yer alan Muhtelif İşler Projesine bütçe ödeneği olarak 77.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Net finansman gelirlerinden 7.500.000-TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 84.500.000-TL olarak gerçekleşmiş olup, 31.12.2025 tarihi itibarıyla 78.522.243-TL harcama yapılmıştır.

Muhtelif İşler Projesi kapsamında harcaması gerçekleştirilen kalemler bütçe tertipleri itibarıyla aşağıda açıklanmıştır.

Tablo 14: 06.1 Sermaye Giderleri Alımları

İşin Adı	Harcama (TL)
Fotoğrafçılık Malzemesi	130.511
Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı	369.183
Taşınabilir Bilgisayar (2 Adet)	183.900
Yedekleme Ünitesi	3.252.281
Barkovizyon Perdesi ve Cihazı	192.000
Dijital Ses Mikseri ve 16 Kanal Stage Box	228.000
Yedekleme Ünitesi (2.Etap)	3.427.887
Baskı Makinası Yedek Parça	229.435
Otobüs	8.639.029
Bilgisayar Donanım Malzemesi	935.880
Çalışma Koltuğu (25 Adet)	178.160
Güvenlik Kamerası Alımı (150 Adet)	2.049.782
Fotokopi Makinesi Harmanlama Ünitesi	139.200
Masaüstü Bilgisayar (200 Adet) ve Monitör (200 Adet)	7.171.450
Kesintisiz Güç Kaynağı için Kuru Tip Bakımsız Akü (280 Adet)	157.920
Kesintisiz Güç Kaynağı için Akü (180 Adet)	143.856
Akıllı Kart ve Araç Geçiş Sistemi	8.874.000
Endüstriyel Monitör (30 Adet)	1.082.409
Projeksiyon Cihazı (50 Adet)	944.960
Lazer Yazıcı (5 Adet)	

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

	524.244
Kesintisiz Güç Kaynakları İçin Fan ve Akü	247.033
Zemin Temizleme Makinesi (2 Adet)	727.200
Sandalye (150 Adet)	318.536
Mobilya ve Sandalye	312.428
Taşınabilir Bilgisayar (4 Adet)	294.720
Yüksek Kapasiteli Baskı Makinesi	571.200
Projeksiyon Cihazı (20 Adet), Klima (30 Adet) ve Çamaşır Kurutma Makinesi (1 Adet)	1.847.378
Masaüstü Bilgisayar (100 Adet), LCD Monitör (100 Adet)	3.876.149
Endüstriyel Ekran (5 Adet)	819.767
Belge Tarayıcı (1 adet)	198.000
Sinema / Konferans Salonu Koltuğu (342 adet)	1.338.083
Yer Temizleme Makinesi	936.593
Yabancı Diller Yüksekokulu Ses Işık Sistemi	386.754
Çalışma Koltuğu, Misafir Koltuğu ve Yazı Tablalı Sandalye	744.155
Makam Mobilya Takımları	677.481
Fotokopi Makinesi (2 adet)	366.229
Tarayıcı (7 adet) ve LCD Monitör (3 adet)	278.360
Havuz Temizleme Robotu (2 adet)	311.491
Dijital Kürsü (1 adet)	107.400
Buzdolabı ve Bulaşık Makinesi	49.269
Çalışma Koltuğu, Misafir Koltuğu ve Yazı Tablalı Sandalye	771.840
TOPLAM	54.034.151

Tablo 15: 06.3 Sermaye Giderleri Alımları

İşin Adı	Harcama (TL)
Öğrenci Değerlendirme Sistemi Yazılımı	95.000
Microsoft Eğitim Çözümleri Kampüs Anlaşması 2025 Yılı Kullanım Hakkı	4.615.961
Yazılım Güncelleme Alımı (AVESİS)	1.219.000
AMP EBYS6 Kurumsal Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı 2025 Yılı Lisansı	210.000
Forsk Fxplus (Kaldıraçlı İşlem ve Teknik ve Temel Analiz Yazılım Programı)	148.128
SPSS İstatistiksel Analizler Çözümü 2025 Yılı Kullanım Hakkı Alımı	960.000
Yazılım Alımı (Matlab Kampüs Lisansı)	2.726.299
Hukuk Otomasyon Sistemi 2025 Yılı Güncelleme Bedeli	126.000
Nitel Veri Analiz Yazılımı (Maxqda)	180.000
Ansys 2025 Yılı Kullanım Hakkı	368.400
Oracle Yazılımları Lisans Güncelleme ve Teknik Ürün Desteği Hizmeti Alımı	840.000
Patent Danışmanlığı	487.675
İş Sağlığı ve Güvenliği Yazılımı	210.000
Belgenet Elektronik Belge Yönetim Sistemi	571.817
Eviews Yazılımı Yıllık Kullanım Hakkı	223.994
CAPSİM İş Simulasyonları Kullanım Hakkı	339.966
Adobe Yazılımı	694.877
Finnet Analiz Expert Yazılım Paketi Yıllık Kullanım Hakkı	617.058
AMP EBYS6 Kurumsal Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı 2026 Yılı Lisansı	385.000
Arşivnet Arşiv Yönetim Sistemi 2025 Bedeli	114.492
Mathematica Kampüs Yazılımı Yıllık Kullanım Hakkı (Lisans)	1.400.400
Patent Danışmanlığı	1.046.194
TOPLAM	17.580.260

Tablo 16: 06.6 Sermaye Giderleri Alımları

İşin Adı	Harcama (TL)
Server Odaları Klima Bakım Onarım Hizmeti	354.000
Kesintisiz Güç Kaynağı Bakım Onarımı	540.000
Sunucu Bakım Onarımı	864.000
Kamera Bakım Onarımı	708.000
Santral Bakım Onarımı	625.716
Veri Merkezi Hassas İklimlendirme ve Güç Sis. Bakım Onarımı	720.000
Kütüphane Güvenlik Sistemi 2025 Yılı Bakım Onarımı	240.000
GPRS Modüllü Alarm Sistemi Bakım Onarımı	180.000
Jeneratör Bakım Onarımı	135.000
Traktör Kabini	134.400
Araç Bakım	549.720
İklimlendirme Cihazları Bakım Onarım Hizmet Alımı	489.780
İş Makinası (Kepçe) Bakım Onarımı	215.316
Atölye Cihazı Bakım Onarımı	548.400
Jeneratör Yağlı Bakım ve Onarım	249.600
Araç Lastiği Alımı	191.900
Araç Bakım Onarımı	162.000
TOPLAM	6.907.832

3.1.1.2. Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor

3.1.1.2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2025H05-259112 proje numarası ile 2025 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine bütçe ödeneği olarak 5.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 31.12.2025 tarihi itibarıyla 1.991.160-TL harcama yapılmıştır.

Proje kapsamında harcaması gerçekleştirilen kalemler aşağıda açıklanmıştır.

Tablo 17: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Harcamalar

İşin Adı	Harcama (TL)
15 Temmuz Sağlık ve Yerleşkesi Kapalı Yüzme Havuzu Klima	714.000
Santrali, Eşanjör ve Pompa Tadilatlarının Yapılması İş	
Omuz ve Göğüs Makinesi Alımı	176.400
Sırt ve Karna Çekiş Makinesi Alımı	176.400
Ön ve Arka Bacak Makinesi Alımı	176.400
Bacak İtiş ve Squat Makinesi Alımı	93.480
Kürek Makinesi Alımı	75.000
Olimpik Halter Barı Alımı	4.080
Yatay Bisiklet Alımı	62.500
Dikey Bisiklet Alımı	50.000
Koşu Bandı Alımı	148.800
Kauçuk Zemin Kaplama İş	314.100
TOPLAM	1.991.160

3.1.1.3. Eğitim-Kültür

3.1.1.3.1. Rees Köşkü Restorasyonu Projesi

2025H04-242717 proje numarası ile 2025 Yılı Yatırım Programında yer alan projeye bütçe ödeneği olarak 80.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında 147.050.074,78-TL sözleşme bedeli 2. Etap çalışmaları devam etmekte olup, 31.12.2025 itibariyle 27.730.226-TL harcama yapılmıştır.

Tablo 18: Rees Köşkü Restorasyon Projesi 2.Etap İnşaat İş

İşin Adı	Harcama (TL)
Buca Eğitim Fakültesi Rees Köşkü Restorasyonu (2.Etap) İnşaat İş	27.730.226
TOPLAM	27.730.226



Rees Köşkü Restorasyonu

3.1.2 SAĞLIK SEKTÖRÜ

3.1.2.1 Muhtelif İşler Projesi

Üniversitemiz 2025 Yılı Yatırım Programı'nda ye alan 2025I00-242429 proje numaralı Muhtelif İşler Projesine bütçe ödeneği olarak 150.000.000-TL tahsis edilmiş olup, net finansman gelirlerinden 7.000.000-TL ödenek eklenmiştir. Bununla birlikte, "Eski Kozmetoloji Binasının Güçlendirilmesi ve ADSUAM Ek Poliklinik Binasının Dönüştürülmesi İş'i" nin ihalesinin yapılmasını teminen "Hastane Reorganizasyon-3 Projesi"ndeki 13.400.000-TL tutarındaki ödeneğin, "Muhtelif İşler Projesi" ne aktarılması işlemi gerçekleştirilmiştir.

Toplam ödenek tutarı 170.400.000-TL olarak gerçekleşmiş, 31.12.2025 tarihi itibarıyla 140.008.275-TL harcama yapılmıştır.

Proje kapsamında Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde büyük onarım işleri ve tıbbi cihaz alımları gerçekleştirilmiş olup, harcama detayları aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

Tablo 19: Muhtelif İşler Projesi 06.1 Sınıflandırılmış Cihaz ve Ekipman Alımı Harcama Detayı

Sınıf	Cihaz / Ekipman	Tutar
Teknik Hizmetler	Teknik Hizmetler Makina ve Aletleri	903.300

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Sınıf	Cihaz / Ekipman	Tutar
Görüntüleme ve Tanı Sistemleri	Mesane Ultrasonografi Cihazı	288.374
Görüntüleme ve Tanı Sistemleri	Video Laringoskop Cihazı	815.087
Görüntüleme ve Tanı Sistemleri	Otoakustik Emisyon – İşitme Tarama Cihazı	706.200
Görüntüleme ve Tanı Sistemleri	Poligraf Cihazı	479.160
Görüntüleme ve Tanı Sistemleri	Üst Düzey Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı	6.582.840
Görüntüleme ve Tanı Sistemleri	Spektral Domain OCT Cihazı	4.851.000
Görüntüleme ve Tanı Sistemleri	Biyomikroskop	2.184.600
Görüntüleme ve Tanı Sistemleri	Görüntülemeli Biyomikroskop	646.800
Görüntüleme ve Tanı Sistemleri	Pakimetri Cihazı	177.100
Görüntüleme ve Tanı Sistemleri	Endoskopik Ultrasonografi (EUS) Sistemi	5.106.200
Görüntüleme ve Tanı Sistemleri	C-Kollu Mobil Röntgen Cihazı	2.702.496
Görüntüleme ve Tanı Sistemleri	Dijital Renkli Dopplerli Ultrasonografi Cihazları (Tümü)	7.500.853
Görüntüleme ve Tanı Sistemleri	Mikroskop	263.450
Görüntüleme ve Tanı Sistemleri	NST Cihazı (Fetal Monitor)	213.400
Ameliyathane ve Cerrahi Sistemler	Göz Cerrahi Aletleri	355.623
Ameliyathane ve Cerrahi Sistemler	Kadın Doğum Cerrahi Alet Seti	310.605

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Sınıf	Cihaz / Ekipman	Tutar
Ameliyathane ve Cerrahi Sistemler	YAG Lazer Cihazı	1.153.900
Ameliyathane ve Cerrahi Sistemler	Holmium Lazer Cihazı	7.130.750
Ameliyathane ve Cerrahi Sistemler	Sternum Testeresi	584.925
Ameliyathane ve Cerrahi Sistemler	Bataryalı Sternal Revizyon Testeresi	592.394
Ameliyathane ve Cerrahi Sistemler	Civili Başlık Sistemi	792.000
Ameliyathane ve Cerrahi Sistemler	Kerrison Ronguer Setleri (Toplam)	570.517
Ameliyathane ve Cerrahi Sistemler	Guide 33 cm	6.126
Ameliyathane ve Cerrahi Sistemler	Bipolar Penset ve Kablolar (Toplam)	275.880
Ameliyathane ve Cerrahi Sistemler	Omuz Artroskopi Sehpası	101.750
Ameliyathane ve Cerrahi Sistemler	Ameliyat Masası Ortopedik Traksiyon Sistemi	214.500
Ameliyathane ve Cerrahi Sistemler	Kol Traksiyon Sistemi	93.500
Ameliyathane ve Cerrahi Sistemler	U Baş Bölümü	115.500
Ameliyathane ve Cerrahi Sistemler	Ortopedi Karbon Fiber Ayak Uzatma Aparatı	214.500
Ameliyathane ve Cerrahi Sistemler	Spinal Cerrahi Çerçeve	231.000
Ameliyathane ve Cerrahi Sistemler	Artroskopik Diz Destek	49.500
Ameliyathane ve Cerrahi Sistemler	Elektrokoter Cihazları (Toplam)	5.346.780

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Sınıf	Cihaz / Ekipman	Tutar
Ameliyathane ve Cerrahi Sistemler	Ameliyat Masası	2.888.465
Ameliyathane ve Cerrahi Sistemler	Tavan Ameliyat Lambası	1.500.825
Ameliyathane ve Cerrahi Sistemler	Anestezi Cihazları (Toplam)	8.252.311
Yoğun Bakım, Acil ve Hasta İzlem	Hemodiyaliz Cihazı	2.069.238
Yoğun Bakım, Acil ve Hasta İzlem	Nebulizatör	28.710
Yoğun Bakım, Acil ve Hasta İzlem	Non-Invaziv Hemodinamik Monitor	638.000
Yoğun Bakım, Acil ve Hasta İzlem	Vital Monitörler (Toplam)	1.455.971
Yoğun Bakım, Acil ve Hasta İzlem	Hasta İzlem Monitörleri (Toplam)	3.911.527
Yoğun Bakım, Acil ve Hasta İzlem	Monitorlü Defibrilatörler (Toplam)	1.796.971
Yoğun Bakım, Acil ve Hasta İzlem	CPR Destekli Monitorlü Defibrilatör	58.580
Yoğun Bakım, Acil ve Hasta İzlem	Transport Ventilator	435.371
Yoğun Bakım, Acil ve Hasta İzlem	Blanket Isıtıcı Cihaz	765.268
Yoğun Bakım, Acil ve Hasta İzlem	EKG Cihazları (Toplam)	1.944.686
Yoğun Bakım, Acil ve Hasta İzlem	Tansiyon Aleti	106.447
Yoğun Bakım, Acil ve Hasta İzlem	Acil Arabası	276.134
Yoğun Bakım, Acil ve Hasta İzlem	Tedavi ve Taşıma Arabası	175.465

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Sınıf	Cihaz / Ekipman	Tutar
Yoğun Bakım, Acil ve Hasta İzlem	Hasta Taşıma Sedyesi	1.254.517
Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol	Tam Otomatik Cerrahi Alet Yıkama-Dezenfeksiyon Cihazı	2.845.269
Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol	Otoklavlar (Toplam)	3.997.576
Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol	Masa Üstü Hızlı Buhar Otoklavı	877.800
Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol	Sıcaklık Takip Sistemi (Kan Bankası)	391.200
Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol	Sıcaklık Takip Sistemi (Mutfak)	357.600
Laboratuvar ve Genetik Sistemler	Jel Görüntüleme Sistemi	314.880
Laboratuvar ve Genetik Sistemler	Thermal Cycler (PCR)	137.520
Laboratuvar ve Genetik Sistemler	Dijital pH-Metre	77.903
Bilgi İşlem ve Veri Sistemleri	PC Bilgisayarlar (Toplam)	4.326.591
Bilgi İşlem ve Veri Sistemleri	PC Monitörleri (Toplam)	487.204
Bilgi İşlem ve Veri Sistemleri	43" All-in-One PC	876.000
Bilgi İşlem ve Veri Sistemleri	Hard Disk 768TB SSD	570.443
Bilgi İşlem ve Veri Sistemleri	Yedekleme Üniteleri (Toplam)	2.027.109
Bilgi İşlem ve Veri Sistemleri	Yazıcı / Printer / Combo (Toplam)	685.932
Mobilya ve Destek Donanım	Düz Yatak Şilteleri (Toplam)	4.762.417

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Sınıf	Cihaz / Ekipman	Tutar
Mobilya ve Destek Donanım	Refakatçi Koltukları (Toplam)	2.776.354
Mobilya ve Destek Donanım	Cekyatlar (Toplam)	2.973.477
Mobilya ve Destek Donanım	Bekleme Koltukları (Toplam)	3.550.187
Mobilya ve Destek Donanım	Çalışma (Sekreter) Koltuğu	1.322.826
Mobilya ve Destek Donanım	Misafir Koltuğu	167.248
Mobilya ve Destek Donanım	Metal Soyunma Dolabı	1.669.917
Mobilya ve Destek Donanım	Hasta Önü Yemek Servis Masası	160.374
Mobilya ve Destek Donanım	LCD Televizyon	1.175.999
Mobilya ve Destek Donanım	Büro Tipi Buzdolabı	770.824
Mobilya ve Destek Donanım	Split Klima	48.457
TOPLAM		113.940.186

Tablo 20: Muhtelif İşler Projesi 06.7 Harcama Detayı

İşin Adı	Harcama (TL)
Uygulama ve Araştırma Hastanesi 4. Blok Ameliyathane Soğutma Grubu ve Radyoloji-Nükleer Tıp Klima Santralleri Yenilenmesi İşİ	14.116.194
Uygulama ve Araştırma Hastanesi 5. Blokta Buhar Jeneratörünün Yenilenmesi İşİ	1.994.589
Uygulama ve Araştırma Hastanesi 3. Blok Dış Cephe Boyası, 5. Blok Teras Yalıtımı ve Yerleşke Kreş Tarafı Giriş Kapısı İşİ	4.562.830
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Muhtelif Çatı ve Tuvalet Tadilatları ile İzole Oda Oluşturulması İşİ	1.219.049

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması İşi	3.655.865
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Servisler Binası 1,5 ve 6. Katlar Çöp Balkon Kapı Doğramalarının Yenilenmesi ve Radyasyon Onkoloji Polikliniği Engelli Tuvaleti Oluşturulması İşi	519.562
TOPLAM	26.068.089

3.1.2.2 Hastane Reorganizasyon-3 Projesi

Üniversitemiz 2025 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 2023I00-193014 numaralı Hastane Reorganizasyon Projesi için 150.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Eski Kozmetoloji Binasının Güçlendirilmesi ve ADSUAM Ek Poliklinik Binasının Dönüştürülmesi İşinin ihalesinin yapılmasını teminen 5.000.000-TL tutarındaki ödeneğin Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesine aktarılması gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesine 8.400.000-TL, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Projesine 20.000.000-TL ödenek aktarılmıştır. Toplam ödenek tutarı 116.600.000-TL, harcama tutarı ise 105.389.574-TL olarak gerçekleşmiştir.

Hastane Reorganizasyon Projesi kapsamında yapılan harcamalara ait detaylar aşağıdadır:

Tablo 21: Hastane Reorganizasyon-3 Projesi 06.1 Harcama Detayı

Cihaz Alımı	Harcama (TL)
Ventilatör	22.009.878
Transport Ventilatör	1.634.655
Yoğun Bakım Küvözü	4.393.587
Çocuk Yoğun Bakımı Hasta İzlem Monitörü	3.293.400
TOPLAM	31.331.520

Tablo 22: Hastane Reorganizasyon 3 Projesi 06.7 Harcama Detayı

İşin Adı	Harcama (TL)
15 Temmuz Sağlık Yerleşkesi Dahili Birimler Yoğun Bakım Ünitesi Yenilenmesi İşi	1.799.681
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi Yenilenmesi İşi	72.258.373
TOPLAM	74.058.054

3.1.2.3. Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Projesi

Üniversitemiz 2025 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 2020I00-152543 numaralı Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Projesi için 250.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, net finansman gelirlerinden 31.700.000-TL ödenek eklenmiştir.

Toplam ödenek tutarı 281.700.000-TL olarak gerçekleşmiş, inşaat ve yapım işleri kapsamında 281.689.654-TL harcama gerçekleştirilmiştir.



Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi

3.1.2.4. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Projesi

2025 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 2023I00-193014 proje numaralı Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Projesi için 2025 yılı başlangıç ödeneği olarak 100.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 44.200.000-TL net finansman karşılığı ödenek ekleme gerçekleştirilmiş, Hastane Reorganizasyon-3 Projesinden ise 20.000.000 TL ödeneğin Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Projesine aktarılması gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında inşaat ve yapım işleri için 31.12.2025 itibariyle 137.289.266-TL harcama yapılmıştır.



Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi

3.1.3. DKH- SOSYAL- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

Üniversitemizin 2025 Yılı Yatırım Programında Teknoloji Sektörü ödeneği olarak özel bütçeden 150.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bununla birlikte, Araştırma Destek Programı (ADEP) ödeneği kapsamında 32.267.579-TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. Yatırımları hızlandırma ödeneği olarak 2.000.000-TL tahsis edilmiş olup, toplam ödenek tutarı 184.267.579-TL olmuştur. 31.12.2025 tarihi itibarıyla 114.467.710-TL harcama yapılmıştır.

3.1.3.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi

2025 Yılı Yatırım Programı'nda 2025K12-260146 proje numarası ile yer alan Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi'ne 67.822.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Araştırma Destek Programı (ADEP) ödeneğinden 32.267.579-TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. 2025 yılı toplam proje ödenek tutarı 100.089.579-TL olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2025 itibarıyla harcama tutarı 36.572.012-TL olmuştur.

Harcamaların ekonomik gider sınıflandırmasına göre detayları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 23: Bilimsel Araştırma Projeleri Harcama Detayı

Harcama Kalemleri	Harcama (TL)
Kırtasiye Alımları	1.625
Laboratuvar Malz.Kimy. Temr. Malz. Alımları	22.314.992
Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	252.430
Diğer Özel Malzeme Alımları	452.676
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	278.374
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	365.997
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	301.428
Araştırma ve Geliştirme Giderler	6.076
Taşıt Kiralaması Giderleri	121.830
Diğer Hizmet Alımları	3.942.358
Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	48.600
Yedek Parça Alımları	12.160
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.440.926
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	281.160
Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	1.194.313
Bilgisayar Alımları	315.520
Laboratuvar Cihazı Alımları	36.523
Diğer Makine Teçhizat Alımları	5.205.023
TOPLAM	36.572.012

Araştırma Destek Programı (ADEP) kapsamında desteklenen projelere aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 24: Araştırma Destek Programı (ADEP) Kapsamında Desteklenen Projeler

Proje Adı	Toplam Bütçe (TL)
Mirna, Mikrobiyota Ve Kolon Kanseri Arasındaki İlişkilerin Metagenomik Ve Gen Ekspresyon Metotları İle Araştırılması	6.210.700
Fotosentetik Organizmaların Mahal Uygulamalarının Hava Kalitesine Etkisi	3.530.876
Nörofibromatozis Tip I Hastalığında Tümör Oluşumuna Yol Açan Moleküler Değişimlerin Disiplinlerarası Yaklaşımla Araştırılması	2.477.972
Depremlere Karşı Yapısal Güçlendirme İçin Kendi Birim Şekil Değiştirmesine Duyarlı Çok Fonksiyonlu Polimer Matris Kompozit Geliştirilmesi	2.288.216
Endokrin Bozucuların Alzheimer Hastalığı Ve Bipolar Bozuklukta Nrf2 Düzeyi Ve Aktivitesine Etkilerinin Simoa Tabanlı Nrf2 Tanı Kiti İle Belirlenmesi	6.149.330
Yeşil Enerji Dönüşümünde Lignoselülozik Biyokütleden Elektrofermantasyon İle Yenilenebilir Biyoyakıt Üretimi	3.269.483
İnsan Eli TeleRehabilitasyonu için Eldiven Tabanlı Egzersiz Geliştirme Platformu	722.000
Mesane Kanseri Epigülomu Hedeflemenin Terapötik Potansiyeli Organoid Modelinde Epigenetik İlaç Taraması ve Moleküler Çıkarımlar	3.910.552
Kuru göz sendromuna yönelik organoid esaslı gözyaşı bezinin sinirsel uyarımını sağlayacak organçip platformunun geliştirilmesi	3.708.450
TOPLAM	32.675.579

3.1.3.2. Büyük Deney Hayvanları Araştırma Alt Yapısı Projesi

2025 Yılı Yatırım Programında yer alan 2016K12-152739 proje numaralı Büyük Deney Hayvanları Araştırma Alt Yapısı Projesine 77.178.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yatırımları hızlandırma ödeneği olarak 2.000.000-TL tahsis edilmiş olup, 2025 yılı toplam ödeneği 79.178.000-TL olarak gerçekleşmiş olup, 31.12.2025 tarihi itibarıyla 77.475.698-TL harcama yapılmıştır. Söz konusu laboratuvarın 2026 yılında açılması planlanmaktadır

3.1.3.3. Deniz Bilimleri Araştırma Altyapısının İdamesi Projesi

2025 Yılı Yatırım Programında yer alan 2025K12-243202 proje numaralı Deniz Bilimleri Araştırma Altyapısının İdamesi Projesine 5.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 31.12.2025 tarihi itibarıyla 420.000-TL harcama yapılmıştır.

Proje kapsamında, 2025 yılı faaliyetleri çerçevesinde 4 kalem oşinografik ölçüm cihazı ekipmanının (1 adet CTD cihazı, CTD için çözünmüş oksijen sensörü, pH sensörü ve güverte ünitesi) temini için satın alma süreci başlatılmıştır.

Yapılan piyasa araştırması sonucu, söz konusu ekipmanların akreditif yöntemiyle yurtdışından satın alınmasının uygun olduğu kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda yurtdışı satınalma süreci başlatılmış olup cihazlar 2026 yılında teslim edilecektir.

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	GÖNDERİLEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	PROJE BEDELİ(TL)	DÖNEM SONUNA KADAR	
										NAKİT	GERÇEKLEŞME
										HARCANAN (TL)	(%)
1	EĞİTİM	2025H03-259108	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	İzmir	0	9.000.000	2.280.000		9.000.000	2.280.000	25%
2	"	2022H03-187186	Büyük Onarım	İzmir	79.000.000	95.900.000	65.936.992		174.900.000	65.936.992	69%
3	"	2025H03-259110	Kampüs Alt Yapısı	İzmir	0	22.500.000	10.957.114		22.500.000	10.957.114	49%
4	"	2025H03-259103	Muhtelif İşler	İzmir	0	84.500.000	78.522.243		84.500.000	78.522.243	93%
5	"	2025H03-259106	Yayın Alımı	İzmir	0	33.000.000	32.318.040		33.000.000	32.318.040	98%
6	"	2009H03-1045	Derslik ve Merkezi Birimler	İzmir	138.000.000	280.750.000	119.953.755		898.748.000	119.953.755	43%
7	"	2025H05-259112	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	İzmir	0	5.000.000	1.991.160		5.000.000	1.991.160	40%
8	"	2025H04-242717	Rees Köşkü Restorasyonu	İzmir	0	80.000.000	27.730.226		233.998.000	27.730.226	35%
TOPLAM					217.000.000,00	610.650.000,00	339.689.530,24		1.461.646.000,00	339.689.530	56%

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	GÖNDERİLEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	PROJE BEDELİ(TL)	DÖNEM SONUNA KADAR	
										NAKİT	GERÇEKLEŞME
										HARCANAN (TL)	(%)
1	SAĞLIK	2025100-242429	Muhtelif İşler	İzmir	0	170.400.000	143.468.089		175.400.000	140.008.275	82%
2	SAĞLIK	2023100-193014	Hastane Reorganizasyon Projesi-3	Balçova İzmir	158.835.000	116.600.000	105.389.574		275.435.000	105.389.574	90%
3	SAĞLIK	2020100-152543	Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi	İzmir	1.293.460.000	281.700.000	281.689.654		1.575.162.000	281.689.654	100%
4	SAĞLIK	2023100-214185	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi	İzmir	19.186.000	164.200.000	137.289.266		561.602.000	137.289.266	84%
TOPLAM					1.471.481.000,00	732.900.000,00	667.836.583,73		2.587.599.000,00	664.376.769	91%

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA SI (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	GÖNDERİLEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	PROJE BEDELİ(TL)	DÖNEM SONUNA KADAR	
										NAKİT	GERÇEKLEŞME
										HARCANAN (TL)	(%)
1	Teknolojik Araştırma	2025K12-260146	Rektörlük Bilimsel Araş.Projeleri	İzmir	0	100.089.579	100.089.579		100.089.579	36.572.012	37%
2	"	2016K12-152739	Büyük Denev Hayvanları	İzmir	146.340.000	79.178.000	76.178.000		251.714.000	77.475.698	98%
3	"	2025K12-243202	Deniz Bilimleri Araştırma Altyapısının İdamesi	İzmir	0	5.000.000	5.000.000		50.000.000	420.000	8%
TOPLAM					146.340.000,00	184.267.579,00	181.267.579,00		401.803.579,00	114.467.710,00	62%

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	GÖNDERİLEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	PROJE BEDELİ(TL)	DÖNEM SONUNA KADAR	
										NAKİT HARCANAN (TL)	GERÇEKLEŞME (%)
1	EGİTİM	2025H03-259108	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	İzmir	0	9.000.000	2.280.000		9.000.000	2.280.000	25%
2	"	2022H03-187186	Büyük Onarım	İzmir	79.000.000	95.900.000	65.936.992		174.900.000	65.936.992	69%
3	"	2025H03-259110	Kampüs Alt Yapısı	İzmir	0	22.500.000	10.957.114		22.500.000	10.957.114	49%
4	"	2025H03-259103	Muhtelif İşler	İzmir	0	84.500.000	78.522.243		84.500.000	78.522.243	93%
5	"	2025H03-259106	Yayın Alımı	İzmir	0	33.000.000	32.318.040		33.000.000	32.318.040	98%
6	"	2009H03-1045	Derslik ve Merkezi Birimler	İzmir	138.000.000	280.750.000	119.953.755		898.748.000	119.953.755	43%
7	"	2025H05-259112	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	İzmir	0	5.000.000	1.991.160		5.000.000	1.991.160	40%
8	"	2025H04-242717	Rees Köşkü Restorasyonu	İzmir	0	80.000.000	27.730.226		233.998.000	27.730.226	35%
TOPLAM					217.000.000,00	610.650.000,00	339.689.530,24		1.461.646.000,00	339.689.530	56%
SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	GÖNDERİLEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	PROJE BEDELİ(TL)	DÖNEM SONUNA KADAR	
										NAKİT HARCANAN (TL)	GERÇEKLEŞME (%)
1	SAĞLIK	2025100-242429	Muhtelif İşler	İzmir	0	170.400.000	143.468.089		175.400.000	140.008.275	82%
2	SAĞLIK	2023100-193014	Hastane Reorganizasyon Projesi-3	Balçova İzmir	158.835.000	116.600.000	105.389.574		275.435.000	105.389.574	90%
3	SAĞLIK	2020100-152543	Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi	İzmir	1.293.460.000	281.700.000	281.689.654		1.575.162.000	281.689.654	100%
4	SAĞLIK	2023100-214185	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi	İzmir	19.186.000	164.200.000	137.289.266		561.602.000	137.289.266	84%
TOPLAM					1.471.481.000,00	732.900.000,00	667.836.583,73		2.587.599.000,00	664.376.769	91%
SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	GÖNDERİLEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	PROJE BEDELİ(TL)	DÖNEM SONUNA KADAR	
										NAKİT HARCANAN (TL)	GERÇEKLEŞME (%)
1	Teknolojik Araştırma	2025K12-260146	Rektörlük Bilimsel Araş.Projeleri	İzmir	0	100.089.579	100.089.579		100.089.579	36.572.012	37%
2	"	2016K12-152739	Büyük Deney Hayvanları	İzmir	146.340.000	79.178.000	76.178.000		251.714.000	77.475.698	98%
3	"	2025K12-243202	Deniz Bilimleri Araştırma Altyapısının İdamesi	İzmir	0	5.000.000	5.000.000		50.000.000	420.000	8%
TOPLAM					146.340.000,00	184.267.579,00	181.267.579,00		401.803.579,00	114.467.710,00	62%
GENEL TOPLAM					1.834.821.000,00	1.527.817.579,00	1.188.793.692,97		4.451.048.579,00	1.118.534.009	73%



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Adres: Kültür Mah. Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak/ İZMİR
Telefon: 0 (232) 412 17 01 • **E-Posta:** strateji@deu.edu.tr